

Kostenübersicht Objektplan

Objektplan: Nr.: 1127.002|1127.003|1127.004, Budgetname Filter: 2008, Budget Datumsfilter: 01.01.08..31.12.08

Nr. 1127.002
Beschreibung Modernisierung Prozessleittechnik Klärw
Beschreibung 2 Klärwerk 1: Unterstation Einlauf

Nr.	Lfd.-Nr.	Bestelltext	Geschätzte Kosten	Urspr. kalk. Kosten	Kalkulierte Kosten	Ist-Kosten	Offene Bestellungen	Summe verfügte Mittel	Noch offen zu kalkulierten Kosten
EL	15	Eigenleistung	102.000,00	85.000,00	29.435,00	67.298,75	0,00	67.298,75	-37.863,75
EL		Eigenleistung	102.000,00	85.000,00	29.435,00	67.298,75	0,00	67.298,75	-37.863,75
E101	20	Leit- und Automationstechnik	1.600.739,49	1.513.872,86	1.358.518,48	407.555,55	950.962,93	1.358.518,48	0,00
E101	35	Vorgezogene Massnahme: Umbau, Erneuerung	100.000,00	97.227,14	95.282,60	47.490,00	47.792,60	95.282,60	0,00
E101		Prozessleitsystem	1.700.739,49	1.611.100,00	1.453.801,08	455.045,55	998.755,53	1.453.801,08	0,00
P003	25	Vorgezogene Planung	3.454,61	3.454,61	3.454,61	3.454,61	0,00	3.454,61	0,00
P003	30	Objektplanung Technische Ausrüstung	171.150,60	120.000,00	120.000,00	125.408,17	6.775,67	132.183,84	-12.183,84
P003		Planung Technische Ausrüstung	174.605,21	123.454,61	123.454,61	128.862,78	6.775,67	135.638,45	-12.183,84
P017	10	Sonstiges	166.565,91	5.000,00	5.000,00	3.992,70	0,00	3.992,70	1.007,30
P017		Sonstiges	166.565,91	5.000,00	5.000,00	3.992,70	0,00	3.992,70	1.007,30
P019	5	Veröffentl., Druck usw.	5.089,39	500,00	378,34	378,34	0,00	378,34	0,00
P019		Veröffentl., Druck usw.	5.089,39	500,00	378,34	378,34	0,00	378,34	0,00
		Summe	2.149.000,00	1.825.054,61	1.612.069,03	655.578,12	1.005.531,20	1.661.109,32	-49.040,29
		Objektplansumme (ursprüngl.)	1.825.054,61	1.825.054,61	1.825.054,61			1.825.054,61	
		Objektplan-Nachträge	194.945,39	194.945,39	194.945,39			194.945,39	
		Total Genehmigungssumme	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00			2.020.000,00	
		Offen zu Genehmigungssumme	-129.000,00	194.945,39	407.930,97			358.890,68	

Beilage:

9.5

Kostenübersicht Objektplan

Objektplan: Nr.: 1127.002|1127.003|1127.004, Budgetname Filter: 2008, Budget Datumsfilter: 01.01.08..31.12.08

Nr. 1127.003
Beschreibung Modernisierung Prozessleittechnik Klärw
Beschreibung 2 Klärwerk 1: Unterstation Schwachlastbel

Nr.	Lfd.-Nr.	Bestelltext	Geschätzte Kosten	Urspr. kalk. Kosten	Kalkulierte Kosten	Ist-Kosten	Offene Bestellungen	Summe verfügte Mittel	Noch offen zu kalkulierten Kosten
EL	15	Eigenleistung	117.000,00	110.000,00	14.660,00	25.025,00	0,00	25.025,00	-10.365,00
EL		Eigenleistung	117.000,00	110.000,00	14.660,00	25.025,00	0,00	25.025,00	-10.365,00
E101	20	Leit- und Automationstechnik	2.633.330,22	2.516.300,00	1.971.079,38	394.215,88	1.576.863,50	1.971.079,38	0,00
E101		Prozessleitsystem	2.633.330,22	2.516.300,00	1.971.079,38	394.215,88	1.576.863,50	1.971.079,38	0,00
P003	25	Vorgezogene Planung	3.454,61	3.454,61	3.454,61	3.454,61	0,00	3.454,61	0,00
P003	30	Objektplanung Technische Ausrüstung	226.025,61	173.179,01	173.179,01	89.516,19	83.661,82	173.178,01	1,00
P003		Planung Technische Ausrüstung	229.480,22	176.633,62	176.633,62	92.970,80	83.661,82	176.632,62	1,00
P017	10	Sonstiges	261.175,18	5.557,16	10.000,00	4.160,43	0,00	4.160,43	5.839,57
P017		Sonstiges	261.175,18	5.557,16	10.000,00	4.160,43	0,00	4.160,43	5.839,57
P019	5		2.014,38	500,00	378,34	378,34	0,00	378,34	0,00
P019		Veröffentl., Druck usw.)	2.014,38	500,00	378,34	378,34	0,00	378,34	0,00
		Summe	3.243.000,00	2.808.990,78	2.172.751,34	516.750,45	1.660.525,32	2.177.275,77	-4.524,43
		Objektplansumme (ursprüngl.)	2.808.990,78	2.808.990,78	2.808.990,78			2.808.990,78	
		Objektplan-Nachträge	278.009,22	278.009,22	278.009,22			278.009,22	
		Total Genehmigungssumme	3.087.000,00	3.087.000,00	3.087.000,00			3.087.000,00	
		Offen zu Genehmigungssumme	-156.000,00	278.009,22	914.248,66			909.724,23	

Kostenübersicht Objektplan

Objektplan: Nr.: 1127.002|1127.003|1127.004, Budgetname Filter: 2008, Budget Datumsfilter: 01.01.08..31.12.08

Nr. 1127.004
Beschreibung Modernisierung Prozessleittechnik Klärw
Beschreibung 2 Klärwerk 1: Unterstation Abwasserfilter

Nr.	Lfd.-Nr.	Bestelltext	Geschätzte Kosten	Urspr. kalk. Kosten	Kalkulierte Kosten	Ist-Kosten	Offene Bestellungen	Summe verfügbare Mittel	Noch offen zu kalkulierten Kosten
EL	15	Eigenleistung	101.100,00	90.000,00	14.150,00	56.577,50	0,00	56.577,50	-42.427,50
EL		Eigenleistung	101.100,00	90.000,00	14.150,00	56.577,50	0,00	56.577,50	-42.427,50
E101	20	Leit- und Automationstechnik	1.862.962,02	1.697.000,00	1.479.154,52	887.492,72	591.661,80	1.479.154,52	0,00
E101		Prozessleitsystem	1.862.962,02	1.697.000,00	1.479.154,52	887.492,72	591.661,80	1.479.154,52	0,00
P003	25	Planung Technische Ausrüstung	3.454,61	3.454,61	3.454,61	3.454,61	0,00	3.454,61	0,00
P003	30	Objektplanung Technische Ausrüstung	199.006,60	170.000,00	170.000,00	136.732,45	33.266,56	169.999,01	0,99
P003		Planung Technische Ausrüstung	202.461,21	173.454,61	173.454,61	140.187,06	33.266,56	173.453,62	0,99
P017	10	Sonstiges	176.243,38	5.000,00	45.000,00	918,19	0,00	918,19	44.081,81
P017		Sonstiges	176.243,38	5.000,00	45.000,00	918,19	0,00	918,19	44.081,81
P019	5		1.233,39	500,00	378,42	378,42	0,00	378,42	0,00
P019		Veröffentl., Druck usw.	1.233,39	500,00	378,42	378,42	0,00	378,42	0,00
		Summe	2.344.000,00	1.965.954,61	1.712.137,55	1.085.553,89	624.928,36	1.710.482,25	1.655,30
		Objektplansumme (ursprüngl.)	1.965.954,61	1.965.954,61	1.965.954,61			1.965.954,61	
		Objektplan-Nachträge	173.345,39	173.345,39	173.345,39			173.345,39	
		Total Genehmigungssumme	2.139.300,00	2.139.300,00	2.139.300,00			2.139.300,00	
		Offen zu Genehmigungssumme	-204.700,00	173.345,39	427.162,45			428.817,75	