

Umbau u. Erweiterung Franken-Stadion

Text		2003												2004												2005				
		Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr			
Ausführungszeitraum Technikgebäude Süd	Soll																													
	Ist																													
Ausführungszeitraum Ehrengastparkplatz	Soll																													
	Ist																													
Ausführungszeitraum Technikgebäude Nord	Soll																													
	Ist																													
Ausführungszeitraum Versorgungstrassen TGA	Soll																													
	Ist																													
Ausführungszeitraum Funktionsgebäude 2	Soll																													
	Ist																													
Ausführungszeitraum Funktionsgebäude 1	Soll																													
	Ist																													
Ausführungszeitraum Haupttribüne	Soll																													
	Ist																													
Ausführungszeitraum SW-Erweiterung	Soll																													
	Ist																													
Ausführungszeitraum NW-Erweiterung	Soll																													
	Ist																													
Ausführungszeitraum Spielfeldabsenkung	Soll																													
	Ist																													
Start Bundesligasaison 2004 / 05																														
Ausführungszeitraum Faneinrichtungen	Soll																													
	Ist																													
Ausführungszeitraum Außenanlagen	Soll																													
	Ist																													

 = spielfreie Zeit