

**Masterplan Statusbericht A-Maßnahmen**

**Fortschreibung**  
Stand Juni 2018

**Beilage 2.6**

zur Sitzung des gemeinsamen Jugendhilfe- und Schulausschusses am 28.06.2018

Erläuterungen Verfahrensstand

- BIC-Phase 0: BIC-Anmeldung
- BIC-Phase 1: Freigabe Referentenrunde / Planungsauftrag
- BIC-Phase 2: Projektkonkretisierung
- BIC-Phase 3: Planung
- BIC-Phase 4: MIP-Beschluss ("Projekt Freeze")
- BIC-Phase 5: Bauvorbereitung
- BIC-Phase 6: Bauausführung

(Verfahrensstand zum Jahr 2015 wird aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht mehr dargestellt. Nachzulesen siehe Fortschreibungen zur Statusliste 2015, 2016, 2017.)

Schulstandort (GS-Sprengel)	Kurze Maßnahmenbeschreibung (Umfang der Maßnahme)	Stand April 2016		Stand Mai 2017		Stand Mai 2018	
		Verfahrensstand	aktueller Verfahrensstand nächste Schritte	Verfahrensstand	aktueller Verfahrensstand nächste Schritte	Verfahrensstand	aktueller Verfahrensstand nächste Schritte
GSS 07: Bauernfeindschule	Schule Raumbedarfe Bemessungsgrundlage: 3 zügige Grundschule (8 Regelklassen und 4 Ü-Klassen) Schulische Raumbedarfe und Raumbedarfe Mittagsbetreuung  (Nach Sanierung Nachnutzung der Horträumlichkeiten durch den Schulbereich und zusätzliche Flächen im Hortneubau)	BIC-Phase 3	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Antrag auf Baugenehmigung wurde am 10.12.2015 gestellt  <b>Nächste Schritte:</b> Einholung schulaufsichtliche Genehmigung bauliche Ausführungsplanungen Baubeginn im Schuljahr 2017/2018	BIC-Phase 4	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Projekt Freeze am 7.11.2016 Baugenehmigung am 7.8.2016 schulaufsichtliche Genehmigung am 29.03.2017  <b>Nächste Schritte:</b> Bauausführung	BIC-Phase 6	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Projekt Freeze am 7.11.2016 Baugenehmigung am 17.8.2016 schulaufsichtliche Genehmigung am 29.03.2017 Zuweisung gemäß Art. 10 FAG: 25.04.2017 Beginn der Bauausführung: September 2017  <b>Nächste Schritte:</b> Fertigstellung Bau: Frühjahr 2019 Gebäudebezug: Schuljahr 2019/2020
	Hort Neu- und Erweiterungsbau auf dem Schulgelände (5 Hortgruppen); J geht dann mit den bestehenden 2 Hortgruppen, derzeit 65 Plätze, aus Schulgebäude raus); die Klenzestraße wird wieder aufgelöst.	BIC-Phase 3	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Bauantrag wurde im Dezember 2015 gestellt  <b>Nächste Schritte:</b> Baugenehmigung wird in den nächsten zwei Monaten erwartet. Juli Beginn der Ausführungsplanungen.	BIC-Phase 4	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Projekt Freeze am 7.11.2016 Baugenehmigung am 7.8.2016 Zuwendungsbescheid am 25.04.2017  <b>Nächste Schritte:</b> Bauausführung	BIC-Phase 6	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Projekt Freeze am 7.11.2016 Baugenehmigung am 7.8.2016 Zuwendungsbescheid am 25.04.2017  <b>Nächste Schritte:</b> Baufertigstellung 3.Quartal 2019
GSS 08: Max-Beckmann-Schule	Schule Raumbedarfe Bemessungsgrundlage: 4 zügige Grundschule Schulische Raumbedarfe und Raumbedarfe Mittagsbetreuung  (Anbau/Erweiterungsbau auf dem Schulgelände)	BIC-Phase 2	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> kein neuer Sachstand  <b>Nächste Schritte:</b> Projektkonkretisierung und Planung in Abstimmung 3. BM/BANOS/und WBG-K auf Basis der erstellten Baumassenstudie	BIC-Phase 2	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> kein neuer Sachstand  <b>Nächste Schritte:</b> Projektkonkretisierung und Planung in Abstimmung 3. BM/BANOS/und WBG-K auf Basis der erstellten Baumassenstudie	BIC-Phase 2	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> kein neuer Sachstand  <b>Nächste Schritte:</b> Zuständigkeit bei BANOS, daher Projektkonkretisierung und Planung in Abstimmung BANOS und WBG-K auf Basis der erstellten Baumassenstudie
	Hort Erweiterungsbau in der Van-Gogh-Straße mit 75 Plätzen, Fertigstellung 2017 (Wegfall Container mit 25 Plätzen)	BIC-Phase 5	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Bauvorbereitung  <b>Nächste Schritte:</b> Bauausführung	BIC-Phase 6	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> geplante Baufertigstellung Herbst 2017  <b>Nächste Schritte:</b> Nutzungsaufnahme	fertig	
GSS 11: Henry-Dunant-Schule	Schule Raumbedarfe Bemessungsgrundlage: 5 zügige Grundschule Schulische Raumbedarfe und Raumbedarfe Mittagsbetreuung  (Behebung Flächendefizite, ggf. Schulerweiterung)	BIC-Phase 2	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Abstimmung der geplanten bauabschnittsweisen Vorgehensweise der Planungen  <b>Nächste Schritte:</b> Konkretisierung des schulischen Raumprogramms in Abhängigkeit der Schulentwicklung Tiefes Feld	BIC-Phase 2	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Maßnahme wurde von WBG-K übernommen  <b>Nächste Schritte:</b> Erstellung Baumassenstudie	BIC-Phase 2	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> kein neuer Sachstand  <b>Nächste Schritte:</b> Erstellen eines Raumprogramms für eine 5-zügige Grundschule (durch Erweiterungsbau um 1 Zug; die vier an der Jakob-Muth-Schule ausgelagerten IKON-Klassen sind hierbei nicht berücksichtigt). Für nicht durch Bestandshorte bzw. bereits geplante Hortkapazitäten gedeckte Betreuungsbedarfe muss am Standort ein Gesamtkonzept entwickelt werden.
	Hort • Planung Generalsanierung kommunaler Kindergarten und Hort am Standort Elsa-Brändström-Straße und Erweiterung um 4 Hortgruppen • Deckung Bedarf Neubaugebiet Tiefes Feld: Planung 4-6-gruppiger Hort (Vorbehaltsfläche Schule/Kitas im neuen Baugebiet gesichert). Mengengerüst Hort abhängig von Schulgröße (Anzahl der Schüler).	BIC-Phase 2	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Baumassenstudie der WBG-K liegt vor Planungsauftrag für Sanierung und evtl. Erweiterung des Bestandskigas  <b>Nächste Schritte:</b> ein Ziel wäre möglicher Planungsbeginn ab 2019 durch H	BIC-Phase 2	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Projekttausch an wbg k für Generalsanierung und/oder Erweiterung Kita Elsa- Brändström-Str.  <b>Nächste Schritte:</b> Baumassenstudie wird überarbeitet	BIC-Phase 2	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Neubau 5 Hortgruppen auf dem Schulgelände (125 Plätze; 40 Plätze vom Bestand Dunantstr. 8 gehen in diesem Neubau mit auf); Die ursprünglichen 2 Kiga Gruppen wiederherstellen, die zwischenzeitlich als 1 Kiga und 1 Hort temporär genutzt werden. + Neubau HfK mit 2 Hortgruppen (50 Plätze) in der Züricher Str. (dieser Standort liegt im Grenzbereich zwischen den künftigen Sprengeln Dunant-Schule und Tiefes Feld (die fußläufige Entfernung zwischen dem Hortstandort sowie den beiden Schulstandorten ist ebenfalls in etwa gleich weit). In Anbetracht weiterer Baumaßnahmen im Umgriff des Tiefen Feldes nach 2026 wird an der Planung festgehalten.

GSS 12: Erich-Kästner-Schule + Dependance Reichelsdorfer Schulgasse	Hort	Planung: Ersatz- und Erweiterungsneubau (3 Gruppen, Ersatz für Hort in der Büg) auf dem Schulhof Reichelsdorfer Schulgasse.	BIC-Phase 3	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Bauantrag Dezember 2015 gestellt  <b>Nächste Schritte:</b> geplanter Baubeginn Sommer 2017	BIC-Phase 4	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Projekt Freeze am 7.11.2016 Baugenehmigung in Bearbeitung Zuwendungsbescheid am 28.04.2017  <b>Nächste Schritte:</b> Bauausführung	BIC-Phase 6	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Projekt Freeze am 7.11.2016 Baugenehmigung in Bearbeitung Zuwendungsbescheid am 28.04.2017  <b>Nächste Schritte:</b> Baufertigstellung 3. Quartal 2019
GSS 17: Gebrüder- Grimm-Schule	Schule	Raumbedarfe Bemessungsgrundlage: 3 zügige Grundschule Schulische Raumbedarfe und Raumbedarfe Mittagsbetreuung  (Baubchnittsweise Behebung von Flächendefiziten der Schule)	BIC-Phase 3	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Antrag auf Baugenehmigung wurde für den ersten Bauabschnitt am 18.12.2015 gestellt  <b>Nächste Schritte:</b> Einholung schulaufsichtliche Genehmigung bauliche Ausführungspläne Baubeginn Schuljahr 2017/2018	BIC-Phase 5	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Projekt Freeze am 27.07.2016 Baugenehmigung am 18.12.2016 Antrag auf schulaufsichtliche Genehmigung 13.12.2016 Zuwendungsbescheid am 25.04.2017  <b>Nächste Schritte:</b> Bauausführung	BIC-Phase 6	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Projekt Freeze am 27.07.2016 Baugenehmigung am 18.12.2016 Schulaufsichtliche Genehmigung am 24.04.2017 Zuweisung gemäß Art. 10 FAG am 25.04.2017 Baubeginn: Juni 2018  <b>Nächste Schritte:</b> Baufertigstellung Gebäudebezug: bis März 2020
	Hort	Neubau 6-gruppiger Hort am Schulstandort	BIC-Phase 3	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> siehe Schule  <b>Nächste Schritte:</b> siehe Schule	BIC-Phase 5	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Projekt Freeze am 27.07.2016 Baugenehmigung am 18.12.2016 Zuwendungsbescheid am 25.04.2017  <b>Nächste Schritte:</b> Bauausführung	BIC-Phase 6	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Projekt Freeze am 27.07.2016 Baugenehmigung am 18.12.2016 Zuwendungsbescheid am 25.04.2017  <b>Nächste Schritte:</b> Baufertigstellung 1. Quartal 2020
GSS 19: Ziegelstein	Hort	Planung Neubau 3-gruppiger Hort auf dem Grundstück Hugo-Distler-Straße; Aktuell: Prüfung hinsichtlich der Gesamtnutzung des Grundstücks	BIC-Phase 2	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Europaweite Ausschreibung für Konzept	BIC-Phase 2	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Sachstand unverändert	BIC-Phase 3	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Planung  <b>Nächste Schritte:</b> MIP-Beschluß (Projekt-Freeze) geplante Fertigstellung Herbst 2021
GSS 21: Friedrich-Wilhelm- Herschel-Schule	Schule	Nach Auszug der Mittelschule Friedrich-Wilhelm-Herschel-Schule in das neue Schulhaus MS Maiach sind ggf. Umbaumaßnahmen zur Aufnahme weiterer Grundschulklassen (zusätzliche Fachräume und Betreuungsräume für die Grundschule) erforderlich.		<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> BIC-Freigabe für Neubau MS Maiach am 01.12.2015  <b>Nächste Schritte:</b> Planungen Neubau MS Maiach		<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Konkretisierung der Planung und Abstimmungen zum Raumprogramm mit Regierung von Mittelfranken  <b>Nächste Schritte:</b> Ausschreibung und Bieterwettbewerb für Neubau MS Maiach	BIC-Phase 2	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> schulaufsichtliche Stellungnahme Mittelschule Maiach an der Maiacher Straße am 06.02.2017 Stadtratsbeschluss ÖPP-Verfahren am 15.02.2017 Sanierung und Umbau des Bestandes nach Auszug der Mittelschule wurden als Bauinvestitionsmaßnahme in BIC 2017 angemeldet; keine BIC-Freigabe Konkretisierung der Planung und Abstimmungen zum Raumprogramm der Schulen an der Maiacher Straße (Grund- und Mittelschule) mit Regierung von Mittelfranken Ein mit J abgestimmtes Raumprogramm wurde erstellt. Antrag auf schulaufsichtliche Stellungnahme für die Grundschule: in Bearbeitung <b>Nächste Schritte:</b> Antrag auf schulaufsichtliche Genehmigung für die Schulen an der Maiacher Straße (Grund- und Mittelschule) Ausschreibung und Bieterwettbewerb für Neubau der Schulen an der Maiacher Straße im ÖPP-Verfahren
	Hort	3 gruppiger Interimshort im Container zusammen mit den Schulbedarfen			Vorprüfung	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> nach Fertigstellung Neubau MS Maiach  <b>Nächste Schritte:</b> Hortbedarf im Bestandsschulgebäude berücksichtigen	BIC-Phase 3	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> wegen schulischer Erweiterung in Containern auf Schulgelände, zusätzliche Bedarfe müssen abgedeckt werden  <b>Nächste Schritte:</b> MIP-Beschluß (Projekt-Freeze)
GSS 22:	Schule	Raumbedarfe Bemessungsgrundlage: 3 zügige Grundschule Schulische Raumbedarfe und Raumbedarfe Mittagsbetreuung  Am Standort besteht eine Kooperation mit der Jakob-Muth-Schule. Diese soll fortgeführt werden. Es müssen deshalb zusätzlich die Bedarfe der Jakob-Muth-Schule berücksichtigt werden.	BIC-Phase 2	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> kein neuer Sachstand Maßnahme nach geschäftsbereichsinterner Priorisierung im Dezember 2015 auf Platz 17. Aktuell laufen noch die Abstimmungen zu den genehmigungs- und förderfähigen Rahmenbedingungen zwischen Stadt, Lebenshilfe, Regierung und Bezirk von Mittelfranken.  <b>Nächste Schritte:</b> Weitere Planungen erst nach Abstimmung möglich	BIC-Phase 2	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b>   <b>Nächste Schritte:</b>	BIC-Phase 2	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Konkretisierung des Projekts: "Campus der Begegnung" Erarbeitung eines Raumprogramms in einer Projektgruppe (Wahlerschule, J, Lebenshilfe, Jakob-Muth-Schule, SchA)  <b>Nächste Schritte:</b> Antrag auf schulaufsichtliche Stellungnahme

<p>333 44: Wahlerschule</p>	<p><b>Hort</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neubau auf dem Schulgelände in Abstimmung mit 3. BM und Lebenshilfe für Kita.</li> <li>• Ziel: "Campus der Begegnung" -&gt; Hort und Heilpädagogische Tagesstätte sollen kooperieren, aktuell Klärung möglicher räumlicher Synergien (Raumkonzeptionell und förderrechtlich); Krippe und Kindergarten als Haus für Kinder;</li> </ul>	<p><b>BIC-Phase 2</b></p>	<p><b>Aktueller Verfahrensstand:</b> siehe Schule</p> <p><b>Nächste Schritte:</b> siehe Schule</p>	<p><b>BIC-Phase 2</b></p>	<p><b>Aktueller Verfahrensstand:</b> siehe Schule</p> <p><b>Nächste Schritte:</b> siehe Schule</p>	<p><b>BIC-Phase 2</b></p> <p><b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Grundkonzeption festgelegt mit einem Träger am Standort: ganztägiges integratives HFK mit KiKri (2), Kiga (3) mit integrierter SVE (2); erarbeitetes Raumprogramm 135 Plätze im Kombimodell mit Jakob-Muth-Tagesstätte als ganztägiges inclusives Angebot; erarbeitetes Raumprogramm</p> <p><b>Nächste Schritte:</b> Abstimmung der Raumprogramme zwischen J. SchA, Lebenshilfe, Jakob-Muth-Schule, Staatliches Schulamt, Regierung von Mittelfranken und Weiteren Klärung und Sicherstellung der Finanzierung sowie der Genehmigungs- und Förderfähigkeit</p>
<p><b>GSS 25: GS Insel Schütt</b></p>	<p><b>Schule</b></p> <p>Umsetzung einer Gesamt-A-Maßnahme Insel Schütt/ Paniersplatz/Bartholomäus an der Grundschule Bartholomäustr.</p>		<p><b>Aktueller Verfahrensstand:</b> kein neuer Sachstand</p>		<p><b>Aktueller Verfahrensstand:</b> kein neuer Sachstand</p>	<p><b>Sanierung über KIP-5</b></p> <p><b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Planungen zur Maßnahme: Auslagerung der Grundschule Insel Schütt + Hort an den Standort Grundschule Bartholomäusschule (Schulhaus und Container) Kostenschätzung für die geplante Maßnahme geplanter Beginn der Maßnahme: 1. Quartal 2019</p> <p><b>Nächste Schritte:</b> Der KIP-5-Bescheid der Regierung wird für Sommer/Herbst 2018 erwartet Vorbereitung der Unterlagen für das Baugenehmigungsverfahren Einleitung des VGV-Verfahrens Errichtung und Ausstattung der Container</p>
	<p><b>Hort</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hortneubau (2-3 Gruppen) notwendig, jedoch kein Standort vorhanden;</li> <li>• Bisherige Anmietversuche und Standortprüfungen waren erfolglos</li> </ul>		<p><b>Aktueller Verfahrensstand:</b> kein neuer Sachstand</p>		<p><b>Aktueller Verfahrensstand:</b> kein neuer Sachstand</p>	<p><b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Anfrage über Ref. II/ZS-GM an H, ob Aufstockung des Bestandhortes möglich ist.</p> <p><b>Nächste Schritte:</b> Planungsauftrag 2 Hortgruppen im Herrenschießhaus + Kinder- und Jugendhaus Interimslösung Hort während Sanierung: s.o.</p>
<p><b>GSS 30: GS Kettlerschule</b></p>	<p><b>Schule</b></p> <p>Raumbedarfe Bemessungsgrundlage: 3 zügige Grundschule Schulische Raumbedarfe und Raumbedarfe Mittagsbetreuung</p>	<p><b>BIC-Phase 3</b></p>	<p><b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Die Planungen wurden konkretisiert. Der Antrag auf schulaufsichtliche Genehmigung wurde am 29.02.2016 gestellt.</p> <p><b>Nächste Schritte:</b> Baubeginn Herbst 2016</p>	<p><b>BIC-Phase 6</b></p>	<p>Erlidigte A-Maßnahme; Inbetriebnahme Herbst 2017</p>	<p><b>abgeschlossen</b></p> <p>Erlidigte A-Maßnahme; Baufertigstellung am 06.02.2018 Betriebsaufnahme der schulischen Mittagsbetreuungsräume: 09.04.2018</p>
	<p><b>Hort</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neubau eines 3-gruppigen Hortes auf dem Schulgelände, Fertigstellung in Modulbauweise zum Schuljahr 2017/2018</li> <li>• Zwischenlösung über Hortgruppe im Schulgebäude wird derzeit geprüft</li> </ul>	<p><b>BIC-Phase 3</b></p>	<p><b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Ausführungsplanung</p> <p><b>Nächste Schritte:</b> Baubeginn September 2016 geplant</p>	<p><b>BIC-Phase 6</b></p>	<p>Erlidigte A-Maßnahme; Inbetriebnahme Herbst 2017</p>	<p><b>fertig</b></p> <p>Inbetriebnahme Februar 2018</p>
<p><b>GSS 31: Martin-Luther-King-Schule</b></p>	<p><b>Schule</b></p> <p>Raumbedarfe Bemessungsgrundlage: 3 zügige Grundschule Der schulische Raumbedarf soll über die freiwerdenden Horträume im Bestandsgebäude gedeckt werden.</p>		<p><b>Aktueller Verfahrensstand:</b> kein neuer Sachstand</p>		<p><b>Aktueller Verfahrensstand:</b> kein neuer Sachstand</p>	<p><b>Aktueller Verfahrensstand:</b> kein neuer Sachstand</p> <p><b>Nächste Schritte:</b> Zuständigkeit bei BANOS, daher Projektkonkretisierung und Planung durch BANOS</p>
	<p><b>Hort</b></p> <p>Ersatz- und Erweiterungsbau am Bruckweg (8 Gruppen)</p>	<p><b>BIC-Phase 0</b></p>	<p><b>Aktueller Verfahrensstand:</b> BIC- Anmeldung im September 2015</p> <p><b>Nächste Schritte:</b> BIC-Freigabe</p>	<p><b>BIC-Phase 0</b></p>	<p><b>Aktueller Verfahrensstand:</b> BIC-Anmeldung im September 2016 für Kornburg-Nord, Am Bruckweg</p> <p><b>Nächste Schritte:</b> BIC-Freigabe</p>	<p><b>BIC-Phase 1</b></p> <p><b>Aktueller Verfahrensstand:</b> BIC-Anmeldung im September 2016 für Kornburg-Nord, Am Bruckweg</p> <p><b>Nächste Schritte:</b> Projektkonkretisierung</p>
<p><b>GSS 32: Maiacher Grundschule</b></p>	<p><b>Schule</b></p> <p>Raumbedarfe Bemessungsgrundlage: 3 zügige Grundschule Neubau einer 3-zügigen Grundschule mit ganztägiger Schulkinderbetreuung (OGTS-Kombi)</p>	<p><b>BIC-Phase 1</b></p>	<p><b>Aktueller Verfahrensstand:</b> BIC-Freigabe 01.12.2015 (Abriss und Neubau einer 3-zügigen Grundschule)</p> <p><b>Nächste Schritte:</b> Erteilung Planungsauftrag und Konkretisierung der Planungen</p>			<p><b>BIC-Phase 2</b></p> <p><b>Aktueller Verfahrensstand:</b> schulaufsichtliche Stellungnahme Mittelschule Maiach an der Maiacher Straße am 06.02.2017 Stadtratsbeschluss ÖPP am 15.02.2017 Sanierung und Umbau des Bestandes nach Auszug der Mittelschule wurden als Bauinvestitionsmaßnahme in BIC 2017 angemeldet; keine BIC-Freigabe Konkretisierung der Planung und Abstimmungen zum Raumprogramm der Schulen an der Maiacher Straße (Grund- und Mittelschule) mit Regierung von Mittelfranken Ein mit J abgestimmtes Raumprogramm wurde erstellt. Antrag auf schulaufsichtliche Stellungnahme für die Grundschule: in Bearbeitung</p>

							<b>Nächste Schritte:</b> Antrag auf schulaufsichtliche Genehmigung für die Schulen an der Maiacher Straße (Grund- und Mittelschule) Ausschreibung und Bieterwettbewerb für Neubau der Schulen an der Maiacher Straße im ÖPP-Verfahren
<b>GSS 33:</b> <b>Schule Laufamholz</b>	<b>Schule</b>	Raumbedarfe Bemessungsgrundlage: 4-zügige Grundschule Schulische Raumbedarfe und Raumbedarfe ganztägige Schulkinderbetreuung (Anbau/Erweiterungsbau auf dem Schulgelände)				<b>BIC-Phase 0</b>	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Das Grundstück Moritzberger Straße 29, Gemarkung Laufamholz, Flurnummer 5/1 wurde angekauft, dadurch ist eine Schulerweiterung um einen Zug möglich.  <b>Nächste Schritte:</b> Erstellung eines Raumprogramms Mittagsbetreuung soll an den Standort zurückgeholt werden; Umwandlung des Betreuungskonzepts gemäß "Nürnberger Weg"
	<b>Hort</b>	Aktuelle Versorgung: 42,9 % durch Fertigstellung Umbau Hort Laufamholzstraße mit 100 Plätzen im Schuljahr 2016, Vorläuferbetrieb im Schulgebäude startete im September 2015 mit 25 Plätzen. Mit der aktuellen Miß (127 Plätze) werden am Standort 84,1 % der Grundschulkindern versorgt. Damit sind die Ausbauziele erreicht und die A-Maßnahme wird in die D-Kategorie zurückgestuft.	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Im Anmietobjekt haben die Abrissarbeiten begonnen  <b>Nächste Schritte:</b> geplante Inbetriebnahme Ende 2016		<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Inbetriebnahme Ende 2016		siehe Schule
<b>GSS 34:</b> <b>Friedrich-Hegel-Schule (1. BA)</b>	<b>Schule</b>	Raumbedarfe Bemessungsgrundlage: 5 zügige Grundschule + 4 Partnerklassen FÖZ Merianschule Schulische Raumbedarfe und Raumbedarfe für ganztägige Schulkinderbetreuung	<b>BIC-Phase 3</b>	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> FAG-Antrag wurde im Oktober 2015 gestellt. Antrag auf schulaufsichtliche Genehmigung für den ersten Bauabschnitt wurde am 28.01.2016 gestellt. Antrag auf Baugenehmigung wurde für den ersten Bauabschnitt am 11.12.2015 gestellt.  <b>Nächste Schritte:</b> bauliche Ausführungsplanungen Baubeginn Schuljahr 2016/2017	<b>BIC-Phase 6</b>	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Projekt Freeze am 31.05.2016 Baugenehmigung am 10.8.2016 für 1.BA schulaufsichtliche Genehmigung 22.02.2017  <b>Nächste Schritte:</b> Bauausführung und Planung 2. Bauabschnitt	<b>BIC-Phase 6</b> <b>Aktueller Verfahrensstand:</b> 1. BA Projekt Freeze am 31.05.2016 Baugenehmigung am 10.08.2016 für 1.BA Zuweisung gem. Art. 10 FAG am 20.12.2016 schulaufsichtliche Genehmigung 22.02.2017 tatsächlicher Baubeginn: August 2016  <b>Nächste Schritte:</b> Bauausführung Gebäudebezug: bis April 2019
	<b>Hort</b>	Planung zur Versorgung ohne Merianschule: Ersatzneubau und Erweiterung auf dem Schulgelände in zwei Bauabschnitten: 1. Bauabschnitt 6-gruppiger Hort 2. Bauabschnitt: restliche Betreuungsbedarfe als OGTS-Kombi	<b>BIC-Phase 3</b>	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> siehe Schule  <b>Nächste Schritte:</b> 2. Bauabschnitt	<b>BIC-Phase 6</b>	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Projekt Freeze am 31.05.2016 Baugenehmigung am 10.8.2016 für 1.BA Zuwendungsbescheid am 20.12.2016  <b>Nächste Schritte:</b> 2. Bauabschnitt	<b>BIC-Phase 6</b> <b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Projekt Freeze am 31.05.2016 Baugenehmigung am 10.8.2016 für 1.BA Zuwendungsbescheid am 20.12.2016  <b>Nächste Schritte:</b> 2. Bauabschnitt / Abstimmung zwischen Schule und J wegen neuem Raumprogramm
<b>GSS 34:</b> <b>Friedrich-Hegel-Schule (2. BA)</b>	<b>Schule</b>	Raumbedarfe Bemessungsgrundlage: 6-zügige Grundschule Schulische Raumbedarfe und Raumbedarfe ganztägige Schulkinderbetreuung				<b>BIC-Phase 2</b>	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> 2. BA Raumprogramm ist erstellt (ausgelegt auf 6-zügige Grundschule, langfristig wird mit einer 5-zügigen Grundschule gerechnet, aufgrund des beengten Baufelds vorgesehene Planung: 250 Kinder im Kombimodell, 150 Kinder im Hort - ca. 520 Kinder lt. Prognose Stand 12/2017, 520 Kinder x 77% = 400 Kinder; 400 Kinder - 150 Hortplätze = 250 Kinder Betreuung über Nürnberger Weg/Kombimodell)  <b>Nächste Schritte:</b> Abstimmung des Raumprogramms mit J
<b>GSS 39:</b> <b>GS Paniersplatz</b>	<b>Hort</b>	Standortsuche für 2-3 Hortgruppen	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> kein neuer Sachstand		<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> kein neuer Sachstand	<b>Vorpürfung</b>	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Planung: 50 Plätze / 2 Gruppen Bayreuther Str. 1
<b>GSS 41:</b> <b>Helene-von-Forster-Schule</b>	<b>Schule</b>	Raumbedarfe Bemessungsgrundlage: 4 zügige Grundschule Schulische Raumbedarfe und Raumbedarfe Mittagsbetreuung	<b>BIC-Phase 1</b>	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Maßnahme nach geschäftsbereichsinterner Priorisierung im Dezember 2015 auf Platz 18. Kein neuer Sachstand  <b>Nächste Schritte:</b> Ggf. Stellung eines Planungsauftrags in Abhängigkeit der neuen BIC-Priorisierung	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Der Klassenanstieg an der Helene-von-Forster-Schule soll über den Neubau in Eibach gedeckt werden. Deshalb erfolgt keine schulische Baumaßnahme am Standort; -> Herabstufung von A-Kategorie auf D-Kategorie.  <b>Nächste Schritte:</b> Schulneubau Eibach	<b>Entnahme aus dem BIC-Verfahren</b>	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Der Klassenanstieg an der Grundschule Nürnberg Helene-von-Forster-Schule soll durch Auslagerung der fünf Diagnose- und Förderklassen des SFZ Nürnberg Eva-Seligmann-Schule in den Neubau der Grundschule Nürnberg Eibach am Standort Fürreuthweg gedeckt werden.  Deshalb erfolgt keine schulische Baumaßnahme am Standort  <b>Nächste Schritte:</b> Schulneubau Grundschule Eibach am Standort Fürreuthweg

Schule	Hort	Neubau Haus für Kinder mit 3 Hortgruppen am Standort Krakauer Straße; der Grundstücksankauf durch einen privaten Investor ist erfolgt. Finanzierung über MIP-Pauschale: Zuschüsse für den Bau und die Generalsanierung von Kindertageseinrichtungen freigezweckter Träger; Realisierung 2016/2017	BIC-Phase 1			<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Da am Standort kein schulischer Erweiterungsbau geplant wird, ist der Hortbedarf gedeckt.		
GSS 42: Reutersbrunnenschule	Schule	Raumbedarfe Bemessungsgrundlage: 5 zügige Grundschule Schulische Raumbedarfe und Raumbedarfe Mittagsbetreuung  (bauliche und energetische Ertüchtigung des Schulgebäudes)	BIC-Phase 1	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Maßnahme nach geschäftsbereichsinterner Priorisierung im Dezember 2015 auf Platz 13. Kein neuer Sachstand  <b>Nächste Schritte:</b> Ggf. Stellung eines Planungsauftrags in Abhängigkeit der neuen BIC-Priorisierung	BIC-Phase 1	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Maßnahme nach geschäftsbereichsinterner Priorisierung im Dezember 2016 auf Platz 13.  <b>Nächste Schritte:</b> lt. BIC-Sachstandsbericht 2016 ist der Planungsbeginn für 2019 vorgesehen.	BIC-Phase 1	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Auszug B5 geplant, genauer Zeitpunkt steht derzeit noch nicht fest Ideensammlung künftiger Szenarien unter Berücksichtigung vorhandener Bestandsortplätze Kombination aus Halbtagschule und Nürnberger Weg: 3 Züge im Halbtag + 2 Züge im Kombimodell (Nürnberger Weg) in Abhängigkeit der Entwicklung offener Betreuungsbedarfe im Schulsprengel.  <b>Nächste Schritte:</b> Erstellung eines Raumprogramms im Bestand
GSS 7: Scharrschule	Schule	Raumbedarfe Bemessungsgrundlage: 5 zügige Grundschule (davon derzeit 1 Zug geb. GT) Schulische Raumbedarfe und Raumbedarfe ganztägige Schulkinderbetreuung und Umbau im Bestand	BIC-Phase 2	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Kein neuer Sachstand  <b>Nächste Schritte:</b> Detailplanung mit Variantenfestlegung	BIC-Phase 2	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Kein neuer Sachstand  <b>Nächste Schritte:</b> lt. BIC-Sachstandsbericht 2016 ist der Planungsbeginn für 2020 vorgesehen.	Zurück- stufung auf BIC-Phase 1, da neue Schlaglage und damit einhergehend neue Planungen erforderlich	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Auslagerung der vierzügigen Mittelschule in die neue Mittelschule Ost geplant; im Bestand dann 3 Züge im Kombimodell (Nürnberger Weg) und 1 Zug im Halbtag + Erweiterungsbau für 5. GS Zug am Standort Scharrer (abhängig von der Neuplanung dann ggf.: 4 Züge im Kombimodell "Nürnberger Weg" und 1 Zug im Halbtag.)  <b>Nächste Schritte:</b> Erstellung eines Raumprogramms im Bestand + eventuell Erweiterungsbau
	Hort	• Ersatz/Erweiterungsbau für Hort Scharrerstraße im Schulgebäude • Hort Schlossstraße soll erhalten bleiben	BIC-Phase 2	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Die Entscheidung über das weitere Vorgehen liegt derzeit bei Ref. II/ZS. Ursprünglich standen 5 Varianten für den Neubau zur Diskussion. Über einen längeren Abstimmungsprozess mit dem Geschäftsbereich Schule wurde die Variante Neubau für einen 6-grp Hort im Erweiterungsbau und sämtliche schulische Räumlichkeiten favorisiert. Eine Altbau- Sanierung sollte die zeitliche Abfolge für den Neubau nicht verzögern oder dessen Finanzierung gefährden. Planungsbeginn der Generalsanierung im Schulgebäude ist 2020 durch H.	BIC-Phase 2	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Sachstand unverändert	BIC-Phase 2	<b>Aktueller Verfahrensstand</b> Planung 4 Züge / OGTS-Kombi (bis max. 400 Ganztagsplätze) im Zuge der Schulraumerweiterung (s.o.)
GSS 52: Thoner Espan	Schule	Raumbedarfe Bemessungsgrundlage: 4 zügige Grundschule Neubau einer 4-zügigen Grundschule mit Mittagsbetreuungsräume (20% Mittagsbetreuungsquote)	BIC-Phase 3	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Konkretisierung der Planungen Beginn der Entwurfsplanungen Bauvoranfrage  <b>Nächste Schritte:</b> Antrag auf Baugenehmigung ist für August 2016 geplant; Baubeginn Schuljahr 2017/2018	BIC-Phase 4	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Projekt Freeze am 26.10.2016 Baugenehmigung noch offen schulaufsichtliche Genehmigung 30.03.2017 Zuwendungsbescheid am 11.04.2017  <b>Nächste Schritte:</b> Entfernen des Bestandscontainers mit 2 Hortgruppen	BIC-Phase 6	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Projekt Freeze am 26.10.2016 schulaufsichtliche Genehmigung 30.03.2017 Zuweisung gem. Art. 10 FAG am 11.04.2017 Baugenehmigung 13.09.2017 Baubeginn: Anfang April 2018  <b>Nächste Schritte:</b> Bauausführung Entfernen des Bestandscontainers mit 2 Hortgruppen
	Hort	Ersatzneubau für 4-zügige Schule mit 10 Hortgruppen (gemeinsame MIP-Nr. mit Schule); Hortneubau in zwei Bauabschnitten 6 und 4 Gruppen; Umsetzung aller 10 Hortgruppen im 1. BA geplant	BIC-Phase 3	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Neubau siehe Schule Baubeginn für 1. BA im Juli 2017 geplant  Zwischenteitliche Interimslösung: 4-grp Hort (100 Plätze) auf dem angrenzenden Nachbargrundstück (derzeit mit 50 Plätzen aus dem Grundschulsprengel belegt). Die anderen 50 Plätze werden als Interimsunterbringung für andere Maßnahmen genutzt. Aktuell sind Kinder aus dem Grundschulsprengel Laufamholz bis zur Fertigstellung des Anmietobjekts untergebracht.	BIC-Phase 4	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Projekt Freeze am 26.10.2016 Baugenehmigung noch offen Zuwendungsbescheid am 11.04.2017  <b>Nächste Schritte:</b> Entfernen des Bestandscontainers mit 2 Hortgruppen wegen ersten Bauabschnitt	BIC-Phase 6	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> siehe Schule  <b>Nächste Schritte:</b> Baufertigstellung 1.Quartal 2020
Neu: GSS Erckheim	Schule	Raumbedarfe Bemessungsgrundlage: 4 zügige Grundschule Neubau einer 4-zügigen Grundschule mit Betreuung	BIC-Phase 1	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Maßnahme nach geschäftsbereichsinterner Priorisierung im Dezember 2015 auf Platz 9. Kein neuer Sachstand  <b>Nächste Schritte:</b> Stellung eines Planungsauftrags in Abhängigkeit der BIC-Priorisierung	BIC-Phase 1	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Kein neuer Sachstand	BIC-Phase 1	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Planungen für eine 4-zügige Grundschule mit ganztägiger Schulkinderbetreuung auf dem Schulcampus  <b>Nächste Schritte:</b> Erstellung eines Raumprogramms

<p><b>GSS 53: Kriemhild-Straße</b></p>	<p><b>Hort</b></p> <p>Ganztagsbetreuung am Campus; Kombimodell "Nürnberger Weg"</p>	<p><b>BIC-Phase 1</b></p> <p><b>Aktueller Verfahrensstand:</b> siehe Schule Direkt angrenzendes Grundstück ist bis zur Erstellung der Machbarkeitsstudie noch für den Kita- Neubau reserviert</p> <p><b>Nächste Schritte:</b> ein Ziel wäre möglicher Planungsbeginn 2019</p>	<p><b>BIC-Phase 1</b></p> <p><b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Sachstand unverändert</p>	<p><b>BIC-Phase 2</b></p> <p><b>Aktueller Verfahrensstand:</b> - Hort ist auf dem Schulgelände ("Nürnberger Weg") - Krippe+KiGa: Südlich gegenüber vom Schulgelände die Kita auf der Fl. Nr. 555/2. + Westlich in der Parlerstr., Bebauungsplan 4641 für Wetzendorf (Kita im BIC seit 25.9.2015 angemeldet)</p> <p><b>Nächste Schritte:</b> Planung</p>
<p><b>GSS 54: Ludwig-Uhland-Schule</b></p>	<p><b>Schule</b></p> <p>Raumbedarfe Bemessungsgrundlage: 4 zügige Grundschule 24 Klassen Mittelschule (inkl. 4 M-Zug-Klassen, Ausbau auf 4 zügig geb. GT-Schule) Schulische Raumbedarfe und Raumbedarf Mittagsbetreuung</p>	<p><b>BIC-Phase 2</b></p> <p><b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Prüfung der Wirtschaftlichkeit durch WBG-K (Sanierung Kleinhallen mit 70er-Jahre-Bau oder Erhalt Kleinhallen, Abriss 70er-Jahre Bau und Erweiterungsneubau für fehlende Flächen)</p> <p><b>Nächste Schritte:</b> Konkretisierung der Planungen</p>	<p><b>BIC-Phase 3</b></p> <p><b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Projekt Freeze am 04.04.2017 Antrag auf schulaufsichtliche Genehmigung 15.12.2016 Baugenehmigung noch offen FAG-Bescheid noch offen</p> <p><b>Nächste Schritte:</b> Ausschreibung der Gewerke durch WBG-K</p>	<p><b>BIC-Phase 3</b></p> <p><b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Projekt Freeze am 04.04.2017 Antrag auf schulaufsichtliche Genehmigung 15.12.2016 schulaufsichtliche Genehmigung am 27.04.2017 FAG-Bescheid 13.10.2017 tatsächlicher Baubeginn: Jan. 2018</p> <p><b>Nächste Schritte:</b> Bausausführung Gebäudebezug: bis November 2019</p>
	<p><b>Hort</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Starker Sanierungsbedarf des Bodens in der Kindertageseinrichtung Grünwaldstr. 18a (80 Plätze) zwingend erforderlich</li> <li>• Alternative zur Generalsanierung: Prüfung eines Ersatz- und Erweiterungsbaus auf Nachbargrundstück, mit Erweiterung um 1-2 Hortgruppen</li> </ul>	<p><b>BIC-Phase 2</b></p> <p><b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Machbarkeitsstudie von WBG-K liegt vor</p> <p><b>Nächste Schritte:</b> Planung</p>	<p><b>BIC-Phase 2</b></p> <p><b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Sachstand unverändert</p>	<p><b>BIC-Phase 2</b></p> <p><b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Machbarkeitsstudie von WBG-K liegt vor</p> <p><b>Nächste Schritte:</b> Planung</p>
<p><b>GSS 56: Friedrich-Wanderer-Schule</b></p>	<p><b>Schule</b></p> <p>Raumbedarfe Bemessungsgrundlage: 4 zügige Grundschule  Perspektivisch 4-zügig, wenn 3-zügiger Schulneubau (GS West) im Nürnberger Westen  Kurzfristige Interimslösung am Standort Friedrich-Wanderer-Schule: Aufstockung auf 7 Züge über Interimscontainer (bis Neubau GS im Nürnberger Westen)</p>	<p><b>BIC-Phase 1</b></p> <p><b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Maßnahme nach geschäftsbereichsinterner Priorisierung im Dezember 2015 auf Platz 10. Kein neuer Sachstand</p> <p><b>Nächste Schritte:</b> Stellung eines Planungsauftrags in Abhängigkeit von der neuen BIC-Priorisierung Planungen in Abhängigkeit der Weiterentwicklung Quelle-Areal</p>	<p><b>BIC-Phase 1</b></p> <p><b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Maßnahme nach geschäftsbereichsinterner Priorisierung im Dezember 2015 auf Platz 10. Kein neuer Sachstand</p> <p><b>Nächste Schritte:</b> Stellung eines Planungsauftrags in Abhängigkeit von der neuen BIC-Priorisierung Planungen in Abhängigkeit der Weiterentwicklung Quelle Areal</p>	<p><b>BIC-Phase 1</b></p> <p><b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Ab dem Schuljahr 2018/2019 besteht ein Bedarf an zusätzlichen Klassenzimmern, der nicht mehr über den verfügbaren Bestand gedeckt werden kann. Aufgrund der Dringlichkeit dieser Maßnahme wurde die Erweiterung der Grundschule außerhalb des BIC-Verfahrens geplant</p> <p><b>ausgrund der Dringlichkeit außerhalb des BIC-Verfahrens</b></p> <p>schulaufsichtliche Genehmigung zur Errichtung eines Modulfeistanbaus: 09.01.2018 Zuweisung gemäß Art. 10 FAG für die Errichtung eines Modulfeistanbaus: 11.01.2018 Antrag auf Baugenehmigung zur Errichtung eines Modulfeistanbaus: 14.12.2017</p> <p><b>Nächste Schritte:</b> Raumteilung der Pausenhalle zur Gewinnung eines zusätzlichen Klassenzimmers: ab KW 21 bis voraussichtlich KW 30 Bausausführung Modulfeistanbau Planungen zur Errichtung eines Interim zur Unterbringung von vier Klassenzimmern und drei Hortgruppen Abbruch des EG-Baukörpers südlich des Verkehrsübungsplatzes mit Ersatzbau Rückbau Interim (4 AUR, 6 Hortgruppen)</p>
	<p><b>Hort</b></p> <p>Ersatzneubau Hort (6 Gruppen), d.h. Ersatz für 3 Gruppen Container + Unterbringung der bisherigen 3 Gruppen aus dem Schulgebäude.  Interimslösung für zwischenzeitlichen Schüleranstieg.</p>	<p><b>BIC-Phase 2</b></p> <p><b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Planungsauftrag am 20.01.2015 erteilt</p> <p><b>Nächste Schritte:</b> Planungsbeginn 2018 durch H</p>	<p><b>BIC-Phase 2</b></p> <p><b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Planungsauftrag am 20.01.2015 für 6-grp. Hortneubau erteilt, Sachstand unverändert kurzfristige Erstellung eines Interimscontainers mit 6 AUR und 3-grp Hort, anschließend Neubau geplant</p>	<p><b>BIC-Phase 2</b></p> <p>siehe Schule</p>
<p><b>GSS 60: GS Gretel-Bergmann-Schule Dep. Zugspitzstraße 1. BA</b></p>	<p><b>Schule</b></p> <p>Raumbedarfe Bemessungsgrundlage: 3 zügige Grundschule  Neubau einer 3-zügigen Grundschule in zwei Bauabschnitten</p>	<p><b>BIC-Phase 4</b></p> <p><b>Aktueller Verfahrensstand:</b> BIC-Freigabe 01.12.2015 (Ersatzneubau)</p> <p><b>Nächste Schritte:</b> Konkretisierung der Planungen</p>	<p><b>BIC-Phase 1</b></p> <p><b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Planung für 1. BA abgestimmt und abgeschlossen. Schulfamilie wurde informiert</p> <p><b>Nächste Schritte:</b> Ausschreibung der Gewerke</p>	<p><b>BIC-Phase 6</b></p> <p><b>Aktueller Verfahrensstand:</b> schulaufsichtliche Stellungnahme: 15.02.2017 Zuweisungen gemäß Art. 10 FAG: 03.04.2017</p> <p><b>Nächste Schritte:</b> Baufertigstellung: 09/2019</p>
	<p><b>Hort</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ersatzneubau Kiho Karl-Schönleben-Straße (bisher 2, zukünftig 8 Gruppen) im Rahmen des geplanten Schulneubaus Dep. Karl-Schönleben-Str. am Standort Bertolt-Brecht-Straße.</li> <li>• Weitere Planung: Hort Zugspitzstraße (bisher 40 Plätze) wird in das Schulgebäude umgesetzt und entsprechend der Schulgröße aufgestockt (2-4 Gruppen);</li> </ul>	<p><b>BIC-Phase 1</b></p> <p><b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Planungsauftrag für Regelhort am 20.10.2011 erstellt</p> <p><b>Nächste Schritte:</b> Anpassung des Mengengerüsts erforderlich</p>		<p><b>BIC-Phase 1</b></p> <p><b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Ersatzneubau Kiho Karl-Schönleben-Str. am Standort Bertolt-Brecht-Straße seit Herbst 2017 in Betrieb.</p> <p><b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Projektkonkretisierung Hort Zugspitzstr.</p>

GSS 63: Holzgartenschule	Hort	Planung: Abriss des Bestandsgebäudes und Neu- und Erweiterungsbau Kinderhort in der Forsthoferstraße (5 Gruppen);	BIC-Phase 2	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Bauantrag soll im Mai 2016 gestellt werden, Bau- und Vergabeausschuss für den 12.7.2016; Fertigstellung geplant für Schuljahr 2019/2020  <b>Nächste Schritte:</b> Baugenehmigung	BIC-Phase 5	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Bau hat begonnen Baugenehmigung am 19.10.2016  <b>Nächste Schritte:</b> Baufertigstellung Herbst 2019	BIC-Phase 6	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Bau hat begonnen. Baugenehmigung am 19.10.2016  <b>Nächste Schritte:</b> Baufertigstellung 2.Quartal 2019
GSS 18: Altenfurt	Hort	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neubau eines 4-gruppigen Hortes auf dem Schulgelände, Fertigstellung in Modulbauweise zum Schuljahr 2017/2018</li> <li>• Aktuelle Fehlbedarfe (laufendes und kommendes Schuljahr) können durch eine kurzfristige Einrichtung einer Hortgruppe (25 Plätze) im Schulgebäude bis zur Fertigstellung des Hortneubaus auf dem Schulgelände abgedeckt werden</li> </ul>	BIC-Phase 2	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Ausführungsplanung, Baugenehmigung erhalten,  <b>Nächste Schritte:</b> Juni/Juli Rückbau des Hallenbades, Baubeginn September 2016 geplant	BIC-Phase 6	Erlidigte A-Maßnahme; Inbetriebnahme Herbst 2017	fertig	Erlidigte A-Maßnahme; Inbetriebnahme Herbst 2017
GSS 36: Friedrich-Staedler-Schule	Hort	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neubau eines 4-gruppigen Hortes auf dem Schulgelände, Fertigstellung in Modulbauweise zum Schuljahr 2017/2018</li> <li>• Zwischenlösung für das Schuljahr 2016/2017: Container, Zentralhort Am Thoner Espan (25 Plätze)</li> <li>• Zunächst weiterhin Nutzung der Kronacher Str. 5 für GS Friedrich-Staedler und ggf. perspektivisch Weiternutzung ab 2017/18 zur Deckung der Bedarfe an der GS Großgründlach (Transfer notwendig) bis zum Jahr 2026.</li> </ul>	BIC-Phase 3	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Ausführungsplanung, Baugenehmigung erhalten,  <b>Nächste Schritte:</b> Baubeginn September 2016 geplant	BIC-Phase 6	Erlidigte A-Maßnahme; Inbetriebnahme Herbst 2017	fertig	Erlidigte A-Maßnahme; Inbetriebnahme Januar 2018
GSS 41: Regenbogenschule	Hort	Hoher Handlungsdruck zur Deckung des Fehlbedarf an 2-3 Hortgruppen, da bisherige Suche nach Standorten zur Anmietung bzw. Neubau im Grundschulsprengel erfolglos blieben	Bisher nicht im BIC-Verfahren		BIC-Phase 0	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> BIC-Anmeldung im September 2016  <b>Nächste Schritte:</b> BIC-Freigabe	BIC-Phase 0	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> BIC-Anmeldung im September 2016 Bauplatz auf Schulgrundstück ist in Abstimmung mit SchA definiert.  <b>Nächste Schritte:</b> BIC-Freigabe
GSS 20: Birkenwaldschule	Hort	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ersatz- und Erweiterungsbau (wg. befristeter Containerlösung) dringend notwendig</li> <li>• Derzeit zusätzliche Versorgung über Zentralhort Weiltinger Straße (Container), Baugenehmigung für die Verlängerung ab 16.09.2015 ist beantragt</li> <li>• Fehlbedarf wird durch Ü-Klassen nochmals erhöht;</li> </ul>	BIC-Phase 0	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Baugenehmigung des Zentralhorts im Container kann nicht verlängert werden.  <b>Nächste Schritte:</b> Umsetzung des Containers Am Thoner Espan als Zentralhort in die Weiltinger Straße.	BIC-Phase 3	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Entwurfsplanung  <b>Nächste Schritte:</b> Projekt Freeze	BIC-Phase 5	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Vergabe wird vorbereitet, Bescheid auf vorzeitigen Maßnahmenbeginn muss abgewartet werden.  <b>Nächste Schritte:</b> Ausschreibung
GSS 14: Grundschule Eibach	Schule	<p>Raumbedarfe Bemessungsgrundlage: 4,5 zügige Grundschule</p> <p>12 Klassen im Stammschulhaus und 6 Klassen an der Dependance Hopfengartenweg</p> <p>Schulische Raumbedarfe und Raumbedarfe ganztägige Schulkinderbetreuung für den Standort Füreuthweg</p>	BIC-Phase 2	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> BIC-Freigabe 2014 Konkretisierung der Maßnahme	BIC-Phase 2	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> pädagogische Konzeption wurde entwickelt. Baumassenstudie durchgeführt  <b>Nächste Schritte:</b> weitere Planungablauf wird derzeit geklärt.	BIC-Phase 2	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Ein Raumprogramm Grundschule Eibach wird erstellt: 1) für eine 3-zügige Grundschule und fünf Diagnose- und Förderklassen des SFZ Nürnberg Eva-Seligmann-Schule vom Standort der Grundschule Nürnberg Helene-von-Forster-Schule 2) Anwendung der Flächenbandbreiten für eine 3-zügige Grundschule 3) Schulisches Ganztagsbetreuungsangebot für die Regelschüler in Abstimmung mit bereits geplanten Hortkapazitäten und unter Beibehaltung der MIB am Hopfengartenweg.  <b>Nächste Schritte:</b> Konkretisierung der Planung und Abstimmungen zum Raumprogramm mit Regierung von Mittelfranken Antrag auf schulaufsichtliche Genehmigung
	Hort	Planung Neubau Hort am Standort Füreuthweg für Schulstandort Füreuthweg mit 6 Hortgruppen (150 Plätze)	BIC-Phase 2	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Abstimmung der Baumassenstudie läuft 3 gruppiger Zentralhort in Containerbauweise wurde im Herbst 2015 in der Ahornstraße in Betrieb genommen	BIC-Phase 2	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Planungsauftrag vom 20.1.2015 Baumassenstudie H hat derzeit keine Kapazitäten und nimmt die Planung erst 2018 wieder auf	BIC-Phase 2	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> Planungsauftrag vom 20.1.2015 Baumassenstudie.  <b>Nächste Schritte:</b> Im Zusammenspiel mit der Schulentwicklung am Standort Eibach und möglichen Synergieeffekten zur baulichen und konzeptionellen Umsetzung als OGTS-Kombi am Schulstandort gilt es die bestehenden Planungen für einen Hortneubau am Standort Füreuthweg (6 Hortgruppen / 150 Plätze) zu überprüfen und ggf. anzupassen. Bei einer Abweichung von der bestehenden Planung sind zudem die Bedarfe für eine Zwischenlösung unter Berücksichtigung der Entlastungseffekte durch den Zentralhort in der Ahornstr. sowie von Einrichtungen angrenzender
GSS 28: Grundschule Katzwang	Hort	Neubau: 100 Plätze in Karl-Liebnecht-Str.					BIC-Phase 4	<b>Aktueller Sachstand:</b> Objektplanreife für Projekt-Freeze im Ältestenrat 24.5.2018, Vorlage Ältestenrat bereits erfolgt.  <b>Nächste Schritte:</b> BIC-Phase 5

<b>GSS 56:</b> Grundschule Nürnberg Zerzabelshof Dep. Siedler-Straße	Schule	Erweiterungsbau/Ersatz Pavillons Dependence Siedlerstraße Bemessungsgrundlage: 3-zügige Dependance					<b>BIC-Phase 1</b>	<b>Aktueller Sachstand:</b> BIC-Freigabe 2016 (aufgrund zusätzlicher Wohnbebauung Regensburger Straße) Vorbereitung einer städtebaulichen Vereinbarung  <b>Nächste Schritte:</b> Erstellung eines Raumprogramms
<b>GSS 09:</b> Theodor-Billroth- Schule	Hort	Fehlbedarf bis 2026: 5 Gruppen (bei 60 % Versorgungsquote); Neubau erforderlich					<b>Vorprüfung</b>	Aktueller Planungsstand: Grundstücksuche über DLZ-Kita-Ausbau, LA, Stpl + Bedarfmeldung bei StPI für das Neubaugebiet südl. der Schule
<b>GSS 10:</b> Bismarckstraße	Hort	Fehlbedarf bis 2026: 5 Gruppen aufgrund Schülerwachstum und Ersatzbedarf von 10 Plätzen in der Schoppershofstr. 80 (bei 60 % Versorgungsquote); Neubau erforderlich					<b>Vorprüfung</b>	Aktueller Planungsstand: Grundstücksuche über DLZ-Kita-Ausbau, LA, Stpl + Bedarfmeldung bei StPI für das Neubaugebiet südl. der Schule
<b>GSS 43:</b> Schule Großgründlach	Hort	Fehlbedarf bis 2026: 3 Gruppen (bei 60 % Versorgungsquote) Umsetzung als Haus für Kinder (3 Krippen / 3KiGa / 3Hort)					<b>Vorprüfung</b>	Aktueller Planungsstand: Standortsuche für ein Haus für Kinder (3 Krippen / 3KiGa / 3Hort)
<b>GSS 62:</b> Bartholomäusschule	Hort	Zur Entlastung der Grundschule Bismarckstraße wird der Sprengelzuschnitt geändert (Zuordnung eines Teilgebietes vom Sprengel Bismarck zum Sprengel der Bartholomäus- Schule). Zur Abdeckung des damit verbundenen Schüleranstieges sollen am Standort Bartholomäus-Schule die Räume der Musikschule und ggf. der Ü-Klassen langfristig genutzt werden. = zusätzlicher Hortbedarf i.H.v. 4-5 Gruppen (bei 350 Schüler-/Innen und 60% Versorgungsquote). Da es keine Standorte vor Ort gibt, muss ein Betreuungskonzepts am Schulstandort realisiert werden.					<b>Vorprüfung</b>	Aktueller Planungsstand: Prüfung eines Betreuungskonzepts unter Berücksichtigung der verfügbaren Raumpotenziale am Schulstandort.
<b>Neubau Grundschule Brunecker Straße</b>	Schule	Neubau einer 5-zügigen Grundschule					<b>BIC-Phase 1</b>	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> BIC-Anmeldung und Freigabe 2017 Das Raumprogramm für eine 5-zügige Grundschule wurde im Rahmen der Baumassenstudie erstellt.  <b>Nächste Schritte:</b> Abstimmung Raumprogramm mit J Abstimmung Baufächern mit H und Stpl siehe Schule
	Hort	Ganztagsbetreuung am Campus (Kombimodell "Nürnberger Weg") bezogen auf den Umfang der zur Verfügung stehenden Flächen + ggf. ergänzende Angebote im neuen Stadtteil						
<b>Neubau Grundschule West</b>	Schule	Neubau einer 3-zügigen Grundschule auf dem Grundstück der Paul-Ritter-Schule					<b>BIC-Phase 0</b>	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> 2017 BIC-Anmeldung, keine Freigabe  <b>Nächste Schritte:</b> Erstellung eines Raumprogramms
	Hort	Ganztagsbetreuung am Campus; Kombimodell "Nürnberger Weg"						siehe Schule
<b>Neubau Grundschule Tiefes Feld</b>	Schule	Neubau einer 4-zügigen Grundschule					<b>BIC-Phase 1</b>	<b>Aktueller Verfahrensstand:</b> 2017 BIC-Anmeldung und Freigabe  <b>Nächste Schritte:</b> Erstellung eines Raumprogramms
	Hort	Ganztagsbetreuung am Campus; Kombimodell "Nürnberger Weg"						siehe Schule