

Sachstandsbericht Schulbaumaßnahmen

(Stand: 06/2019)

Status	Durchführung durch	Titel der Maßnahme	Dienststellen	Art und Stand der Maßnahme	Kosten	Baubeginn geplant	Baubeginn tatsächlich	Fertigstellung geplant	Fertigstellung tatsächlich
Sanierung begonnen	WBG	Pirckheimer Gymnasium Dachsanierung	SchA	Sanierung (KIP-S Maßnahme)	972.000 EUR		Herbst 2018	Jun 19	
Baubeginn erfolgt	H	Peter-Vischer-Schule: Aufstockung des IZBB-Baus und Anbindung an das Hauptgebäude, Brandschutz	SchA	Neubau	8.865.000 EUR		Jul 17	<u>Jul 19</u>	
Sanierung begonnen	H	Birkenwaldschule Sanierung der Rettungswege	SchA	Brandschutz-sanierung	578.500 EUR		Aug 16	<u>Aug 19</u>	
Baubeginn erfolgt	WBG	Grundschule Zugspitzstraße 123 Neubau Sporthalle (1.BA)	SchA	Neubau	<u>6.856.000 EUR</u>		Jul 17	<u>Aug 19</u>	
Sanierung begonnen	Ver-mieter	Berufliche Schule - Direktorat 7 - Sanierung und Umbau des ehemaligen Schulgebäudes der Beruflichen Schule - Direktorat 10 - (Äußere Bayreuther Straße 61)	SchB	Sanierung / Umbau / Erweiterung Ausstattung	Mietobjekt 2.698.000 EUR		Dez 17	Aug 19	
Baubeginn erfolgt	H	Friedrich-Wilhelm-Herschel-Schule Container	SchA / J	Containererrichtung	<u>5.107.000 EUR</u>		<u>Feb 19</u>	<u>Aug 19</u>	
Baubeginn erfolgt	WBG	Holzgartenschule Errichtung eines Allwetterplatzes im Zusammenhang mit dem Abriss und Neubau eines KiHo in der Forstthofstraße Durchführung durch die WBG-K im Rahmen des Projekts „Bildung 2022“	SchA / J	Umbau / Erweiterung	4.667.000 EUR (Gesamtkosten der J- und SchA-Maßnahme)		Feb 17	Sep 19	
Baubeginn erfolgt	WBG	Bauernfeindschule Umbau im Bestand / Erweiterung (KiHo und Mittagsbetreuung) Durchführung durch die WBG-K im Rahmen des Projekts „Bildung 2022“	SchA / J	Umbau / Erweiterung	6.022.000 EUR		Sep 17 (Erweiterungsbau)	Sep 19 (Erweiterungs-bau)	
Sanierung begonnen	H	Friedrich-Wilhelm-Herschel-Schule Sanierung der Rettungswege	SchA	Brandschutz-sanierung	<u>910.000 EUR</u>		Mai 18	<u>Sep 19</u>	
Baubeginn erfolgt	H	Energie- und Umweltstation Neubau	3. BM	Neubau	<u>5.495.000 EUR</u>		Apr 18	<u>Okt 19</u>	
Sanierung begonnen	H	VS Bismarckstraße Sanierung der Rettungswege	SchA	Brandschutz-sanierung	1.326.000 EUR		Jul 17	<u>Herbst 2019</u>	
Baubeginn erfolgt	WBG	Erich-Kästner-Schule mit Dep. Reichelsdorfer Schulgasse (KiHo) Durchführung durch die WBG-K im Rahmen des Projekts „Bildung 2022“	SchA / J	Umbau / Brandschutz-Sanierung / Erweiterung (Hort)	4.244.000 EUR		Jul 17	<u>Nov 19</u>	
In Planung	H	Hans-Sachs-Gymnasium Sanierung Chemieräume	SchA	Sanierung (KIP-S Maßnahme)	1.592.000 EUR	<u>Jul 19</u>		<u>Dez 19</u>	
In Planung	H	MS St. Leonhard Dachsanierung- und Fassadensanierung	SchA	Sanierung (KIP-S Maßnahme)	1.036.000 EUR	<u>Okt 19</u>		<u>Feb 20</u>	

Sachstandsbericht Schulbaumaßnahmen

(Stand: 06/2019)

Status	Durchführung durch	Titel der Maßnahme	Dienststellen	Art und Stand der Maßnahme	Kosten	Baubeginn geplant	Baubeginn tatsächlich	Fertigstellung geplant	Fertigstellung tatsächlich
Sanierung begonnen	H	Theodor-Billroth-Schule Sanierung der Rettungswege	SchA	Brandschutz-sanierung	920.000 EUR		<u>Apr 19</u>	<u>Mai 20</u>	
Sanierung begonnen	H	GS Paniersplatz Sanierung der Rettungswege	SchA	Brandschutz-sanierung	800.000 EUR		Mai 18	Aug 20	
In Planung	H	Schule Laufamholz Sanierung der Rettungswege	SchA	Brandschutz-sanierung	415.000 EUR	<u>Aug 19</u>		<u>Aug 20</u>	
Baubeginn erfolgt	WBG	Gebrüder-Grimm-Schule Erweiterung (einschl. KiHo) Durchführung durch die WBG-K im Rahmen des Projekts „Bildung 2022“	SchA / J	Erweiterung	<u>7.689.000 EUR</u>		Jun 18	Sommer 2020	
In Planung	H	Dürer-Gymnasium Sanierung Chemieräume	SchA	Sanierung (KIP-S Maßnahme)	985.000 EUR	<u>Herbst 2019</u>		<u>Herbst 2020</u>	
Baubeginn erfolgt	WBG	Ludwig-Uhland-Schule Umbau der Kleinhallen mit baulicher Erweiterung für Halbtags- und Ganztagszwecke sowie Umbaumaßnahmen im Bestand Durchführung durch die WBG-K im Rahmen des Projekts „Bildung 2022“	SchA	Umbau / Erweiterung	5.112.000 EUR		Dez 17	<u>Nov 20</u>	
In Planung	H	Friedrich-Hegel-Schule Sanierung der Rettungswege	SchA	Brandschutz-sanierung	640.000 EUR	2020		2021	
Baubeginn erfolgt	ÖÖP (WBG)	Bertolt-Brecht-Schule Neubau	SchA	Neubau	<u>218.641.000 EUR</u>		Mrz 19	<u>Apr 22</u>	
In Planung	ÖPP	Maiacher Straße Mittelschule Nürnberg Süd GS Maiacher Straße und Hort Neubau und Abriss	SchA	Neubau	<u>65.000.000 EUR</u> Die endgültigen Gesamtkosten stehen erst nach Abschluss des ÖPP-Verfahrens fest	Aug 2020 (1. BA) Sep 2022 (2. BA)		Sep 2022 (1. BA) 2024 (2. BA)	
In Planung	H	VS Bismarckstraße Sanierung Dach, Fassade und Fenster	SchA	Sanierung	4.785.000 EUR	<u>Frühjahr 2021</u>		<u>Herbst 2022</u>	
In Planung	H	VS Insel Schütt Sanierung Dach, Fassade und Fenster (einschließlich Interim) ohne Hortgebäude	SchA	Sanierung (KIP-S Maßnahme)	13.290.000 EUR	Frühjahr 2020		Winter 2022	
In Planung	WBG	Friedrich-Hegel-Schule Erweiterung für Schule und Hort (2.BA) Durchführung durch die WBG-K im Rahmen des Projekts „Bildung 2022“	SchA / J	Neubau	<u>8.668.000 EUR</u>	<u>n.n.</u>		<u>n.n.</u>	