

Sachstandsbericht Schulbaumaßnahmen

(Stand: 11/2020)

Status	Durchführung durch	Titel der Maßnahme	Dienststellen	Art und Stand der Maßnahme	Kosten	Baubeginn geplant	Baubeginn tatsächlich	Fertigstellung geplant	Fertigstellung tatsächlich
Baumaßnahme abgeschlossen	WBG	Pirckheimer Gymnasium Dachsanierung	SchA	Sanierung (KIP-S Maßnahme)	972.000 EUR		Herbst 2018		<u>Jun 19</u>
Baumaßnahme abgeschlossen	WBG	Grundschule Zugspitzstraße 123 Neubau Sporthalle (1.BA)	SchA	Neubau	<u>6.856.000 EUR</u>		Jul 17		<u>Aug 19</u>
Baumaßnahme abgeschlossen	WBG	Friedrich-Hegel-Schule Abriss und Neubau KiHo (6+4) (1. BA) Durchführung durch die WBG-K im Rahmen des Projekts „Bildung 2022“	SchA / J	Neubau	<u>7.201.000 EUR</u>		Apr 16		<u>Sep 19</u>
Baumaßnahme abgeschlossen	H	Peter-Vischer-Schule: Aufstockung des IZBB-Baus und Anbindung an das Hauptgebäude, Brandschutz	SchA	Neubau	8.865.000 EUR		Jul 17		<u>Sep 19</u>
Baumaßnahme abgeschlossen	Ver-mieter	Berufliche Schule - Direktorat 7 - Sanierung und Umbau des ehemaligen Schulgebäudes der Beruflichen Schule - Direktorat 10 - (Äußere Bayreuther Straße 61)	SchB	Sanierung / Umbau / Erweiterung Ausstattung	Mietobjekt <u>3.183.000 EUR</u>		Dez 17		<u>Sep 19</u>
Baumaßnahme abgeschlossen	H	Friedrich-Wilhelm-Herschel-Schule Container	SchA / J	Containererrichtung	5.107.000 EUR		Feb 19		<u>Sep 19</u>
Baumaßnahme abgeschlossen	WBG	Holzgartenschule Errichtung eines Allwetterplatzes im Zusammenhang mit dem Abriss und Neubau eines KiHo in der Forstthofstraße Durchführung durch die WBG-K im Rahmen des Projekts „Bildung 2022“	SchA / J	Umbau / Erweiterung	4.667.000 EUR (Gesamtkosten der J und SchA-Maßnahme)		Feb 17		<u>Sep 19</u>
Baumaßnahme abgeschlossen	WBG	Bauernfeindschule Umbau im Bestand / Erweiterung (KiHo und Mittagsbetreuung) Durchführung durch die WBG-K im Rahmen des Projekts „Bildung 2022“	SchA / J	Umbau / Erweiterung	<u>6.053.000 EUR</u>		Sep 17 (Erweiterungs-bau)		<u>Sep 19</u> (<u>Erweiterungs-bau</u>)
Baumaßnahme abgeschlossen	H	Friedrich-Wilhelm-Herschel-Schule Sanierung der Rettungswege	SchA	Brandschutz-sanierung	<u>920.000 EUR</u>		Mai 18		<u>Sep 19</u>
Baumaßnahme abgeschlossen	WBG	Erich-Kästner-Schule mit Dep. Reichelsdorfer Schulgasse (KiHo) Durchführung durch die WBG-K im Rahmen des Projekts „Bildung 2022“	SchA / J	Umbau / Brandschutz-Sanierung / Erweiterung (Hort)	4.244.000 EUR		Jul 17		<u>Nov 19</u>
Baumaßnahme abgeschlossen	H	Energie- und Umweltstation Neubau	Ref. IV	Neubau	5.495.000 EUR		Apr 18		<u>Dez 19</u>
Baumaßnahme abgeschlossen	H	Theodor-Billroth-Schule Sanierung der Rettungswege	SchA	Brandschutz-sanierung	<u>950.000 EUR</u>		Apr 19		<u>Mai 20</u>
Baumaßnahme abgeschlossen	H	Birkenwaldschule Sanierung der Rettungswege	SchA	Brandschutz-sanierung	<u>766.000 EUR</u>		Aug 16		<u>Aug. 20</u>

Sachstandsbericht Schulbaumaßnahmen

(Stand: 11/2020)

Status	Durchführung durch	Titel der Maßnahme	Dienststellen	Art und Stand der Maßnahme	Kosten	Baubeginn geplant	Baubeginn tatsächlich	Fertigstellung geplant	Fertigstellung tatsächlich
Baumaßnahme abgeschlossen	WBG	GS u. Hort Am Thoner Espan (1. BA)	SchA / J	Neubau (4-zügige GS und Hort)	<u>38.243.000 EUR</u> (1. und 2. BA)		Nov 17 (1. BA)		<u>Aug 20</u> (1. BA)
Baumaßnahme abgeschlossen	WBG	Gebrüder-Grimm-Schule Erweiterung (einschl. KiHo) Durchführung durch die WBG-K im Rahmen des Projekts „Bildung 2022“	SchA / J	Erweiterung	7.689.000 EUR		Jun 18		<u>Sep 20</u>
Baumaßnahme abgeschlossen	H	BBZ Flachdachsanierung, Europahaus	SchB	Sanierung	<u>1.480.000 EUR</u>		<u>Okt. 19</u>		<u>Sep 20</u>
Baumaßnahme abgeschlossen	H	MS St. Leonhard Dachsanierung- und Fassadensanierung	SchA	Sanierung (KIP-S Maßnahme)	1.036.000 EUR		<u>Okt 19</u>		<u>Okt 20</u>
Sanierung begonnen	H	VS Bismarckstraße Sanierung der Rettungswege	SchA	Brandschutzsanierung	1.326.000 EUR		Jul 17	<u>n.n.</u>	
Sanierung begonnen	H	Hans-Sachs-Gymnasium Sanierung Chemieräume	SchA	Sanierung (KIP-S Maßnahme)	<u>1.405.000 EUR</u>		<u>Mai 19</u>	<u>Nov 20</u>	
Baubeginn erfolgt	SÖR	Georg-Holzbauer-Mittelschule Spielhof	SchA	Sanierung	<u>690.000 EUR</u>		<u>Aug 20</u>	<u>Nov 20</u>	
Sanierung begonnen	H	Dürer-Gymnasium Sanierung Chemieräume	SchA	Sanierung (KIP-S Maßnahme)	985.000 EUR		<u>Aug 19</u>	<u>Dez 20</u>	
Baubeginn erfolgt	Verein	Bertha-von-Suttner Schulsport-/Vereinsanlagen	SpS	Sanierung	<u>1.560.000 EUR</u>		<u>Mai 20</u>	<u>Dez 20</u>	
Baubeginn erfolgt	WBG	Ballsporthalle Tillypark	SpS	Neubau	<u>39.975.000 EUR</u>		<u>Apr 20</u>	<u>Frühjahr 21</u>	
Sanierung begonnen	H	Georg-Paul-Amberger-Schule Dachsanierung	SchA	Sanierung	<u>1.404.000 EUR</u>		<u>Jul 20</u>	<u>Apr 21</u>	
Sanierung begonnen	H	Schule Laufamholz Sanierung der Rettungswege	SchA	Brandschutzsanierung	<u>500.000 EUR</u>		<u>Apr 20</u>	<u>Jun 21</u>	
Baubeginn erfolgt	WBG	Ludwig-Uhland-Schule Umbau der Kleinhallen mit baulicher Erweiterung für Halbtags- und Ganztagszwecke sowie Umbaumaßnahmen im Bestand Durchführung durch die WBG-K im Rahmen des Projekts „Bildung 2022“	SchA	Umbau / Erweiterung	5.112.000 EUR		Dez 17	<u>Jul 21</u>	
Sanierung begonnen	H	VS Insel Schütt Toilettensanierung	SchA	Sanierung	745.000 EUR		<u>Nov 20</u>	<u>Jul 21</u>	
Sanierung begonnen	H	Friedrich-Hegel-Schule Sanierung der Rettungswege	SchA	Brandschutzsanierung	508.000 EUR		<u>Aug 20</u>	<u>Jul 21</u>	
Baubeginn erfolgt	ÖÖP (WBG)	Bertolt-Brecht-Schule Neubau	SchA	Neubau	<u>198.489.000 EUR</u>		Mrz 19	Apr 22	
Sanierung begonnen	H	VS Insel Schütt Sanierung Dach, Fassade und Fenster (einschließlich Interim) ohne Hortgebäude	SchA	Sanierung (KIP-S Maßnahme)	13.290.000 EUR		<u>Mrz 20</u>	<u>Dez 22</u>	
Sanierung begonnen	H	GS Paniersplatz Sanierung der Rettungswege	SchA	Brandschutzsanierung	<u>900.000 EUR</u>		Mai 18	<u>n.n.</u>	
Baubeginn erfolgt	WBG	Max-Beckmann-Schule Neubau und Teilsanierung des Schulgebäude	SchA / BANOS	Neubau (Erweiterung um 1 Zug) und Teilsanierung des Schulgebäudes Zielgröße: Unterrichtskapazität für 17 Klassen	<u>7.806.000 EUR</u>		<u>Aug 20</u>	<u>Mrz 23</u>	
Baubeginn erfolgt	WBG	GS u. Hort Am Thoner Espan (2. BA)	SchA / J	Neubau Sporthalle	<u>38.243.000 EUR</u> (1. und 2. BA)		<u>Okt 20</u> (2. BA)	<u>Aug 23</u> (2. BA)	

Sachstandsbericht Schulbaumaßnahmen

(Stand: 11/2020)

Status	Durchführung durch	Titel der Maßnahme	Dienststellen	Art und Stand der Maßnahme	Kosten	Baubeginn geplant	Baubeginn tatsächlich	Fertigstellung geplant	Fertigstellung tatsächlich
In Planung	WBG	Friedrich-Hegel-Schule Erweiterung für Schule und Hort (2.BA) Durchführung durch die WBG-K im Rahmen des Projekts „Bildung 2022“	SchA / J	Erweiterungsbau 2. BA Schule, Hort (+ Raumbedarf für 1 Zug und Betreuung) Zielgröße: 6-zügige GS	8.668.000 EUR	<u>n.n.</u>		<u>n.n.</u>	
In Planung	H	Bauernfeindschule Dachsanierung	SchA	Sanierung	<u>1.500.000 EUR</u>	<u>Feb 21</u>		<u>Okt 22</u>	
In Planung	H	Regenbogenschule Sanierung der Rettungswege	SchA	Sanierung	<u>593.000 EUR</u>	<u>Jun 21</u>		<u>Dez 21</u>	
In Planung	H	MS Neptunweg Sanierung der Rettungswege	SchA	Brandschutzsanierung	<u>794.000 EUR</u>	<u>Jun 21</u>		<u>Dez 21</u>	
In Planung	H	Friedrich-Wanderer-Schule Erweiterungsbau GS und KiHo	SchA / J	Neubau 4 AUR + Hort Zielgröße: 5-zügige GS (interimsweise 7-Züge)	<u>7.647.000 EUR</u>	<u>Jun 21</u>		<u>Jun 22</u>	
In Planung	ÖPP	Maiacher Straße Mittelschule Nürnberg Süd GS Maiacher Straße und Hort Neubau und Abriss	SchA / J	Neubau 3-zügige GS und 6-zügige MS und Betreuung	Die endgültigen Gesamtkosten stehen erst nach Abschluss des ÖPP-Verfahrens fest <u>74.600.000 EUR</u>	<u>3.Quartal 21</u> (1. BA) <u>Dez 23</u> (2. BA)		<u>Dez 23</u> (1. BA) <u>Sep 25</u> (2. BA)	
In Planung	H	VS Bismarckstraße Sanierung Dach, Fassade und Fenster	SchA	Sanierung	<u>10.328.000 EUR</u>	<u>Jul 21</u>		<u>Mai 23</u>	
In Planung	SÖR	Melanchthon-Gymnasium Schulsportanlagen	SpS	Sanierung	<u>1.700.000 EUR</u>	<u>Jul 21</u>		<u>Nov 21</u>	
In Planung	H	Schulzentrum Südwest	SchA	Neubau 1. BA Sporthalle Ost 2. BA Schulgebäude 3. BA Sporthalle Nord	<u>191.059.000 EUR</u>	<u>Aug 21</u> <u>Aug 21</u> <u>Apr 23</u> <u>Feb 26</u>		<u>Nov 28</u> <u>Apr 23</u> <u>Jul 26</u> <u>Nov 28</u>	
In Planung	WBG	Forchheimer Straße Neubau GS und Betreuung	SchA / J	Neubau 5-zügige GS + Betreuung	<u>46.762.000 EUR</u>	<u>Mrz 22</u>		<u>Apr 24</u>	
In Planung	H	Friedrich-Staedtler-Schule Neunhofer Hauptstraße 73 Sanierung der Rettungswege	SchA	Brandschutzsanierung	<u>480.000 EUR</u>	<u>Jun 2022</u>		<u>Dez 22</u>	
In Planung	H	Berufliche Schule - Direktorat 5 Berufliche Schule - Direktorat 14 Einhauslösung	SchB	Investorenprojekt	<u>128.000.000 EUR</u>			<u>Apr 25</u>	