

geplante Bauzeit: 07/21 - 04/23
geplanter Nutzungsbeginn: 06/23

PKW-Stellplätze:
- Schule Bestand, 46 Stk.

- **Beräumung/Abbruch:**
 - vorgezogene Baumfällungen/Baumsicherungen, Beweissicherung Bestandsgelände
 - Freimachen des Geländes
 - Abtrag Auffüllungen/Mutterboden
 - Sicherung Außenanlagen (BA 3) für Interimsbetrieb
 - Sicherung Bestandsleitungen für den Bestandsschulbetrieb
 - Herstellung Umfahrung Feuerwehr

Hochbau:

- Baustelleneinrichtung
- Erstellung Baugrube Sporthalle 1
- Wasserhaltung
- Ausführung 3-Feld-Sporthalle
- Umzug in die neue Sporthalle
- Verlegung (in Abschnitten temporäre) Fernwärmeleitung
- Schulcontainer erstellen
- Interims-Parkplatz 1 erstellen

Aussenanlagen:

- Ausführung Sportfelder/Aussenanlagen
- Ausführung Feuerwehrumfahrt

geplante Bauzeit: 04/23 - 07/26
geplanter Nutzungsbeginn: 09/26

PKW-Stellplätze:

- Schule Bestand, 46 Stk.
- Sporthalle I, Provisorium, 16 Stk.

- **Beräumung/Abbruch:**
 - vorgezogene Baumfällungen/Baumsicherungen
 - Sicherung Pausenhof Bestand
 - Sicherung Bestandsleitungen für den bestehenden Schulbetrieb
 - Freimachen des Geländes
 - Abtragung Auffüllungen/Mutterboden
 - Abbruch Sporthalle Bestand, Mathe- und IZBB-Bau, Pförtnerhäuser, Garagen
 - Bushaltestelle verlegen

Hochbau:

- vorgezogene Baustelleneinrichtung (Umzug BA1)
- Erstellung Baugrube für SGB
- Ausführung Zisternen
- Ausführung Neubau SGB
- Ausfüllung Pergola zu SP 1
- Umzug in das neue Schulgebäude

Aussenanlagen:

- Umzug Baustelleneinrichtung
- Ausführung Pausenhof 1, Aussenanlagen

geplante Bauzeit: 09/26 - 11/28
geplanter Nutzungsbeginn: 12/28

PKW-Stellplätze:

- Sporthalle I, 29 Stk.
- Schule neu, 5 Stk.

Beräumung/Abbruch:

- vorgezogene Baustelleneinrichtung (Umzug BA2)
- Baumfällungen/Baumsicherungen
- Freimachen des Geländes
- Abtrag Auffüllungen/Mutterboden
- Abbruch Schulgebäude Bestand
- Anpassung Feuerwehrumfahrung

Hochbau:

- vorgezogene Baustelleneinrichtung 05/26
- tragfähige Auffüllung nach Abbruch
- Ausführung Sporthalle 2
- Ausführung Pergola 2
- Nutzungsaufnahme Sporthalle 2

Aussenanlagen:

- Rückbau Mathecontainer BA1
- Fertigstellung Parkplatz 1 BA1
- Ausführung Freisportanlagen
- Ausführung Parkplatz 2

legende		
	Baufeld neue Schulbauten	Feuerwehrrufnummer Bestand
	neue Schulbauten erstellt	Feuerwehrrufnummer interim
	Bestehende Schulbauten, die abgerissen werden	Feuerwehrrufnummer neu mit Aufstellflächen
	Umgebungsbebauung	

N

SSW		 Pommernstraße 10	Genehmigungsplanung
		Baumaßnahme Neubau Schulzentrum Südwest	
		ID/Geb. 118/972	
		Gemeinheitsplanung Baubeschnitt	
		Maßstab 1:1000 Format 1189 x 596 mm gezeichnet da geprüft ler	
Index-Änderung-Ergänzung		Freigabe Bauherr	M 1:1000
Index	Datum	Art der Änderung	
Planer	Freigabe Architekt		Baubeschnitte
	Bauherrvertretung		
	Stadt Nürnberg Hochbauamt H/P Marienberggraben 11 90402 Nürnberg Tel.: +49(0)911 231- Tel.: +49(0)911 231- H-SW@stadt.nuernberg.de		
	Plan-Nr.: SSW-4-XXX-ARC-LP-X-XXX-02		
	Datum 15.06.20		
Architekt			
Staab Architekten GmbH Schlesische Straße 27 10997 Berlin Tel.: +49(0)30 617 914 -0 Fax: +49(0)30 617 914 -11 info@staab-architekten.com			

Bauabschnitte M 1:1000