

# I. Anmeldung

TOP: \_\_\_\_\_

## Bau- und Vergabeausschuss

Sitzungsdatum 18.07.2017

öffentlich

### Betreff:

Gewerbemuseumsplatz 4 - Umbau Luitpoldhaus für die Stadtbibliothek  
hier: Nachtragsobjektplan

### Anlagen:

- Entscheidungsvorlage
- Lageplan
- Planbeilage

### Bisherige Beratungsfolge:

Gremium	Sitzungsdatum	Bericht	Abstimmungsergebnis		
			angenommen	abgelehnt	vertagt/verwiesen
BuV-Ausschuss /Objektplangenehm.	21.10.2008	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BuV-Ausschuss	23.07.2013	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### **Sachverhalt (kurz):**

Mit dem Umbau des Luitpoldhauses wurde der letzte Schritt zur Zusammenlegung der ehemals drei Standorte der Zentralbibliothek (Bibliothek Egidienplatz, Musikbibliothek Marienortgraben, Zentralbibliothek) an einem zentralen Standort getan.

Das Luitpoldhaus bietet den Besuchern der Stadtbibliothek eine zeitgemäße und nutzerfreundliche Einrichtung und gewährleistet gleichzeitig eine wirtschaftliche Betriebsführung.

Im Oktober 2008 wurde der Objektplan mit einer reduzierten Gesamtkostensumme in Höhe von 24,518 Mio. EUR genehmigt.

Die Eröffnung fand am 24.10.2012 statt.

Über die Projektentwicklung wurde mehrfach, zuletzt am 23.07.2013 im Bau- und Vergabeausschuss berichtet. Damals war der prognostizierte Stand der Mehrkosten 8,274 Mio EUR.

Inhalt des Nachtragsobjektplans sind die auf Basis der bereits erfolgten Abrechnungen, gerichtlichen und außergerichtlichen Einigungen und der noch offenen Punkte aktuell prognostizierten Mehrkosten (6,402 Mio EUR) gegenüber den genehmigten Gesamtkosten des Objektplans (24,518 Mio EUR).

Die Finanzierung erfolgt aus den bisher vollzogenen MIP-Fortschreibungen.

### **Beschluss-/Gutachtenvorschlag:**

siehe Beilage

**1. Finanzielle Auswirkungen:**

- Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

- Nein (→ weiter bei 2.)

- Ja

Kosten noch nicht bekannt

Kosten bekannt

<b><u>Gesamtkosten</u></b>	30.920.211	<b><u>Folgekosten</u></b>	€ pro Jahr
	€	<input type="checkbox"/> dauerhaft	<input type="checkbox"/> nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	€	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	€	davon Personalkosten	€ pro Jahr

**Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?**  
 (mit Ref. II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. II / Stk in Kenntnis gesetzt)

- Ja

- Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:  
 Die Maßnahme ist in MIP A8003100000U (2013 - 16) finanziert

**2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:**

- Nein (→ weiter bei 3.)

- Ja

Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von \_\_\_\_\_ Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

**2b. Abstimmung mit OrgA ist erfolgt** (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

- Ja  
 Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

**3. Diversity-Relevanz:**

- Nein  
 Ja

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:  
Aus dem Nachtragsobjektplan ergeben sich hinsichtlich der Diversity-Relevanz keine Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Objektplan.

**4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:**

- RA** (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)  
 **VMN**  
 **Rpr**

II. **Herrn OBM**

III. **Ref. VI/H**

Nürnberg,  
Referat VI

(4201)