

Sachstand BIC
12.11.2013
Übersichtstabelle aller BIC Maßnahmen

Rd. Nr.	Titel der Maßnahme	Dienststellen	Art der Maßnahme	Zuschussfähigkeit (Ja oder nein)	Referentenrunde	Begründung	Sachstandsbericht
13	Hoher Sieg	SOR	Erneuerung	nein	31.05.2011	Sicherheitsgefahr Baujahr 1957 Spannungsrisikokorrosionsgefährdeter Spannstahl - Einsturzgefahr Reg. v. Mr. Risikobewertung wird in absehbarer Zeit nicht durchgeführt. Vorschlag der Durchführung einer jährlichen Sonderprüfung. 11/12: Kein neuer Sachstand 04/13: Kein neuer Sachstand 09/13: Kein neuer Sachstand.	11/11: Spannungsproblematik Planungen sind zurückgestellt, bis die neuen Handlungsanweisungen des BMVBW eingeführt sind. 04/12: Handlungsanweisung wird in absehbarer Zeit nicht durchgeführt. Vorschlag der Reg. v. Mr. Risikobewertung durch ausgewählten, besonders qualifizierten Experten. 11/12: Kein neuer Sachstand 04/13: Kein neuer Sachstand 09/13: Kein neuer Sachstand.
14	Brücke Rothenburger Straße über M-D-Kanal	SOR	Sanierung	nein	31.05.2011	Sicherheitsgefahr: Baujahr 1971 Eindringendes Wasser verringert Tragfähigkeit, so dass Gewichtseinsparungen für den Verkehr drohen. Grundlage: Bundesfernstraßengesetz + Verkehrssicherungspflicht	11/11: Planung für 2013 vorgesehen 04/12: Sachstand unverändert. 11/12: Kein neuer Sachstand 04/13: Kein neuer Sachstand 09/13: Wegen Aufwand für Hallertorbrücke Planung auf frühestens Ende 2014 verschoben.
15	Gustav-Adolf-Brücke Sanierung der westlichen Kappe	SOR	Sanierung	nein	31.05.2011	Sicherheitsgefahr Baujahr 1964/65 2. BA für westliche Kappe mit darunter liegender Abdichtung (festliche Kappe wurde im 1. BA bereits saniert)	11/11: Planung für 2012 vorgesehen 04/12: Sachstand unverändert. 11/12: Die Planung erfolgt in 2013; Sanierung ist für 2014 vorgesehen. 04/13: Ein Planungsauftrag zur Erstellung eines Sanierungskonzepts wird demnächst erteilt. 09/13: Wegen Maßnahme Götzenerbrücke (Strab Thon - Am Wegfeld) zurückgestellt.
16	Uhländstraße im Bereich der Uhländerschule und dem Kreuzungsbereich zur Grolandstraße	SOR	Straßenum-/neubau	offen	31.05.2011	Qualitative Verbesserung Straßenneubau soll im Zuge des Neubaus der TH Uhländerschule erstellt werden	11/11: Es liegt ein vorwiegend weitgehend abgestimmter Entwurf eines Planungsbüros vor, der demnächst dem AIS zur Genehmigung vorgelegt werden soll 04/12: Sachstand unverändert. 11/12: Vpl erstellt eine Straßenplanung für den Kreuzungsbereich Uhländstr./Grolandstraße und Abstimmung mit Stp-Planung 04/13: Kein neuer Sachstand 09/13: Kostenberechnung in Vorbereitung
17	Wöhrder See	SOR	Maßnahme des Freizeitates	städtischer Anteil	31.05.2011	aufgenommen unter kritischer Anmerkung des Kämmerers	11/11: Die Vergabe der erforderlichen Planungsleistungen wird derzeit vorbereitet. Für Teilbereiche soll bis März 2012 der städtische Teil zur Genehmigungsplanung vorgelegt werden. 04/12: Die Lph. 1 und 2 nach HOAI für "Freianlagen" wurden an Landschaftsarchitekturbüro vergeben (WA-SÖR am 08.02.2012) 11/12: Das vom Büro Adler & Olesch erarbeitete Konzept liegt vor. Als nächster Schritt werden im Benehmen mit dem Wasserwirtschaftsamt Nürnberg die weiterführenden Maßnahmen abgestimmt. 04/13: Derzeit finden Abstimmungsgespräche mit dem WWA bezüglich der Vorplanungen für das Nordufer mit Sandstrand, das Ablassbauwerk am Südufer und den Leitdamm in der Noriksbucht mit Anpassung der Geh- und Radwegverbindungen statt. 09/13: Der 1. BA vom Sandstrand wurde Anfang 08/13 eingeweiht. Im Zuge der Planungen des WWA für den Ableitungsbach im Südufer überplant derzeit das Büro Adler & Olesch im Auftrag von SÖR/1-G für die städtischen Flächen das Wegenetz und die Freiflächen für einen Ausbau in 2014.
18	Vorbeugender Hochwasserschutz	SOR	Umbaukonzept	anteilig staatl. Zuschüsse	21.12.2011	Sicherheitsgefahr: Im Rahmen der Neuregelung des Wasserrechts müssen bis 2013 für das Stadtgebiet Überschwemmungsgebiete in erheblichem Schadenspotenzial (Risikogebiete) ermittelt u rechtlich behandelt sowie ein Risikomanagement bis 2018 entwickelt werden.	Entsprechender Beschluss und Auftrag im Umweltausschuss vom 27.07.2011 04/12: Vergabe von Vorplanungen an ein Ing.-Büro zur Erstellung eines Konzeptes mit Lösungsvorschlägen für das Hochwasserproblem. 11/12: Aktuell werden die Hochwasserprobleme für den Stadteil Altenfurt untersucht. 04/13: Am 10.04.2013 wird das Hochwasserschutzkonzept der Öffentlichkeit (BV Stöckert) vorgestellt. Bei diesem Termin werden den Bürgern auch Ortsbegehungen angeboten. 09/13: Ortsbegehungen finden statt

Vorbeugender Hochwasserschutz

Statusbericht 2/2013 Stand: 30.06.2013	Stadt Nürnberg Servicebetrieb Öffentlicher Raum

Kurze Maßnahmenbeschreibung

Mit der Neuregelung des Wasserrechts 2010 müssen bis zum Jahr 2013 für das Stadtgebiet mögliche Überschwemmungsgebiete an Gewässern mit erheblichem Schadenspotential ermittelt und rechtlich behandelt sein (Risikogebiete), und weiterhin ein Risikomanagement bis 2019 entwickelt werden. Der zweite Schritt umfasst die Planung und Umsetzung von Schutzmaßnahmen für die von Hochwasser gefährdeten Siedlungsbereiche.

Planung und Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen gefährdeter Gebiete liegen bei Gewässern 1. und 2. Ordnung (Pegnitz, Rednitz und Gründlach) beim Staatl. WWA, bei Gewässern 3. Ordnung bei der Stadt Nürnberg (SÖR). In die höchste Priorität notwendiger Schutzmaßnahmen an Gewässern 3. Ordnung ist aktuell der Ortsteil Langwasser (Gewässersystem Langwassergraben, Katzengraben) eingestuft, da hier besonders viele Betroffene im bereits ermittelten Überschwemmungsgebiet liegen. Die Ingenieurdienste Stadt-Land-Fluss haben inzwischen für den Langwassergraben/Altenfurt ein Hochwasserschutzkonzept erstellt..

Projektstand aktuell („Ampel“): bei Abweichung -> rot

Kosten		
Termine		

Stammdaten

MIP Nr.		
Gebäude ID		
Objekt ID		
Projektverantwortlicher		Telefon
Projektsteuerer		beauftragt ☐ ja ☐ nein
Haustechnik		beauftragt ☐ ja ☐ nein
Tragwerksplanung		beauftragt ☐ ja ☐ nein
Sonstiger Projektant		beauftragt ☐ ja ☐ nein

Mittelabfluss gültiger MIP (2013-2016)

Gesamtansatz					Auszahlungen			
Insges.	bis 2011	2012	13- 16	2017 ff.	2013	2014	2015	2016

