Tischroreage au TOP 1

Aufgliederung der Gesamtbaukosten Stand Juli 2014

5.2.2

Vollzug der Baurichtlinien der Stadt Nürnberg (BRL)

hier: Objektplan, Aufgliederung der Gesamtbaukosten nach DIN 276 (Nr. 3.2.5 (2) BRL)

Bezeichnung des Vorhabens Neubau Feuerwache 1		
Reutersbrunnenstraße 63		
90429 Nürnberg		
BIC-Phase:4	MIP 2015 -2018	
	MIP-Nr. E1260002601U	

Kostengruppe		Kosten in EUR	Kosten in EUR	Kosten in EUR	Differenz
		Stand 2013 ÄR	Stand 2014	Stand 2015	MANAGED STATE
		brutto	brutto	brutto	
100	Grundstück	0	0	_ 0	0
200	Herrichten und Erschließen	442.149	492.942	492.942	50.793
300	Bauwerk - Baukonstruktion	24.507.788	23.981.261	23.981.261	-526.527
400	Bauwerk - Technische Anlagen	6.659.466	8.513.832	8.513.832	1.854.366
500	Außenanlagen	1.609.968	2.069.162	2.069.162	259.174
600	Ausstattung und Kunstwerke	2.370.740	1.721.247	1.721.247	-649.493
	Baunebenkosten	10.709.869	10.964.861	10.964.861	254,992
Zwis	chensumme	46.500.000	47.743.305	47.743.305	1.243.305
	Index 2014 Index 2015	0	962.626 . 0	962.626 1.461.178	
Gesa	amtkosten	46.500.000	48.705.934	50.167.109	3,667,109

Nürnberg, den 26.05.2015 Hochbauamt

Fachbereichsleitung

Projektleitung

Tel.-Nr.

gez. P. Waldmann

Herr Schmidt

Frau Gründig

4255