

Tiergarten Lagune: Technikgebäude Mängel

Zuordnung aller gebuchten Rechnungen von 2016 bis 2022 auf Maßnahmen und Tätigkeitsfelder

HB= Hebeboden BS= Bauschutzhalle PB6=Pilot Becken 6 RK= Regenkanal M GW=Monitrg Grundwasser M DMS= Monitrg Statik M KKS= Monitrg kathKorrerschutz M BW= Monitrg Bauwerk+Becken	G= Grundlagen+Untersuch Bauschäden MF Beton= Materialforschung Beton TG Mängel= Mängelbeheb d RDF, Entsalzung, Beschichtg B Mängel=Becken Mängelbehebung, Beckenkopfkonzepte V=Verhaltensforschung Tiere	Filterfunktion für: Zusammenstellung der Kosten pro Kostengruppe Stand: 03.02.2023 H/EV-1 götz Quelle: ehemalige MIP 757 + SAP-Auszug 12.2022	Technikgebäude und Verbindungsgang: Mängelbehebungen, Injektionen	124.572,41 €
---	---	---	--	---------------------

Maßnahmen und Tät	KGr	Bemerkung Götz	Bezeichnung	Belegdatum	DIN-Nr.	Buchungsdatum	Wert/Bwähr brutto	Teilsomme pro Debitor	Teilsomme pro KGr
TG Mängel	300	2020	*Betoninstandsetzung 07/20, San. Delphinlagune	04.08.2020	6400048	31.08.2020	3.117,25	3.117,25	
TG Mängel	300	2020: 2 Dehnfugen Wandkopf Abdichtung	*SZ Rohbauarbeiten Lagune Tg	02.12.2020	6400002	28.12.2020	8.042,38	8.042,38	
TG Mängel	300	2020 TG-2 Stützenfüsse beschichten	*Malerarb. 04/20, Lagunenhaus Tiergarten	08.05.2020	6400034	09.06.2020	4.510,57	4.510,57	
TG Mängel	300	2020 B4+5: Bohrarbeiten f Verpressarbeiten Beckenwandabdeckung	*SZ Steinmetzarbeiten Lagune Tg	07.12.2020	6400014	18.12.2020	9.818,81	9.818,81	
TG Mängel	300	2019 Febr Verschluss Löcher m Korrodur	*SZ Mängelbeseitigung Lagune - TG	27.03.2019	6400002	04.04.2019	2.367,65	2.367,65	
TG Mängel	300	2019 TG-2 Trockeneisstrahlen Verb.gang	*SZ Entfernen. Salzrückstände Dephinarium Tg	21.05.2019	6400034	27.05.2019	10.000,00		
TG Mängel	300	2022 TG-2: Stützenfüsse entsalzen, trockenereinigen	*Entfernung Salzrückstände, 04/22, Delfinarium Tg.	20.04.2022	6400048	04.05.2022	7.107,04	17.107,04	
TG Mängel	300	2022 TG-2: Lagersicherung Rohrstützen	*SZ Lagersicherung Rohre Tg Lagune	21.02.2022	6400031	24.03.2022	676,24	676,24	
TG Mängel	300	2019 TG-2 Stützenfüsse beschichten	*SZ Malerarbeiten Lagune Tg	02.09.2019	6400034	20.09.2019	6.286,47		
TG Mängel	300	2022 TG-2: Stützenfüsse Beschichtung	*Malerarbeiten - TG Lagune	24.08.2022	6400034	30.08.2022	10.091,56	16.378,03	
TG Mängel	300	2017 Arbeiten an Schächten Fixzement	*SZ Rohbauarbeiten Lagune Tg	12.10.2017	6400002	27.10.2017	11.370,80		
TG Mängel	300	2018 Arbeiten an Schächten Fixzement	*SZ Rohbauarbeiten Havariewasserspeicher	27.03.2018	6400002	10.04.2018	2.345,73	13.716,53	
TG Mängel	300	2016 Abdichtung v Einbauteilen (Rohrdurchf?) in Lagune	*SZ Abdichtungsarbeiten Lagune Tg	09.08.2017	6400048	25.08.2017	4.572,01	4.572,01	
TG Mängel	300	Injektionen	*SZ versch. Arb. Tg 03/21	29.03.2021	6400048	28.04.2021	711,71	711,71	81.018,22
TG Mängel	400	2016 TG Erweitg Potentialausgleich	*SZ Potentialausgleich erweitert Lagune Tg	14.11.2016	6400050	21.11.2016	699,36	699,36	
TG Mängel	400	2017/18 Rohwasserbehält: Rohrdurchfg PE SonderBauteil z Entsalzg	*AZ 01 Rohbauarbeiten Lagune Tg	23.03.2018	6400002	06.04.2018	12.847,66		
TG Mängel	400	2017/18 Rohwasserbehält: Rohrdurchfg PE SonderBauteil z Entsalzg	*SZ Rohbauarbeiten Lagune Tg	23.03.2018	6400002	05.06.2018	3.262,98	16.110,64	16.810,00
TG Mängel	700	2016 Blitzschutzgutachten	*Honorar Gutachten Blitzschutz div.- Delphinlagune	09.11.2016	6400050	21.11.2016	14.191,68		
TG Mängel	700	2016 Blitzschutzgutachten	*Begutachtung Blitzschutz- und Erdungsanlage, Ströme	31.01.2017	6400050	16.02.2017	12.552,51	26.744,19	26.744,19
Kostenverfolgung: KGr 300-700 Technikgebäude und Verbindungsgang: Mängelbehebung, Injektionen								124.572,41	124.572,41

Gesamtkosten Technikgebäude Mängelbehebungen	124.572,41
---	-------------------