

MIP #	Status	Standort	Umfang der Maßnahme	Art	Kosten	grün = ist Baubeginn	gelb = soll Fertigstellung	Anmerkung
1129	abgeschlossen	Dunantstr. 10 GS Henry-Dunant-Schule	Interimscontainer Hort + AUR	Container	2.661.000 €	2022 Q1	2022 Q3	Anmietung
1046	<u>abgeschlossen</u>	Bauernfeindstr. 24 GS Bauernfeindschule	Dachsanierung	Sanierung	<u>1.702.000 €</u>	2021 Q2	2022 Q4	
1069 Ref. V	<u>abgeschlossen</u>	Wandererstr. 170 GS Friedrich-Wanderer-Schule	Erweiterungsbau 4 AUR und Hort	Neubau	9.922.000 €	2022 Q1	<u>2023 Q1</u>	
563	<u>abgeschlossen</u>	Beckmannstr. 2 GS Max-Beckmann-Grundschule	Teilsanierung und Erweiterung	Sanierung + Neubau	<u>7.732.000 €</u>	2020 Q3	2023 Q2	
1038	<u>abgeschlossen</u>	Hintere Insel Schütt 5 GS + MS Insel Schütt	Toilettensanierung	Sanierung	745.000 €	2020 Q4	<u>2023 Q3</u>	
P86	<u>abgeschlossen</u>	Hintere Insel Schütt 5 GS + MS Insel Schütt	Sanierung Dach, Fassade und Fenster (ohne Hortgebäude)	Sanierung	13.481.000 €	2022 Q1	<u>2023 Q3</u>	KIP-S-Maßnahme
P35	<u>abgeschlossen</u>	Bismarckstr. 20 GS + MS Bismarckschule	Sanierung der Rettungswege	Sanierung	1.413.000 €	2017 Q3	<u>2023 Q3</u>	
825	begonnen	Bismarckstr. 20 GS + MS Bismarckschule	Sanierung Dach, Fassade und Fenster	Sanierung	10.328.000 €	2021 Q3	2023 Q3	
P35	begonnen	Paniersplatz 37 GS Paniersplatz	Sanierung der Rettungswege	Sanierung	997.000 €	2018 Q2	<u>2023 Q4</u>	
1060	begonnen	Neptunweg 19 MS Neptunweg	Sanierung der Rettungswege	Sanierung	<u>793.000 €</u>	2021 Q3	<u>2023 Q4</u>	
<u>1096</u>	<u>begonnen</u>	<u>Löbleinstr. 10</u> <u>Hans-Sachs-Gymnasium</u>	<u>Sanierung der Rettungswege</u>	<u>Sanierung</u>	<u>2.037.000 €</u>	<u>2023 Q3</u>	<u>2023 Q4</u>	<u>Neuaufnahme in den MIP 2023-2026</u>
1134	begonnen	Bertolt-Brecht-Str. 39 BBS Altbau	Sanierung	Sanierung	5.695.000 €	2022 Q2	<u>2023 Q4</u>	Ertüchtigung des Bestandsgebäudes im laufenden Betrieb als Interim
<u>1230</u>	<u>begonnen</u>	<u>Motterstr. 3</u> <u>FöZ Eva-Seligmann-Schule</u>	<u>Sanierung der Rettungswege</u>	<u>Sanierung</u>	<u>702.000 €</u>	<u>2023 Q3</u>	<u>2023 Q4</u>	<u>Neuaufnahme in den MIP 2023-2026</u>
1027	begonnen	Forchheimer Str. GS	Neubau 5-zügige GS und Betreuung	Neubau	<u>48.402.000 €</u>	2022 Q1	2024 Q3	
1193	begonnen	Grimmstr. 16 GS Gebrüder-Grimm-Schule	Sanierung der Rettungswege	Sanierung	1.195.000 €	2022 Q3	<u>2024 Q3</u>	
1140	<u>begonnen</u>	Reutersbrunnenstr. 12 GS Reutersbrunnenschule	Neubau 8 AUR + Betreuung	Neubau	19.421.000 €	<u>2023 Q2</u>	<u>2024 Q4</u>	
1145	<u>begonnen</u>	Uhlandstr. 33 GS Ludwig-Uhland-Schule	Neubau 4-zügige GS	Neubau	<u>24.422.000 €</u>	2023 Q1	<u>2024 Q4</u>	Sanierungsbeginn des Bestandsgebäudes Uhlandstraße 33 nach Fertigstellung des GS-Neubaus
1186 Ref. V	<u>begonnen</u>	Erasmusstr. 13 SVE + KiGa	Ersatz- und Erweiterungsbau	Neubau	<u>9.778.000 €</u>	<u>2023 Q1</u>	<u>2024 Q4</u>	Neubau 4-gruppige SVE + 4-gruppiger KiGa
<u>1223</u>	<u>in Planung</u>	<u>Herriedener Str. 29</u> <u>MS Robert-Bosch-Schule</u>	<u>Sanierung der Rettungswege</u>	<u>Sanierung</u>	<u>891.000 €</u>	<u>2024 Q2</u>	<u>2024 Q4</u>	<u>Anmeldung zum MIP 2024-2027</u>
1146	<u>begonnen</u>	Pilotystr. 4	Sanierung für Interimsnutzung	Sanierung	<u>5.257.000 €</u>	2022 Q4	2025 Q2	Sanierungsbeginn des Bestandsgebäudes Uhlandstraße 33 nach erfolgtem Umzug der MS in das Interimsgebäude Pilotystr. 4
			1. BA A-/B-Bau			2022 Q4	<u>2023 Q4</u>	
			2. BA C-Bau			2023 Q4	<u>2025 Q2</u>	

650	begonnen	Maiacher Str. GS + MS Maiacher Str. 6-8	Neubau 3-zügige GS und 6-zügige MS und Betreuung 1. BA Neubau Schulgebäude 2. BA Abriss Altbau GS sowie Neubau 3- fach und 1-fach Sporthallen & Freianlagen	Neubau	157.301.000 €	2022 Q1 2022 Q1 2024 Q1	2025 Q3 2023 Q4 2025 Q3	Umzug MS Friedrich-Wilhelm-Herschel in den Neubau
1024 Ref. V	in Planung	Fischbacher Hauptstr. 118 GS Fischbach	Neubau Hort und 1-fach Sporthalle mit Schulerweiterung	Neubau	16.622.000 €	2024 Q1	2025 Q4	
564	begonnen	Erasmusstr. 11 GS Henry-Dunant-Schule	Neubau 5-zügige GS mit 2-fach Halle + Betreuung	Neubau	53.016.000 €	2023 Q2	2026 Q1	
1026	begonnen	Schultheißallee 1 Martin-Behaim-Gymnasium	Neubau mit 7-fach Halle und Mensa	Neubau	192.392.000 €	2023 Q1	2026 Q3	
1152	in Planung	Breslauer Str. B13 - BON	Neubau	Neubau	51.692.000 €	2023 Q3	2026 Q3	
756	begonnen	Am Thoner Espan 10 GS Thoner Espan	2. BA Neubau 3-fach Sporthalle Außenanlagen	Neubau	40.221.000 €	2020 Q4 2020 Q4 2024 Q3	2026 Q3 2024 Q2 2026 Q3	
804	begonnen	Fürreuthweg 95 GS Eibach	Neubau 3,5-zügige GS + 6 DFK-Klassen sowie Betreuung und KiHo 1. BA Schulgebäude 2. BA Außenanlagen	Neubau	37.442.000 €	2023 Q1 2023 Q1 2026 Q1	2026 Q4 2025 Q3 2026 Q4	
583	in Planung	Adam-Kraft-Str. 2 GS St. Johannis	Generalsanierung (Unterrichtskapazität für 10 Klassen und Bereuung)	Sanierung	29.010.000 €	2024 Q3	2027 Q3	Zielgröße: 4-zügige GS und Betreuung (unter Einbeziehung des Objekts Lange Zeile 31)
1165	in Planung	Breslauer Str. Neugründung Schulzentrum	Neubau Schulzentrum RS + Gym	Neubau	207.900.000 €	2025 Q3	2028 Q2	Neubau 5-zügiges Gym + 5-zügige RS sowie Mensa und zwei 3-fach Sporthallen; Errichtung der Freisportanlagen auf dem Vfl-Areal
1025	begonnen	Weddigenstr. 21 Neues Gymnasium Nürnberg	Sanierung und Neubau 1. BA: Neubau Fachklassen- und Unterstufengebäude sowie Umbau der ehemaligen Sporthallen in ein Kunsthaus 2. BA: Sanierung Haupthaus und Umbau IZBB-Gebäude	Sanierung + Neubau	117.858.000 €	2023 Q2 2023 Q2 2026 Q1	2028 Q3 2025 Q4 2028 Q3	
232	begonnen	Pommernstr. 10 Schulzentrum Südwest	Neubau 1. BA 3-fach Sporthalle Ost 2. BA Schulgebäude 3. BA 4-fach Sporthalle Nord	Neubau	206.936.000 €	2021 Q2 2021 Q2 2023 Q1 2026 Q3 2026 Q3	2028 Q4 2023 Q2 2026 Q3 2028 Q4	
1097	in Planung	Tiefes Feld Gymnasium und GS	Neubau Gymnasium sowie GS + Betreuung	Neubau	154.427.000 €	2029 Q1	2032 Q3	Neubau 5-zügiges Gym und 3-zügige GS + Betreuung (ÖPP-Maßnahme - daher grundsätzlich kein BIC-Verfahren)
871	in Planung	Brunecker Str. GS	Neubau 5-zügige GS mit 2-fach Halle + Betreuung	Neubau	55.000.000 €	n.n.	n.n.	
	in Planung	Standort noch nicht bekannt B5/B14	Einhauslösung		n.n.	n.n.	n.n.	Verfahren wurde aus Gründen der Wirtschaftlichkeit aufgehoben