



## I. Anmeldung

TOP: \_\_\_\_\_

**Bau- und Vergabeausschuss**  
**Sitzungsdatum 20.03.2018**  
**öffentlich**

**Betreff:**  
**Fürther Straße 244d, Kulturwerkstatt auf AEG**  
**hier: Nachtragsobjektplan**

**Anlagen:**  
- Entscheidungsvorlage

**Bisherige Beratungsfolge:**

Gremium	Sitzungsdatum	Bericht	Abstimmungsergebnis		
			angenommen	abgelehnt	vertagt/verwiesen
Bau- und Vergabeausschuss	24.09.2013	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Sachverhalt (kurz):**

Mit der Eröffnung der Kulturwerkstatt auf AEG hat das Amt für Kultur und Freizeit eine große Kultureinrichtung in Muggenhof erhalten, in dem das Kulturbüro Muggenhof, der KinderKunstRaum, die Musikschule Nürnberg sowie, als externe Nutzer, das Centro Español und die Akademie für Schultheater und Theaterpädagogik untergebracht sind.

Die Eröffnung fand am 11.11.2016 statt.

Im September 2013 wurde der Objektplan mit einer Gesamtkostensumme in Höhe von 16,09 Mio. EUR genehmigt. Mehrkosten in Höhe von 360.000 EUR für eine zusätzliche Gasdrainage unter der Bodenplatte in Absprache mit UwA und SUN wurden in einem Nachtrags-BRL durch Herrn Ref. VI am 26.10.2015 genehmigt.

Inhalt des aktuellen vorliegenden Nachtragsobjektplans sind die auf Basis der aktuellen Kostenverfolgung berechneten Kosten. Steigerungen gegenüber der Kostenberechnung haben sich vor allem aus Störungen im Bauablauf, Planungsanpassungen aufgrund des Bestandes und Honoraranpassungen (HOAI 2016) ergeben. In den hier vorliegenden Kosten sind Risikobeträge berücksichtigt, die sich aus noch offenen Forderungen ergeben (ca. 240.000 EUR). Die prognostizierten Mehrkosten betragen in der Summe aller Teilbeträge 1,21 Mio EUR gegenüber den genehmigten Gesamtkosten von 16.450.000 EUR. Die Mehrkosten wurden bereits anlässlich der Einweihung kommuniziert.

Die Finanzierung erfolgt aus dem MIP 2018ff Nr. 10 Kulturwerkstatt AEG-Gelände.

**Beschluss-/Gutachtenvorschlag:**  
siehe Beilage

**1. Finanzielle Auswirkungen:**

- Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

- Nein (→ weiter bei 2.)

- Ja

- Kosten noch nicht bekannt

- Kosten bekannt

<b><u>Gesamtkosten</u></b>	1.210.000 €	<b><u>Folgekosten</u></b>	€ pro Jahr
		<input type="checkbox"/> dauerhaft	<input type="checkbox"/> nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	1.210.000 €	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	€	davon Personalkosten	€ pro Jahr

**Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?**

(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

- Ja

- Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

**2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:**

- Nein (→ *weiter bei 3.*)
- Ja
  - Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans
  - Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von  Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)
  - Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

**2b. Abstimmung mit OrgA ist erfolgt** (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

- Ja
- Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

**3. Diversity-Relevanz:**

- Nein
- Ja

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:  
Die Vergabe erfolgt unter Beachtung vergaberechtlicher Grundsätze. Da keine Auswirkungen auf Chancengleichheit und bestimmte Personengruppen zu erwarten sind, ist das Vorhaben nicht diversity-relevant

**4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:**

- RA** (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)
- 
- 
- 

II. Herrn OBM

III. Ref. VI / H

Nürnberg,  
Referat VI

(4201)