

Übersicht zu Nachtragsquoten im Betrachtungszeitraum 2014-2017

Lfd.Nr.	Geschäftsbereich	Straße, Hausnr.	MASSNAHMEN DER BAUPAUSCHALE Fertiggestellte Maßnahmen mit BRL bzw. Objektplan ab 2014	Kostenberechnungen in EUR Zeitpunkt Objektplan	Kostenfeststellung / Prognose bei Abrechnung 2017 (kursiv)	Prozentuale Abweichung gegenüber Objektplan bzw. BRL Genehmigung	BRL Kategorie
2	2.BM	Adolf-Braun-Str. 60	Sportanlage Muggenhof: Sanierung der Waschanlagen und Heizungsanlage	192.000,00	184.137,89	-4,09%	BP 2015
4	2.BM	Hermann-Kolb-Str. 55a	Sanierung WC-Anlagen Herren	57.000,00	30.027,02	-47,32%	BP 2014
5	2.BM	Luther-King-Str. 14	Sanierung Ziegeldächer	222.000,00	155.508,55	-29,95%	BP 2014
6	2.BM	Neunhofer Hauptstr. 73	Erneuerung der Fenster an der Nordseite und Erneuerung von Eingangstüren	244.093,50	320.000,00	31,10%	BP 2016
7	2.BM	Neunhofer Hptstr. 73	Turnhalle Sanierung der Duschen	173.000,00	150.000,00	-13,29%	BP 2015
8	2.BM	Reutleser Straße 6	Dachsanierung im Bereich Aula	77.000,00	126.162,19	63,85%	BP 2014
9	2.BM	Veilhofstr. 30	FW 2, Fassadensanierung	90.000,00	84.883,26	-5,69%	BP 2015
10	3.BM	Ambergerstr.25	Erneuerung Fenster, Nordfassade, Süd- und Westfassade	490.000,00	490.000,00	0,00%	BP 2015
11	3.BM	Augustenstraße 30	B 1, Hochhaus, Sanierung Dach über Eingangshalle	240.000,00	257.516,00	7,30%	BP 2014
12	3.BM	Augustenstraße 30	B1, Erneuerung der Fernwärmeleitung; teilweise als Notmaßnahme in 2014	357.210,00	357.210,00	0,00%	BP 2016
13	3.BM	Äußere Bayreuther Str 8	BBZ, Erneuerung Beleuchtung Turnhalle Bauteil D, Bereiche 1+2 (Zuschussmaßnahme)	244.000,00	244.000,00	0,00%	BP 2014
14	3.BM	Äußere Bayreuther Str.8	Anlage 6, Kfz Halle, Erneuerung des Lüftungszentralgerätes	232.000,00	210.000,00	-9,48%	BP 2015
15	3.BM	Äußere Bayreuther Str.8	BBZ Erneuerung Turnhallenboden	392.000,00	320.000,00	-18,37%	BP 2015
16	3.BM	Äußere Bayreuther Str.8	Max-Scherer-Haus: Flachdachsanierung Technikzentrale	78.586,20	30.000,00	-61,83%	BP 2016
18	3.BM	Dunantstraße 10	Grundschule, Erneuerung des Schulhofbelags	150.000,00	140.000,00	-6,67%	BP 2014
19	3.BM	Eichstätter Straße 11	Erneuerung Turnhallenboden	142.884,00	142.884,00	0,00%	BP 2016
21	3.BM	Hintere Insel Schütt	VS Insel Schütt, Turnhalle Nord, Erneuerung der Decke inkl. Beleuchtung; Turnhalle Nord und Süd, Erneuerung Fenster und Einbau Prallwände	200.000,00	274.918,32	37,46%	BP 2014
22	3.BM	Hopfengartenweg 23	GS, Turnhalle, Erneuerung der Decke inkl. Beleuchtung	150.000,00	80.990,11	-46,01%	BP 2014
23	3.BM	Hummelsteiner Weg 25	Flachdachsanierung Hausmeisterwohnung und Verbindungsgang	88.111,80	75.000,00	-14,88%	BP 2016
24	3.BM	Hummelsteiner Weg 25	Flachdachsanierung Verwaltungsbereich, Musiksaal	300.000,00	257.923,19	-14,03%	BP 2015
25	3.BM	Hummelsteiner Weg 25	MS, Turnhalle, Dachsanierung	150.000,00	65.177,00	-56,55%	BP 2014
26	3.BM	Innerer Laufer Platz	Willstätter Gymnasium: Fenstererneuerung Ostfassade	475.000,00	276.408,00	-41,81%	BP 2015
27	3.BM	Innerer Laufer Platz 11	Willstätter Gymnasium, Erneuerung Fenster Nordfassade	476.280,00	336.000,00	-29,45%	BP 2016
28	3.BM	Innerer Laufer Platz 3	Willstätter Gymnasium, Turnhalle, Erneuerung Lüftungsanlage	330.000,00	360.000,00	9,09%	BP 2014
29	3.BM	Labenwolfstr.10	Labenwolf-Gymnasium, Fenstererneuerung B-Bau (West- und Ostfassade)	450.000,00	400.000,00	-11,11%	BP 2014
30	3.BM	Labenwolfstraße 10	Sanierung und WDVS Sandsteinverkleidung B-Bau Südfassade	267.907,50	267.907,50	0,00%	BP 2016
31	3.BM	Leerstetterstr.3	Turnhalle, Sanierung Flachdach	155.000,00	130.000,00	-16,13%	BP 2015
32	3.BM	Merseburgerstr.2	VSR Veit Stoß Realschule, Erneuerung der Beleuchtung und Einbau GLT	252.428,40	252.428,40	0,00%	BP 2016
33	3.BM	Nunnenbeckstr. 40	B 12, Fenstererneuerung Merkelsgasse	230.000,00	223.290,92	-2,92%	BP 2014

Übersicht zu Nachtragsquoten im Betrachtungszeitraum 2014-2017

Lfd.Nr.	Geschäftsbereich	Straße, Hausnr.	MASSNAHMEN DER BAUPAUSCHALE Fertiggestellte Maßnahmen mit BRL bzw. Objektplan ab 2014	Kostenberechnungen in EUR Zeitpunkt Objektplan	Kostenfeststellung / Prognose bei Abrechnung 2017 (kursiv)	Prozentuale Abweichung gegenüber Objektplan bzw. BRL Genehmigung	BRL Kategorie
35	3.BM	Pilotystraße 4	Sanierung der Duschen und Umkleiden Turnhalle	160.000,00	156.000,00	-2,50%	BP 2015
36	3.BM	Preißlerstraße 6	Mittelschule, Turnhalle, Dachsanierung	350.000,00	200.000,00	-42,86%	BP 2014
38	3.BM	Schnieglinger Straße 38	Erneuerung aller Verblechungen an 2 Laternen, Giebel- und Traufbereichen einschl. Sanierung Dachflächen	496.845,30	496.845,00	0,00%	BP 2016
39	3.BM	Schönweißstr. 7	B4; Erneuerung der Haupteingangstüren	125.023,50	60.000,00	-52,01%	BP 2016
40	3.BM	Sielstraße 15	Sanierung der Sandsteinfassade und Erneuerung der Fenster	476.280,00	476.280,00	0,00%	BP 2016
42	3.BM	Tetzelgasse 20	Johannes-Scharrer-Gymnasium, Erneuerung der Großkälteanlage für RLT	150.000,00	161.000,00	7,33%	BP 2014
43	3.BM	Tetzelgasse 20	Johannes-Scharrer-Gymnasium, Erneuerung MSR Technik f. d. Lüftungsanlage, zentrale Luftaufbereitung, Garagenabluft	150.000,00	138.982,94	-7,34%	BP 2014
44	3.BM	Tetzelgasse 20	Johannes-Scharrer-Gymnasium, Umbau Heizzentrale	148.819,64	150.000,00	0,79%	BP 2016
45	3.BM	Tetzelgasse 20	JSG Altbau, Nordflügel, Erneuerung Dacheindeckung	480.000,00	520.000,00	8,33%	BP 2016
46	3.BM	Tetzelgasse 20	JSG Altbau, Südostflügel, Erneuerung Dacheindeckung	480.000,00	480.000,00	0,00%	BP 2015
47	3.BM	Thusneldastraße 5	Dachsanierung Bieberschwanzdeckung	475.000,00	593.491,50	24,95%	BP 2015
48	3.BM	Thusneldastraße 5	Erneuerung Fenster Ost- und Nordfassade	431.386,20	330.000,00	-23,50%	BP 2016
51	Ref. I/II	Burgstr. 4	Fenstererneuerung Innenhof	205.000,00	151.352,33	-26,17%	BP 2014
52	Ref. I/II	Burgstraße 4	Einbau einer flächendeckenden Brandmeldeanlage	310.000,00	102.438,11	-66,96%	BP 2015
53	Ref. I/II	Burgstraße 4	Fenstersanierung Innenhof	323.000,00	269.505,73	-16,56%	BP 2015
54	Ref. I/II	Hauptmarkt 18	Verbesserung des baulichen Brandschutzes einschl. Umbau für Projektbüro Ref. IV im Dachgeschoss	305.833,50	305.833,50	0,00%	BP 2016
55	Ref. I/II	Theresienstr. 1	Einbau einer flächendeckenden Brandmeldeanlage	309.000,00	309.000,00	0,00%	BP 2015
58	Ref.IV	Irrerstraße 21	Verwaltung Spielzeugmuseum, Sanierung Flachdach und Dämmung des Daches	371.000,00	420.043,17	13,22%	BP 2014
59	Ref.IV	Königstr. 93	Künstlerhaus, Erneuerung der Heizungsübergabestation inkl. Verteiler, Regelung der Heizkreise und Fernwärme	123.573,82	100.000,00	-19,08%	BP 2016
60	Ref.IV	Königstr. 93	Künstlerhaus: Einbau Kinosaal 2, Filmhauskino	472.000,00	505.000,00	6,99%	BP 2015
61	Ref.IV	Königstraße 93	Künstlerhaus, Altbau, Sanierung WC-Anlagen Damen u. Herren, EG u. Zw.Gesch.	130.000,00	131.617,88	1,24%	BP 2014
62	Ref.IV	Michael-Ende-Str. 17	KinderKulturzentrum, Austausch der Fenster und Fassadenanstrich, Südost- und Südwestfassade	100.000,00	85.600,00	-14,40%	BP 2015
63	Ref.IV	Röthenbacher Hauptstr. 74	Kulturladen Röthenbach, Ertüchtigung Dach Vorderhaus	486.114,30	500.000,00	2,86%	BP 2016
64	Ref.IV	Untere Kreuzgasse 35	Denkmalstadel, Hausschwammsanierung	213.000,00	213.000,00	0,00%	BP 2014
67	Ref.IV	Zweibrückener Straße 54	Bunkeranlage, Sanierung Ziegeldach (Sicherheitsgefahr)	205.000,00	154.567,79	-24,60%	BP 2014
69	Ref.V	Dietzstraße 4	Teilerneuerung von 5 Aufzugsanlagen	243.004,01	248.000,00	2,06%	BP 2016
73	Ref.V	Julius-Leber-St. 106	HfK, Anbau Raum für Hausaufgabenbetreuung	350.000,00	278.000,00	-20,57%	BP 2014

Übersicht zu Nachtragsquoten im Betrachtungszeitraum 2014-2017

Lfd.Nr.	Geschäftsbereich	Straße, Hausnr.	MASSNAHMEN DER BAUPAUSCHALE Fertiggestellte Maßnahmen mit BRL bzw. Objektplan ab 2014	Kostenberechnungen in EUR Zeitpunkt Objektplan	Kostenfeststellung / Prognose bei Abrechnung 2017 (kursiv)	Prozentuale Abweichung gegenüber Objektplan bzw. BRL Genehmigung	BRL Kategorie
74	Ref.V	Julius-Leber-Str. 106	Flachdach Altbau	214.344,00	214.344,00	0,00%	BP 2016
85	Ref.VII	Bayernstr. 100	Kongresshalle Bereich Dokuzentrum: Instandsetzung der Natursteinfassade	400.000,00	281.000,00	-29,75%	BP 2015
86	Ref.VII	Bayernstr. 98	Volksfestplatz, Austausch von 20 Niederspannungsverteiltern	160.000,00	160.939,40	0,59%	BP 2015
87	Ref.VII	Gleißhammer 2-6	Zeltnerschloss, Hofsanierung mit barrierefreiem Zugang	179.795,70	210.603,59	17,13%	BP 2016
93	Ref.VII	Regensburger Str. 400-414	Kanalsanierung und Aufmauern von Schachthälsen	180.000,00	202.119,13	12,29%	BP 2014
Gesamtsummen				16.110.521,37	14.847.936,42		
Prozentualer Abweichung über die Summe aller fertiggestellten Maßnahmen						-7,84%	
Anzahl der Maßnahmen						61	