

Übersicht zu Nachtragsquoten im Betrachtungszeitraum 2014-2017

Lfd.Nr.	Geschäftsbereich	Straße, Hausnr.	MASSNAHMEN IM MIP Fertiggestellte Maßnahmen mit BRL bzw. Objektplan ab 2014	Kostenberechnungen in EUR Zeitpunkt Objektplan	Kostenfeststellung / Prognose bei Abrechnung 2017 (kursiv)	Prozentuale Abweichung gegenüber Objektplan bzw. BRL Genehmigung	BRL Kategorie
1	OBM	Hauptmarkt	Schöner Brunnen	871.200,00	1.071.000,00	22,93%	MIP
3	2.BM	Am Tiergarten	Delphinarium 2	1.223.000,00	1.323.000,00	8,18%	MIP
17	3.BM	Äußere Bayreuther Straße 8	Ringtausch der beruflichen Schulen: (BBZ) Fotografen -MIP Pauschale Schulsanierung	699.000,00	400.000,00	-42,78%	MIP
20	3.BM	Herschelplatz	Grund- und Hauptschule - CONTAINER	1.100.000,00	750.000,00	-31,82%	MIP
34	3.BM	Paniersplatz	Dach und Fassadensanierung - NOTMASSNAHME	1.145.000,00	1.382.326,00	20,73%	MIP
37	3.BM	Salzbrunner Straße	Astrid- Lindgren-Schule, Standsicherung	550.000,00	473.229,45	-13,96%	MIP
41	3.BM	Striegauerstraße	Container Sanierung (Notmaßnahme) Auflagen aus BS	1.040.000,00	715.000,00	-31,25%	MIP
56	Ref.IV	Frankenstraße 200	Z-Bau 1. Bauabschnitt	5.310.000,00	7.540.000,00	42,00%	MIP
57	Ref.IV	Fürtherstraße 244 a	Auf AEG	16.090.000,00	17.700.000,00	10,01%	MIP
65	Ref.IV	Veilhofstraße	Sebastianspital, Umbau für die Hochschule für Musik	39.950.000,00	40.000.000,00	0,13%	MIP
66	Ref.IV	Zeppelintribüne /-feld	Vorbereitung der Generalsanierung (Musterflächen)	3.000.000,00	2.470.000,00	-17,67%	MIP
70	Ref.V	Fürreuthweg	Zentralhort 3gruppig	2.645.234,00	2.395.000,00	-9,46%	MIP
72	Ref.V	Hopfengartenweg 25	Generalsanierung und Erweiterung um KiHo (1)	4.846.000,00	4.820.000,00	-0,54%	MIP
76	Ref.V	Rothenburger Straße	Generalsanierung Familienzentrum und ASD	10.252.000,00	10.252.000,00	0,00%	MIP
77	Ref.V	Van-Gogh Straße	Neubau Familienzentrum	6.000.000,00	5.800.000,00	-3,33%	MIP
78	Ref.V	Welserstraße	Hort 3 gruppig	3.667.000,00	3.826.000,00	4,34%	MIP
79	Ref.VI	Bauhof	Sanierung des Parkdecks, BoB	561.000,00	482.080,00	-14,07%	MIP
83	Ref.VII	Äußere Laufer Gasse 25	Klimaanlage Schalterbereich	620.000,00	697.000,00	12,42%	MIP
88	Ref.VII	Leyher Straße	Neubau Marktamt	1.552.715,00	1.450.000,00	-6,62%	MIP
89	3.BM	Kalreutherstraße 130	Sanierung der Rettungswegen an Schulen	470.770,00	370.000,00	-21,41%	MIP
90	3.BM	Sielstraße 15	Sanierung der Rettungswegen an Schulen	792.500,00	650.000,00	-17,98%	MIP
91	3.BM	Paniersplatz 37	Sanierung der Rettungswegen an Schulen	550.000,00	550.000,00	0,00%	MIP
92	3.BM	Herschelplatz 1	Sanierung der Rettungswegen an Schulen	742.300,00	742.300,00	0,00%	MIP
93	3.BM	Holzgartenstr. 14	Sanierung der Rettungswegen an Schulen	273.491,00	180.000,00	-34,18%	MIP
Gesamtsummen				103.951.210,00	106.038.935,45		
Prozentualer Abweichung über die Summe aller fertiggestellten Maßnahmen						2,01%	
Anzahl der Maßnahmen						24	

Standardabweichung 19,82%