



Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Bau- und Vergabeausschuss	09.07.2019	öffentlich	Bericht

Betreff:

**Van-Gogh-Straße 5, Neubau Haus für Kinder
hier: Abschlussbericht**

Anlagen:

Ansicht
Luftbild_2018
Luftbild_2014

Bericht:

Der Bau- und Vergabeausschuss hat am 18.11.2014 den Objektplan für den Neubau des Hauses für Kinder, Van-Gogh-Str. 5 in Worzeldorf mit Gesamtbaukosten von 6.000.000 EUR genehmigt. Am 14.03.2016 begannen die Bauarbeiten vor Ort. Die Übergabe und Inbetriebnahme des neuen Gebäudes erfolgte nach 18monatiger Bauzeit am 11.09.2017. Die Herstellung der Außenanlagen wurde im Dezember 2017 abgeschlossen.

Es wurde eine Einrichtung für ca. 150 Kinder geschaffen. Auf zwei Geschossen mit insgesamt ca. 1.600 m² entstanden eine 2-gruppige Kinderkrippe, ein 2-gruppiger Kindergarten und ein 3-gruppiger Hort. Für die drei Bereiche wurden eigene Außenbereiche mit Spielanlagen gestaltet und das Gelände neu modelliert und bepflanzt.
Das Gebäude entspricht dem Passivhausstandard.

Die abschließende Kostenfeststellung kann erst nach Abschluss der Entwicklungspflege der Außenanlagen im Jahr 2020 erfolgen. Die Gesamtkosten liegen voraussichtlich rd. 400.000 EUR unter den genehmigten Kosten.
Die geplanten Ausführungstermine wurden gehalten.

