

Jahresbauprogramm Radverkehr 2020

Maßnahme	Begründung	geschätzte Gesamtkosten (geschätzter Anteil Radweg)	AfV-Beschluss vorhanden, bzw. wann erfolgt Beschluss	Finanzierung aus Radwegeetat 2020	Sonstige Finanzierung	voraussichtlicher Baubeginn	Bemerkungen
Ziegelsteinstraße zw. Äußerer Bayreuther Straße und Heroldsberger Weg, Radfahrstreifen	Lückenschluss, Verkehrssicherheit	130.000 €	20.09.2018			2021 (verschoben)	Grunderwerb offen
Hinterm Bahnhof zw. Allersberger Straße und Osttunnel, gemeinsamer Geh- und Radweg	Lückenschluss, Verkehrssicherheit	620.000	24.10.2010; Bericht 26.07.2018	620.000 €		unbekannt	Herstellung durch DB
Kieslingstraße zwischen Leipziger Platz und Schafhofstraße, Radstreifen	Lückenschluss, Verkehrssicherheit	300.000 €	AfV 2020			2021 (verschoben)	Umplanung durch Vpl wegen StVO - Novelle
Regensburger Str, Dürrenhofstraße, Knoten, bei LSA-Umbau	Verbesserung der Verkehrssicherheit für Radfahrer und Fußgänger	360.000 €	12.12.2019		190.000 € (LSA-Topf)	2021 (verschoben)	Zuschussantrag 2021
Pillenreuther Straße zw. Wölckernstraße und Kopernikusplatz, Radfahrstreifen	Lückenschluss, Verkehrssicherheit	200.000 €	AfV 2020			2021 (verschoben)	Prüfung bei Vpl läuft noch
Adolf-Braun-Straße in Höhe Fuchsstraße, Radfahrstreifen	Lückenschluss, Verkehrssicherheit	565.000 €	12.04.2018	360.000 €	205.000,00 €	2020 (08-10)	Vergabe in Vorbereitung
Bartholomäusstraße/ Wöhrder Talübergang (Konrad-Adenauerbrücke und Bauvereinstraße, Radstreifen)	Lückenschluss, Verkehrssicherheit	2,40Mio	18.07.2019	400.000 €	2.000.000 € aus MIP Ansatz	Baubeginn 6. Juli 2020	
Temporärer Radweg Rothenburger Straße	Verkehrsversuch		19.06.2020	50.000 €		2020 (07)	
Neutorgaben / Johannisstraße, Aufstellflächen Fußgänger und Radfahrer	Lückenschluss, Verkehrssicherheit	910.000 €	15.11.2018	100.000 €	810.000,00 €	2020 (06-09)	im Zusammenhang mit Strab-Beschleunigung
Rehlinger Straße zw. Rehlinger Straße und S-Bahnhof Reichelsdorf, gemeinsamer Geh- / Radweg	Lückenschluss, Verkehrssicherheit	450.000 €	AfV 2021			unbekannt (verschoben)	Entwässerung noch nicht geklärt

Maßnahme	Begründung	geschätzte Gesamtkosten (geschätzter Anteil Radweg)	AfV-Beschluss vorhanden, bzw. wann erfolgt Beschluss	Finanzierung aus Radwegeetat 2020	Sonstige Finanzierung	voraussichtlicher Baubeginn	Bemerkungen
Spittlertorgraben sowie Kreuzung Westtor, gemeinsamer Geh- / Radweg, Verbreiterung	Verbesserung der Verkehrssicherheit für Radfahrer und Fußgänger	430.000 €	14.11.2013	80.000,00	350.000 €	Maßnahme fertiggestellt	Es wurden bereits 110.000 € aus dem Radwegeetat 2018 finanziert. Die zusätzlichen 80.000 € wurden in Abstimmung mit Vpl aus dem Radwegeetat 2020 zur Finanzierung der Nachträge zur Verfügung gestellt.

Fahrradstraßen							
Sandartstraße, Jagdstraße Umbau der Einmündung zum Kirchenweg		700.000 €	27.06.2019	600.000 €	100.000,00 €	2020	
Schloßstraße, Gleißhammerstraße, Dientzenhoferstraße, Balthasar-Neumann-Straße, Thäterstraße; 1. Abschnitt		560.000 €	27.06.2019	560.000 €		2020	
Muggenhofer Straße		390.000 €	27.06.2019	390.000 €		2020	in Vorbereitung
Friedrichstraße, Schweppermannstraße, Pilotystraße, Innerer Kleinreuther Weg		2.300.000 €	Ferienausschuss 22.04.2020			2022 (verschoben)	nach Möglichkeit Markierung und Beschilderung vorab in 2021
Kornmarkt, Dr-Kurt-Schumacher-Straße		250.000 €	AfV 2021			2021 (verschoben)	Abstimmungsprozess bei Vpl läuft - Veto FW
		8.165.000 €		3.160.000 €			