

**Mehrzweck-Interimsbau für Kapazitätserweiterung + Pavillon-Ersatzbau für die  
GS Dunant sowie für KiGa-Notprogramm; Dunantstraße 10, 90431 Nürnberg -  
Kostenberechnung**

**Datum 15.10.20**

<b>100 GRUNDSTÜCK</b>	<b>- €</b>
<b>200 HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN</b>	<b>34.921,36 €</b>
210 HERRICHTEN	- €
220 ÖFFENTLICHE ERSCHLIESSUNG	- €
230 NICHTÖFFENTLICHE ERSCHLIESSUNG	8.921,36 €
240 AUSGLEICHSMASSNAHMEN UND -ABGABEN	26.000,00 €
250 ÜBERGANGSMASSNAHMEN	- €
<b>300 BAUWERK - BAUKONSTRUKTION</b>	<b>737.437,57 €</b>
310 BAUGRUBE/ERDBAU	- €
320 GRÜNDUNG, UNTERBAU	43.696,80 €
330 AUSSENWÄNDE/VERTIKALE BAUKONSTRUKTIONEN, AUSSEN	- €
340 INNENWÄNDE/VERTIKALE BAUKONSTRUKTIONEN, INNEN	- €
350 DECKEN	- €
360 DÄCHER	- €
380 BAUKONSTRUKTIVE EINBAUTEN	15.610,03 €
390 SONSTIGE MASSNAHMEN FÜR BAUKONSTRUKTIONEN	678.130,74 €
<b>400 BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN</b>	<b>105.541,18 €</b>
410 ABWASSER-, WASSER-, GASANLAGEN	- €
420 WÄRMEVERSORGUNGSANLAGEN	- €
430 LUFTTECHNISCHE ANLAGEN	- €
440 ELEKTRISCHE ANLAGEN	- €
450 KOMMUNIKATIONS- UND INFORMATIONSTECHNISCHE ANLAGEN	- €
460 FÖRDERANLAGEN	- €
470 NUTZUNGSSPEZIFISCHE ANLAGEN	44.146,62 €
480 GEBÄUDEAUTOMATION	- €
490 SONSTIGE MASSNAHMEN FÜR TECHNISCHE ANLAGEN	61.394,56 €
<b>500 AUSSENANLAGEN</b>	<b>169.357,22 €</b>
510 ERDBAU	43.613,26 €
520 GRÜNDUNG/UNTERBAU	23.197,86 €
530 OBERBAU/DECKSCHICHTEN	20.168,64 €
540 BAUKONSTRUKTIONEN	- €
550 TECH. ANLAGEN IN AUSSENANLAGEN	37.144,85 €
560 EINBAUTEN IN AUSSENANLAGEN	4.832,35 €
570 VEGETATIONSFLÄCHEN	- €
590 SONSTIGE MASSNAHMEN FÜR AUSS.	40.400,26 €
<b>600 AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE</b>	<b>151.511,08 €</b>
610 ALLGEMEINE AUSSTATTUNG	151.511,08 €
620 BESONDERE AUSSTATTUNG	- €
630 INFORMATIONSTECHNISCHE AUSSTATTUNG	- €
640 KÜNSTLERISCHE AUSSTATTUNG	- €
650 SONSTIGE AUSSTATTUNG	- €
<b>700 BAUNE BENKOSTEN OHNE 760</b>	<b>335.655,15 €</b>
<b>760 ALLGEMEINE BAUNE BENKOSTEN &gt;&gt; 765 BETRIEBSKOSTEN NACH DER ABNAHME &gt;&gt; CONTAINERMIET</b>	<b>927.242,89 €</b>
RUNDUNG	333,55 €
<b>SUMME [BRUTTO]</b>	<b>2.462.000,00 €</b>