

	Objektplan (Stand: 07/2017)	BVK		Kostenfortschreibung nach Ausschreibungen Straße und Grün (Stand: 02/2019)	BVK		Kostenstand Nachtragsobjektplan Stand 11/21 (incl. Prognose)	BVK €	
I. Zusammenstellung der Gesamtbaukosten									
Straßenbauarbeiten	3.921.561,00 EUR	2,50%	98.039,03 €	5.175.635,73 €	2,50%	129.390,89 €	6.305.584,23 €	157.639,61 €	
Verkehrsanlagen	3.355.561,00 EUR			4.635.635,73 €			5.541.287,77 € (2,3,5,6,7,9)		
Spartenverlegungen:	80.000,00 EUR			80.000,00 €			7.000,00 €		
Vermessung	15.000,00 EUR			15.000,00 €			5.000,00 €		
Prüfungen SUN	50.000,00 EUR			50.000,00 €			88.000,00 €		
Entsorgung Aushub/Kampfmittel	360.000,00 EUR			360.000,00 €			580.000,00 €		
Lagerkosten Aushub	0,00 EUR			0,00 €			50.000,00 €		
Gutachterliche Begleitung Pflasterarbeiten	10.000,00 EUR			10.000,00 €			6.230,33 € abgeschl.		
Kampfmittelbegleitung	16.000,00 EUR			0,00 €			0,00 €		
Markierung	20.000,00 EUR			20.000,00 €			2.000,00 €		
Kleinleistungen	5.000,00 EUR			5.000,00 €			16.000,00 €		
Lagerentnahmen, Interne Leistungen							7.000,00 €		
Mobilstation Scouter							3.066,13 € abgeschl.		
Straßenbeleuchtung	330.950,00 EUR	15,00%	49.642,50 €	330.950,00 €	15,00%	49.642,50 €	330.950,00 €	49.642,50 €	
Lichtsignalanlagen	170.000,00 EUR	15,00%	25.500,00 €	170.000,00 €	15,00%	25.500,00 €	186.088,52 € abgeschl.	6.665,00 €	
Straßenbegleitgrün, Rasenparterre	552.000,00 EUR	2,50%	13.800,00 €	753.000,00 €	2,50%	18.825,00 €	864.661,00 € (7, 8)	28.000,00 €	
Architektenleistung RSLA Lph 5-9 (Frei- u. Verkehrsanlagen)	450.000,00 EUR	2,50%	11.250,00 €	450.000,00 €	2,50%	11.250,00 €	450.000,00 €	11.250,00 €	
Zwischensumme	<u>5.424.511,00 EUR</u>			<u>6.879.585,73 €</u>			<u>8.137.283,75 €</u>		
Summe BVK	198.231,53 EUR		198.231,53 €	229.583,39 €		234.608,39 €	253.197,11 €	253.197,11 €	
3 % Teuerungszuschlag aus	5.622.742,53 EUR			0,00 €			0,00 €		
5 % Unvorhergesehenes aus	5.791.424,80 EUR			355.458,46 €			0,00 €		
19 % Mehrwertsteuer aus	6.080.996,04 EUR			1.418.279,24 €			1.594.191,36 €		
Summe Straßen- und Freiflächenbau:	7.236.385,29 EUR (Objektplansumme 21.07.2017)			8.882.906,82 €			9.984.672,22 €		
Nur nachrichtlich (Kosten im AfS):									
Planungskosten Stpl:	356.000,00 EUR	Stpl		356.000,00 €			356.000,00 € Stpl		
Grunderwerb DB:	400.000,00 EUR	LA		400.000,00 €			400.000,00 € LA		
Fahrradparkhaus incl. Baunebenkosten:	1.450.000,00 EUR	PEG		1.450.000,00 €			0,00 € (eigener MIP-Ansatz)		
Brunnen incl. Baunebenkosten:	425.000,00 EUR	H		0,00 €			0,00 € (entfallen)		
Kunst incl. Wettbewerbskosten:	140.000,00 EUR	H		140.000,00 €			148.000,00 € H		
Gesamtbaukosten:	10.007.385,29 EUR			11.228.906,82 €			10.888.672,22 €		
Gesamtbaukosten gerundet:	<u>10.008.000,00 EUR</u>			<u>11.229.000,00 €</u>			<u>10.889.000,00 €</u> (Neue Gesamtbaukosten, MIP-relevant)		

 = erheb. Kostensteigerungen