

## Erläuterungen zum Nachtragsobjektplan

- I. Die Landschaftsbauarbeiten für die Sanierung des Cramer-Klett-Parks wurden öffentlich ausgeschrieben und planmäßig ausgeführt.

Ursachen für eine erneute Kostensteigerung waren ungeplante Kosten nach Fertigstellung zur Erneuerung der Parkbeleuchtung, Abplankungen der neuen Blumenbeete um vor Vandalismus zu schützen und bisher nicht berücksichtigte Eigenleistungen der Werkstätten.

Eine nachträgliche Änderung der Planung erfolgte nicht.

Die Mehrkosten können folgendermaßen finanziert werden:

E5510087400U Masterplan	60.000,00 €
Bisherige Gesamtkosten:	1.882.000,00 €
<b>Neue Gesamtkosten:</b>	<b>1.942.000,00€</b>

Nürnberg, den 10.02.2022  
SÖR/1-G/2  
i.A.