
Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Bau- und Vergabeausschuss	24.03.2022	öffentlich	Beschluss

Betreff:

**Reutersbrunnenstr. 12 Neubau 6-gruppiger Hort und 8 AUR in Modulbauweise
hier: Objektplan**

Anlagen:

Lageplan_RB12
Pläne_RB12
Planungs- und Kostendatenblatt
Entscheidungsvorlage
Klimacheck

Sachverhalt (kurz):

Zwischen dem Hauptgebäude der ehemaligen Feuerwache 1 und der Reutersbrunnenschule, Reutersbrunnenstr. 12, soll aufgrund stark gestiegener Schülerzahlen in diesem Stadtteil kurzfristig ein Gebäude mit 8 Klassenzimmer und 150 Hortplätzen (Kombimodell) entstehen. Das Gebäude wird im Erschließungskern aus Stahlbeton errichtet. Beidseitig hiervon werden die Nutzungseinheiten in Modulbauweise angeordnet, um die Bauzeit zu verkürzen.

Die Maßnahme wurde wegen der Eilbedürftigkeit ohne BIC-Prozess erstmals in den Haushalt 2021-2024 unter der MIP-Nr. 1140 eingestellt.

Gemäß der Kostenberechnung belaufen sich die voraussichtlichen Gesamtkosten brutto auf 19.421.000 EUR. Für die Maßnahme wurde ein Zuwendungen bei der Regierung v. Mittelfranken beantragt. Es wird von einer Förderung nach BayFAG, Art. 10 für die Schule in Höhe von 2.849.000 EUR und für den Kinderhort in Höhe von 1.596.000 EUR ausgegangen.

Die Finanzierung erfolgt aus dem Mittelfristigen Investitionsplan 2022-2025 mit 18.000.000 EUR und - vorbehaltlich der Mittelbewilligung durch Stk - aus der Planungsmittel-Pauschale Nr. 7 mit 1.421.000 EUR.

Der Objektplan wird dem Bau- und Vergabeausschuss zur Genehmigung vorgelegt.

1. Finanzielle Auswirkungen:

- Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

- Nein (→ weiter bei 2.)

- Ja

- Kosten noch nicht bekannt

- Kosten bekannt

<u>Gesamtkosten</u>	19.421.000 €	<u>Folgekosten</u>	€ pro Jahr
		<input type="checkbox"/> dauerhaft	<input type="checkbox"/> nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	19.421.000 €	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	€	davon Personalkosten	€ pro Jahr

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

- Ja

- Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

- Nein (→ weiter bei 3.)

- Ja

- Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

- Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

- Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

- Ja
 Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

- Nein
 Ja

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Es wurde eine barrierefreie Erschließung des Gebäudes geschaffen.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

- RA** (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)
 SchA
 J
 Stk/2 BIC Geschäftsstelle

Beschlussvorschlag:

Der Bau-und Vergabeausschuss genehmigt die Durchführung der o.g. Maßnahme vorbehaltlich der Bewilligung der Zuwendungen durch die Regierung v. Mittelfranken und beauftragt die Verwaltung mit der Durchführung der Baumaßnahme.

Nach der Kostenberechnung belaufen sich die voraussichtlichen Gesamtkosten brutto auf 19.421.000 Euro.

Die Finanzierung erfolgt nach Abstimmung mit StK/2 BIC Geschäftsstelle aus der MIP-Nr. 1.140 mit 18.000.000 Euro und der Planungsmittel-Pauschale Nr. 7 mit 1.421.000 Euro.

Es werden Fördermittel für die Schule in Höhe von 2.849.000 Euro und für den Kinderhort in Höhe von 1.596.000 Euro erwartet.