

17. Aktuelle Baumaßnahmen und Planungen des Ausbaus der Kita-Betreuungsplätze für 2023 und 2024

Neue Plätze mit geplanter Fertigstellung im Jahr 2023

Einrichtungsart	Straßenname	Planungszone	Betriebsträger	neue Plätze Krippe	neue Plätze Kiga	neue Plätze Hort	vorauss. Betriebsbeginn	Bemerkungen
Haus für Kinder	Dientzenhofer Str.	Mögeldorf	Sportissimo	24	50	50	2023	Inbetriebnahme Krippe+KiGA 11/2023 / Hort 2024
Haus für Kinder	Tafelfeldstr. 41	Südstadt	Villa Kunterbunt	12	25		2023	In Betrieb seit 6/2023
Haus für Kinder; integrativ	Dr.-Carlo-Schmidt-Str.	St. Jobst	Montessori Förderkreis Nbg.		5		2023	Privatschule: bisher: 40/95/65 / nach Neubau in Betrieb mit aktuell: 40/100/65
Haus für Kinder	Brunner Hauptstr.	Fischbach	AWO	12	50		2023	In Betrieb seit 3/2023
Hort	Burgkmairstr. 10	Nordstadt	Glitzerdrache			25	2023	
Kindergarten	Palmenhofbunker/ Splittertor	St. Lorenz	LoJa; Stadt baut		50		2023	
Hort	Fürther Str. 285	Muggenhof	Stadt			125	2023	In Betrieb
GTP	Neumühlweg	Gebersdorf		10			2023	In Betrieb
GTP	Carossaweg	LW NO		10			2023	
GTP	Gottfriedstraße	Zabo		10			2023	In Betrieb
Hort am Förderzentrum	Striegauer Str.		Stadt			75	2023	In Betrieb
Plätze jeweils im Krippen-, Kindergarten- und Hortbereich 2023:				78	180	275		
Plätze insgesamt 2023:				533				

Neue Plätze mit geplanter Fertigstellung im Jahr 2024

Einrichtungsart	Straßenname	Planungszone	Betriebsträger	neue Plätze Krippe	neue Plätze Kiga	neue Plätze Hort	vorauss. Betriebsbeginn	Bemerkungen
GTP	Brunner Hauptstr. 45	Fischbach		10			2024	
Krippe	Lenastr./Maximilianstr.	Muggenhof	Studentenwerk	24			2024	verzögerung der Baufertigstellung/ urspr. geplant 2023
Kindergarten	Am Stadtpark 94	Nordstadt	Stadt		75		2024	Ersatneubau; Verzögerung Baufertigstellung/ urspr. geplant 2023
Kindergarten	Dianastraße 98	Werderau	Stadt		75		2024	
HfK	Merianstr.	Schopperhof	freier Träger	24	60		2024	Bauverzögerungen / urspr. geplant 2023
HfK	Arno-Hamburger-Str.	Ziegelstein	Israelitische Kultusgemeinde Nürnberg	12	50		2024	überregionales Belegungskonzept
HfK	Geiseestraße	St. Leonhard	AWO	12	50		2024	
HfK	Rennweg 26	Rennweg	Kupferhupfer e.V.	12	25		2024	
HfK	Scharrerstr./Hainstr.	Bleiweiß	Diakoneo	12	50		2024	
HfK	Regenburger Str.	Zabo	Investor baut für Stadt	24	50		2024	Anmietung; Betrieb als FAMZ
Hort	Untere Talgasse	Insel Schütt	Stadt			50	2024	
Hort	Fürreuthweg / neu Ahornstraße	Eibach	Stadt			75	2024	5 gruppige Einrichtung integrativ für 75 Kinder
Kombieinrichtung	GS Maiach	Werderau	Stadt			150	2024	
Kombieinrichtung	Reutersbrunnen-Str.	Gostenhof	Stadt			150	2024	
Kombieinrichtung	Forchheimer Str.	Thon	Stadt			500	2024	
Plätze jeweils im Krippen-, Kindergarten- und Hortbereich 2024:				130	435	925		
Plätze insgesamt 2024:				1490				

Ursprünglich für 2024 geplant, aber deutlich verzögert

Einrichtungsart	Straßenname	Planungszone	Betriebsträger	neue Plätze Krippe	neue Plätze Kiga	neue Plätze Hort	vorauss. Betriebs- beginn	Bemerkungen
Waldkindergarten	Schmausenbuck	Zabo	Stadt		22		2025	2. Ausschreibung Bauwagen läuft aktuell (Stand 9/2023)
Hort	Dollsteiner Str.	Reichelsdorf	AWO			125	2025	angepasste Zeitplanung durch Investor; / urspr. geplant 2023
Krippe	Dombühler Str. 56	Röthenbach	Novumsozial	36			2025/2026	deutliche Bauverzögerung; / urspr geplant 2023
HfK	Lochner Str./Hintere Marktstr.	Schweinau	freier Träger	24	50		2026	Verzögerung der Bauabschnitte
Kindergarten	Aufseßplatz	Galgenhof	Schlupfwinkel e.V.		75		2026	Betrieb als FAMZ; Verzögerung abh. Entwicklung Schocken
HfK	Bonhoeffer Str.	LW SW	freier Träger	12	25		2026	Verzögerung Bauvorhaben
				72	172	125		