

## Schadensbeschreibung

[16] Rollenlager ohne besondere Kippvorrichtung, Stahl / Metall, eine Stelle, Prüfung behindert durch Schmutz, Widerlager vorn, Lagerbesichtigung nicht möglich.  
S=2, V=0, D=2 EP



VERDRECKTE AUFLAGERBANK

[17] Rollenlager ohne bes. Kippvorrichtung, Stahlrollen aus Baustahl, Baustahl, an allen Bauteilen, verrostet mit Querschnittschwächung, Widerlager hinten  
S=2, V=0, D=2 EP



VERROSTETES ROLLENLAGER

[18] Rolle des Rollenlagers, Baustahl, teilweise, aus der Halterung gerutscht, Widerlager hinten, Lager 3 und 4 von links aus der Führung.  
S=0, V=0, D=3 EP



LAGERROLLE AUS DER FÜHRUNG

[30] Betonfedergelenk als Liniengelenk, Schalungsreste an der Betonoberfläche, gesamtes Bauteil, nicht entfernt, 2-ter Pfeiler/Stütze, Keine Betonkontrolle möglich.  
S=0, V=0, D=1

### Kappe

[32] Bordstein, Beton, eine Stelle, beschädigt durch Fremdeinwirkung, 3-ter Pfeiler/Stütze, links  
S=0, V=0, D=2



ANFAHRSCHADEN

[38] Draufsicht des Gesimses, OS-DII nach ZTV-ING, 3-4, gesamtes Bauteil, entspricht nicht den gültigen Vorschriften, gesamter Überbau, Gemäß ZTV-Ing muss OS-F auf begehbaren Kappen ausgeführt werden.  
S=0, V=0, D=1

### Schutzeinrichtungen

[27] Schutzplanke, Raumfuge senkrecht, eine Stelle, 2 - 5 cm abgesackt / gesetzt, hinter Widerlager hinten, links  
S=0, V=1, D=0



SCHUTZPLANKE ABGESACKT