Container Herschelschule
Antrag auf Befreiung von Verfahrensregeln der BRL nach Nr. 2.5 BRL und Genehmigung des Objektplanes durch Herrn OBM

I. Gemäß Planungsauftrag des Bereichs Schule soll kurzfristig an der Herschelschule ein Ausweichquartier mit 6 Klassenräumen und WC-Anlagen erstellt werden. Die Maßnahme soll zum Schuljahresbeginn 2014/2015 fertiggestellt sein.

Die Standortabklärung erfolgte mit Stpl und Vpl, dem Bereich 3. BM und J einvernehmlich.

Zur firstgerechten Umsetzung der Maßnahme müssen die Baumeisterarbeiten (Gründung, Anschluss der Sparten etc.) in den Pfingstferien begonnen werden. Parallel dazu muss das Vergabeverfahren für die Container gestartet werden.
Die Einhaltung der BRL ist daher nicht möglich.

Aufgrund des zeitlichen Vorlaufs der dafür erforderlichen Vergabeverfahren und der für die Container notwendigen Verfahren ist eine Vorlage des Objektplans im nächsten Bau- und Vergabeausschuss am 03.06.2014 nicht möglich. Die Veröffentlichung der Vergabe für die Container muss zwingend in KW 17 (21.05. – 25.05.2014) erfolgen. Daher müsste die Genehmigung der Maßnahme mit Dringlicher Anordnung durch Herrn OBM erfolgen.

Zur fristgerechten Umsetzung der Maßnahme und dem damit verbundenen notwendigen zeitlichen Vorlauf für das Vergabeverfahren wird deshalb die Befreiung von den Verfahrensregeln der BRL nach deren Nr. 2.5. und eine Genehmigung des Objektplanes durch Herrn OBM beantragt.

II. Herrn Ref. VI m.d.B. um Unterzeichnung und Vorlage in der Referentenrunde - 9. Mai 2014

III. Herrn 3.BM m.d.B. um Mitzeichnung 13.5.

IV. Herrn Ref. V m.d.B. um Mitzeichnung 13.5.

V. Herrn OBM m.d.B. um Genehmigung

VI. Ref. VI/H z. w. V. und Information der am Verfahren Beteiligten gem. Nr. 2.5 BRL

Nürnberg, 09.05.2014
Hochbauamt

(4273)

Anlage: Protokoll der Besprechung bei Herrn 3. BM vom 29.04.2014