I. **Anmeldung**

TOP:

Stadtplanungsausschuss

Sitzungsdatum 24.07.2014

öffentlich

Betreff:
Umgestaltung Nelson-Mandela-Platz
Sachstandsbericht

Anlagen:
Entwurfsplanung, Vorabzug, Stand Mai 2014
Bericht

Bisherige Beratungsfolge:

Gremium	Sitzungsdatum	Bericht	Abstimmungsergebnis		
			angenommen	abgelehnt	vertagt/verwiesen
AfS	24.02.2011	☐	☒	☐	☐
Bau- und Vergabeausschuss	31.01.2012	☐	☒	☐	☐

Sachverhalt (kurz):
Zur Aufwertung des südlichen Bahnhofsumfeldes wurde in einem langen und intensiven Beteiligungsprozess mit der Bürgerschaft, den Stadträten und der Verwaltung ein städtebaulicher Realisierungswettbewerb zur Umgestaltung des Nelson-Mandela-Platzes durchgeführt. Entsprechend der Empfehlung des Preisgerichts wurde Rainer Schmidt Landschaftsarchitekten 2012 mit der Planung zur Umgestaltung beauftragt. In einem ersten Schritt wurden Planungsleistungen zur Erstellung der Entwurfsplanung für die Platzfläche vergeben.

Der Wettbewerbsentwurf wurde bis Frühjahr 2013 in einem gemeinsamen Planungsprozess zwischen Rainer Schmidt Landschaftsarchitekten und den für die Planung zuständigen Fachdienststellen der Stadt Nürnberg in die Entwurfsplanung umgesetzt. Während des Planungsprozesses wurde die Maßnahme wegen Reduzierung der Bundesfinanzhilfen im Städtebauförderungsprogramm „Soziale Stadt“ im Rahmen der Haushaltsberatungen im Juli 2012 auf 2016 verschoben, im darauf folgenden Jahr auf 2017. Durch die diesjährige Erhöhung der Bundesmittel für das Programm „Soziale Stadt“ stehen wieder Städtebaufördermittel zur Verfügung.

Seit Frühjahr 2014 sollen die Planungen in erster Priorität weitergeführt werden. Das Stadtplanungsamt als derzeit federführende Fachdienststelle hat in Abstimmungsgesprächen mit den beteiligten Fachdienststellen, dem Büro Rainer Schmidt Landschaftsarchitekten und Vertretern der DB offene Punkte formuliert, die zur Zeit in Abhängigkeit des Zuständigkeitsbereiches in die Entwurfsplanung eingearbeitet werden. Im Herbst soll die Entwurfsplanung zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Über den aktuellen Sachstand der Planungen wird berichtet.

Beschluss-/Gutachtenvorschlag:
entfällt, da Bericht

1a. Finanzielle Auswirkungen:

☐ **Nein**	☐ **Noch offen, weil**
☒ **Ja**	

Kosten:

☒ noch nicht bezifferbar

Gesamtkosten	€	Folgekosten pro Jahr		davon pro Jahr	
davon investiv	€	☐	begrenzter Zeitraum	Sachkosten	€
davon konsumtiv	€	☐	dauerhaft	Personalkosten	€

1b. Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen sind bereitgestellt:

☒ **Nein** Abstimmung mit Stk (siehe Punkt 4) erforderlich

☐ **Ja** Betrag: 1.698.000 € Profitcenter / Investitionsauftrag: E5410004700U

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

☒ **Nein**

☐ **Ja** im Umfang von Vollkraftstellen (weiter bei 2b)

2b. Deckung vorhanden:

☐ **Nein** Abstimmung mit OrgA (siehe Punkt 4) erforderlich

☐ **Ja** Stellen-Nr.

3a. Prüfung der Genderrelevanz durchgeführt:

☐ **Nein**

☒ **Ja**

3b. Geschlechterrelevante Auswirkungen:

☒ **Nein**

☐ **Ja:**

4. Abstimmung ist erfolgt mit:

☐ **Ref. I / OrgA**

- ☐ Deckungsvorschlag akzeptiert
- ☐ keine Stellendeckung vorhanden
- ☐ Einbringung in das Stellenschaffungsverfahren

☒ **Ref. II / Stk**

- ☐ Deckungsvorschlag akzeptiert
- ☐ keine Haushaltsmittel vorhanden
- ☒ Ein Finanzierungsvorschlag ist noch zu erarbeiten

☐ **RA** (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

☐

☐

☐

II. **Herrn OBM**

III. **Referat VI**

Nürnberg,
Referat VI

(49 00)