Sitzungsvorlage
H/008/2019

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Bau- und Vergabeausschuss	22.01.2019	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Hintere Insel Schütt 5, GS und MS Insel Schütt
Sanierung Dach, Fenster, Fassaden
Teil 1: Interimscontainer an der Bartholomäusschule
hier: Objektplan

Anlagen:
H_ Hintere Insel S Container Bartholomäusschule Entscheidungsvorlage

Sachverhalt (kurz):

Die Gebäudehüllen des Schulgebäudes und der Turnhalle der GS und MS Insel Schütt (insgesamt rund 540 Schüler) sollen statisch und energetisch saniert werden. Die Grundschule wird für die Zeit der Baumaßnahme vorübergehend ausgelagert. Während der Baudurchführung werden die Kinder der Grundschule in temporär erstellten Schulcontainern unterrichtet.
Die Gesamtmaßnahme beläuft sich entsprechend Zuschussantrag voraussichtlich auf 14.550.000 EUR aus Sanierung und Interimsunterbringung wird mit maximal 6.155.600 EUR gefördert.
Entsprechend dem Projektablauf wird die Baumaßnahme in zwei Teile untergliedert:
- Teil 1: Erichtung von Interimscontainern an der Bartholomäusschule
- Teil 2: Sanierung des Schulgebäudes und der Turnhalle (Dach, Fassade, Fenster)

Der Objektplan für Teil 1 "Interimscontainer an der Bartholomäusschule" wird hier zur Genehmigung vorgelegt. Die Gesamtkosten für die Interimscontainer belaufen sich gem. Kostenberechnung auf 3.860.000 EUR.
Für die Sanierung des Schulgebäudes liegen noch keine belastbaren Kosten vor. Hierüber wird ein gesonderter Objektplan vorgelegt

1. Finanzielle Auswirkungen:

☐ Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ *weiter bei 2.*)

☐ Nein (→ *weiter bei 2.*)

☒ Ja

☐ Kosten noch nicht bekannt

☒ Kosten bekannt

Gesamtkosten	3.860.000 €	**Folgekosten**	€ pro Jahr
		☐ dauerhaft	☐ nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	3.860.000 €	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	€	davon Personalkosten	€ pro Jahr

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

☒ Ja

☐ Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

☒ Nein (→ *weiter bei 3.*)

☐ Ja

☐ Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

☐ Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

☐ Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit OrgA ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

☐ Ja

☐ Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

☐ Nein

☒ Ja

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Bei der Maßnahme werden entsprechende Anforderungen soweit möglich berücksichtigt.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

☐ **RA** (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

☒ **3. BM**

☒ **Ref. I/II-Stk**

☐

Beschlussvorschlag:

Der Bau- u. Vergabeausschuss genehmigt den Objektplan (Teil 1 der Gesamtmaßnahme) für die Errrichtung von Interimscontainern an der Bartholomäusschule in Vorbereitung der Maßnahme "Hintere Insel Schütt 5, GS und MS Insel Schütt, Sanierung Dach, Fenster, Fassaden".

Nach der vorliegenden Kostenberechnung vom 13.12.2018 betragen die Gesamtkosten für die Interimscontainer inkl. Transportkosten voraussichtlich 3.860.000 EUR brutto.