Bayernstraße zwischen Münchener Straße und Seumestraße

hier: **Zusammenstellung der Gesamtkosten - Kostenvergleich**

		Objektplan vom 18.04.2018	Abrechn.- Summe/ IST-Kosten	Mehr-/ Minderkosten
I.	**Baukosten:**			
1.	Straßenbau u. RRB's / RW-Kanäle	6.460.166,65 €	9.125.896,67 €	2.665.730,02 €
2.	Verwertung und Deklaration Boden	557.461,73 €	1.810.279,57 €	1.252.817,84 €
3.	Leiteinrichtungen	126.754,90 €	267.517,93 €	140.763,03 €
4.	Ingenieurleistungen	284.248,01 €	540.689,66 €	256.441,65 €
5.	Beleuchtung	37.020,07 €	112.948,92 €	75.928,85 €
6.	Lichtsignalanlagen	978.746,98 €	929.323,56 €	-49.423,42 €
7.	Bepflanzung	510.486,21 €	660.633,47 €	150.147,26 €
8.	Nummerleinskanal u. Grundablass Dutzendteich	906.362,26 €	2.781.370,46 €	1.875.008,20 €
	Summe Baukosten	9.861.246,81 €	16.228.660,24 €	6.367.413,43 €
	enthaltene BVK	907.662,37 €	1.448.461,98 €	
		9.861.000 €	**16.278.000 €**	**6.367.000 €**

Alle Summen einschließlich BVK und MwSt.