MIP #	Status	Standort	Umfang der Maßnahme	Art	Entwurf 2025-28 Kosten	grün = ist Baubeginn	gelb = soll Fertigstellung	Anmerkung
825	*abgeschlossen*	Bismarckstr. 20 GS + MS Bismarckschule	Sanierung Dach, Fassade und Fenster	Sanierung	10.328.000 €	2021 Q3	*2023 Q4*	
P35	*abgeschlossen*	Paniersplatz 37 GS Paniersplatz	Sanierung der Rettungswege	Sanierung	997.000 €	2018 Q2	*2024 Q1*	
1060	*abgeschlossen*	Neptunweg 19 MS Neptunweg	Sanierung der Rettungswege	Sanierung	793.000 €	2021 Q3	*2024 Q1*	
1134	*abgeschlossen*	Bertolt-Brecht-Str. 39 BBS Altbau	Sanierung	Sanierung	5.695.000 €	2022 Q2	*2024 Q2*	Ertüchtigung des Bestandsgebäudes im laufenden Betrieb als Interim
1230	*abgeschlossen*	Motterstr. 3 FöZ Eva-Seligmann-Schule	Sanierung der Rettungswege	Sanierung	702.000 €	2023 Q3	*2024 Q2*	
1027	*abgeschlossen*	Forchheimer Str. 90 GS	Neubau 5-zügige GS und Betreuung	Neubau	48.402.000 €	2022 Q1	2024 Q3	
1193	*abgeschlossen*	Grimmstr. 16 GS Gebrüder-Grimm-Schule	Sanierung der Rettungswege	Sanierung	1.195.000 €	2022 Q3	2024 Q3	
1186 Ref. V	begonnen	Erasmusstr. 13 SVE + KiGa	Ersatz- und Erweiterungsbau	Neubau	9.778.000 €	2023 Q1	*2025 Q1*	Neubau 4-gruppige SVE + 4-gruppiger KiGa
1145	begonnen	Uhlandstr. 33 GS Ludwig-Uhland-Schule	Neubau 4-zügige GS	Neubau	24.422.000 €	2023 Q1	*2025 Q1*	
1140	begonnen	Reutersbrunnenstr. 12 GS Reutersbrunnenschule	Neubau 8 AUR + Betreuung	Neubau	*19.934.000 €*	2023 Q2	*2025 Q1*	
1146	begonnen	Pilotystr. 4	Sanierung für Interimsnutzung 1. BA A-/B-Bau 2. BA C-Bau	Sanierung	5.257.000 €	**2022 Q4** 2022 Q4 2023 Q4	**2025 Q2** *2024 Q4* 2025 Q2	Sanierungsbeginn des Bestandsgebäudes Uhlandstraße 33 nach erfolgtem Umzug der MS in das Interimsgebäude Pilotystr. 4
1096	begonnen	Löbleinstr. 10 Hans-Sachs-Gymnasium	Sanierung der Rettungswege	Sanierung	2.037.000 €	2023 Q3	*2025 Q2*	
1223	*begonnen*	Herriedener Str. 29 MS Robert-Bosch-Schule	Sanierung der Rettungswege	Sanierung	891.000 €	2024 Q2	*2025 Q2*	
650	begonnen	Maiacher Str. GS + MS Maiacher Str. 6-8	Neubau 3-zügige GS und 6-zügige MS und Betreuung 1. BA Neubau Schulgebäude 2. BA Abriss Altbau GS sowie Neubau 3-fach und 1-fach Sporthallen & Freianlagen	Neubau	157.301.000 €	**2022 Q1** 2022 Q1 2024 Q1	**2025 Q3** *2024 Q1* 2025 Q3	
564	begonnen	Erasmusstr. 11 GS Henry-Dunant-Schule	Neubau 5-zügige GS mit 2-fach Halle + Betreuung	Neubau	53.016.000 €	2023 Q2	2026 Q1	
1152	*begonnen*	Breslauer Str. B13 - BON	Neubau	Neubau	51.692.000 €	2023 Q3	2026 Q3	
804	begonnen	Fürreuthweg 95 GS Eibach	Neubau 3,5-zügige GS + 6 DFK-Klassen sowie Betreuung und KiHo 1. BA Schulgebäude 2. BA Außenlagen	Neubau	*39.893.000 €*	**2023 Q1** 2023 Q1 2026 Q1	**2026 Q4** 2025 Q3 2026 Q4	
1026	begonnen	Schultheißallee 1 Martin-Behaim-Gymnasium	Neubau mit 7-fach Halle und Mensa	Neubau	*237.273.000 €*	2023 Q1	*2027 Q3*	

583	in Planung	Adam-Kraft-Str. 2 GS St. Johannis	Generalsanierung (Unterrichtskapazität für 10 Klassen und Bereuung)	Sanierung	*31.385.000 €*	*2024 Q4*	2027 Q3	Zielgröße: 4-zügige GS und Betreuung (unter Einbeziehung des Objekts Lange Zeile 31)
871	in Planung	*Gertrud-Steinl-Str.* GS Lichtenreuth	Neubau 5-zügige GS mit 2-fach Halle + Betreuung	Neubau	*63.342.000 €*	*2025 Q1*	*2027 Q3*	
1165	in Planung	Breslauer Str. Neugründung Schulzentrum	Neubau Schulzentrum RS + Gym	Neubau	*179.050.000 €*	2025 Q3	2028 Q2	Neubau 5-zügiges Gym + 5-zügige RS sowie Mensa und zwei 3-fach Hallen; Errichtung der Freisportanlagen auf dem Vfl-Areal
756	begonnen	Am Thoner Espan 10 GS Thoner Espan	2. BA Neubau 3-fach Sporthalle Außenanlagen	Neubau	40.221.000 €	**2020 Q4** 2020 Q4 *2026 Q3*	***2028 Q3*** *2024 Q4* *2028 Q3*	*Im Schuljahr 2024/25 Interimsauslagerung der Dr.-Theo-Schöller-GS. Darüber hinaus werden die Container bis 2026 Q3 für MiBe benötigt. Folge: Fertigstellung der Außenanlagen 2026 Q3 - 2028 Q3*
1025	begonnen	Weddigenstr. 21 Neues Gymnasium Nürnberg	Sanierung und Neubau 1. BA: Neubau Fachklassen- und Unterstufengebäude sowie Umbau der ehemaligen Sporthallen in ein Kunsthaus 2. BA: Sanierung Haupthaus und Umbau IZBB-Gebäude	Sanierung + Neubau	*129.353.000 €*	***2023 Q3*** *2023 Q3* *2026 Q4*	***2028 Q3*** *2026 Q4* *2028 Q3*	
232	begonnen	Pommernstr. 10 Schulzentrum Südwest	Neubau 1. BA 3-fach Sporthalle Ost 2. BA Schulgebäude 3. BA 4-fach Sporthalle Nord	Neubau	*213.886.000 €*	**2021 Q2** 2021 Q2 2023 Q1 *2028 Q2*	***2031 Q4*** 2023 Q2 *2027 Q4* *2031 Q4*	*Bisheriger Rahmenterminplan des Objektplans ist nicht auskömmlich. Folge: Anpassung der Zeitansätze der Bauausführung im Bereich der VOB-Gewerke.*
1097	in Planung	Tiefes Feld Gymnasium und GS	Neubau Gymnasium sowie GS + Betreuung	Neubau	154.427.000 €	2029 Q1	2032 Q3	Neubau 5-zügiges Gym und 3-zügige GS + Betreuung (ÖPP-Maßnahme - daher grundsätzlich kein BIC-Verfahren) *Aktuell findet eine Überarbeitung des Terminplans statt.*
1239	*in Planung*	*Bayern 07*	*Generalsanierung*	*Sanierung*	*8.127.000 €*	*n.n.*	*n.n.*	*Neuaufnahme in den MIP 2024-2027; Beteiligung der Stadt Nürnberg in Höhe von 2.127.000€ an den Gesamtkosten*
1282	*in Planung*	*Sielstr. 12* *Dürer-Gym + FÖZ Bärenschanze*	*Mensa/Ganztagsbetreuung*	*Neubau*	*4.288.000 €*	*n.n.*	*n.n.*	*Neuaufnahme in den MIP 2024-2027; Terminplan wird derzeit erarbeitet*
1024 Ref. V	in Planung	Fischbacher Hauptstr. 118 GS Fischbach	Neubau Hort und 1-fach Sporthalle mit Schulerweiterung	Neubau	16.622.000 €	*n.n.*	*n.n.*	*städtebaulicher Vertrag (Nachverhandlungen)*
	in Planung	Colmberger Str. B5/B14	Einhauslösung	*Sanierung + ggf. Erwei-terungsbau*	n.n.	n.n.	n.n.	*ÖPP-Maßnahme - daher grundsätzlich kein BIC-Verfahren (in Kooperation mit der Montag-Stiftung)*