Zeit- und Kostenplan investive Hochwasserschutzmaßnahmen, Stand: 04.03.2025

Jahr	Maßnahme										Jahr
	Langwassergraben / Katzengraben Hochwasserschutz Altenfurt	**Starkregenschutz/Niederschlagswasserableitung Klingenfeld**			**Gaulnhofener Graben Hochwasserschutz Eichenlöhlein**	**Gründlach Hochwasserschutz Neunhof WWA**	**Fischbach / Goldbach Hochwasserschutz Gewässersystem**	**Wetzendorfer Landgraben Hochwasserschutz Gewässersystem**	**Wetzendorfer Landgraben, B-Pläne**	**Pegnitz Ertüchtigung Hochwasserdamm Sportplatz Germania**	
2017	Gen.verfahren Objekt-planung baul. HW-Schutz	**BA Nord-Gerasmühle** Gen.verfahren baul. HW-Schutz	**BA Mitte-Koppenhoferstraße** Gen.verfahren baul. HW-Schutz (Grundstücksverhandlungen)	**BA Süd-Drahtzieherstraße** Gen.verfahren baul. Hochwasserschutz (noch kein Wasserrecht)	Gen.verfahren baul. HW-Schutz	Objektplanung	Hochwasserschutz-konzept		Abstimmungsprozesse	Bauwerksprüfung, Grundlagenermittlung	**2017**
2018								Ermittlung ÜSG gesamt LfU/UwA			**2018**
2019						Gen.verfahren OP baul. HW-Schutz					**2019**
2020											**2020**
2021		Ums. OP HW-Schutz								Personalmangel	**2021**
2022	Umsetzung Objekt-planung baul. HW-Schutz	Abrechnung / Objektbetreuung und Dokumentation	Verzögerung Sachbearbeitung LA	Verzögerung Sachbearbeitung LA	Klagen/Einsprüche/Ablehnung Wasserrecht Planfeststellungsverfahren wurde 2024 eingestellt	mögl. Klagen/Einsprüche		Personalmangel	Verzögerung B-plan/Objektplanung Grün	Geolog. Gutachten	**2022**
2023			Grundstück/Aufforstung	Personalmangel							**2023**
2024			Erneute Ingenieurvergabe			Neuvermessung / Überarbeitung des Ü-Gebiets	Personalmangel			Abstimmung SUN/WWA	**2024**
2025			Ausführungsplanung	keine BIC Aufnahme				Hochwasserschutz-konzept			**2025**
2026			Umsetzung Objekt-planung baul. HW-Schutz	Erneute Ingenieurvergabe	~~Umsetzung OP baul. HW-Schutz - eingestellt.~~ Evtl. Ökoausgleich für Stpl	Umsetzung OP baul. HW-Schutz	Objektplanungen		Wasserrecht B-Plan Wetzendorfer Park	Sanierungskonzept	**2026**
2027	Restarbeiten/Abrechnung			Wasserecht/MIP-Reife/Grundstücke				Personalmangel	Umsetzung Maßnahme Gewässerausbau B-Plan Wetzendorfer Park		**2027**
2028										Wasserrecht	**2028**
2029				Umsetzung Objekt-planung baul. HW-Schutz				Objektplanungen	Wasserrecht B-Plan Gartenfeld etc.	Bauliche Sanierung	**2029**
2030							Gen.verfahren OP baul. HW-Schutz				**2030**
2031									Umsetzung Maßnahme Gewässerausbau B-Plan Gartenfeld etc.		**2031**
2032											**2032**
2033							mögl. Klagen/Einsprüche				**2033**
2034											**2034**
2035								Gen.verfahren Objekt-planung baul. HW-Schutz			**2035**
2036											**2036**
2037							Umsetzung Objekt-planung baul. HW-Schutz				**2037**
2038								mögl. Klagen/Einsprüche			**2038**
2039											**2039**
2040								Umsetzung Objekt-planung baul. HW-Schutz			**2040**
2041											**2041**
2042											**2042**
2043											**2043**
2044											**2044**
Förderung	Förderbescheid 50% 14.05.202	keine Zuwendung			keine Zuwendung	keine Zuwendung	bis zu 50-75 %	bis zu 50-75 %	keine Zuwendung	noch zu klären	
Gewässer	**L Langwassergraben**	**kein Gewässer**			**Ga Gaulnhofener Graben**	**G2 Gründlach**	**F/G Fischbach/Goldbach**	**W Wetzendorfer Landgraben**		**P1 Pegnitz**	
Finanzierung	608 MIP	513 MIP	820 MIP		B-Plan, GEO-Umlegung	155 MIP 14/17	BIC+vorh. Planungsgelder	BIC+vorh. Planungsgelder	B-Plan, Anmeldung MIP erf.	BIC ++ vorh.	
Kosten	5,8 Mio	1. BA 1,472 Mio	2. BA 1,010 Mio	3. BA noch nicht im MIP	0,4 Mio	0,45 Mio	11,9 mio (lt. HW-Konzept)	???	???	???	

2017	Aufgrund mangelnder Personalkapazitäten sind die Arbeitsanteile des SÖR zu den gemeinsamen Projekten UwA/SÖR im
2018	Zeitraum 2018-2020 unter Vorbehalt zu sehen. Die Entfristung und Aufstockung der bis 12/2019 befristeten Halbtagsstelle bei
2019	SÖR soll erst für 2020 beantragt werden. Erst nach Einarbeitung der dann vorhandenen Stellenkapazitäten können die
2020	gemeinsamen Projekte (z.B. Festsetzung von Überschwemmungsgebieten) im erforderlichen Umfang bearbeitet werden.
2021	Aufstockung auf Vollzeit ist erfolgt. Die zusätzlichen Stellenanteile konnten ab 2023 nur zum Teil (30 Stunden) besetzt werden.
2022	2025 musste die Ingenieuerstelle als Elternzeitvertrettung in Teilzeit neu besetzt werden.

Legende:

Gesamtprojektkosten	Gesamtprojektkosten	
Gesamtprojektkosten Baufinanzierung SÖR invest / Kosten nicht absehbar	mögl. Klagen/Einsprüche	Projekt beendet