MIP #	Status	Standort	Umfang der Maßnahme	Art	MIP 2026-29 Kosten	grün = ist Baubeginn	gelb = soll Fertigstellung	Anmerkung
1186	abgeschlossen	Erasmusstr. 13	Ersatz- und Erweiterungsbau	Neubau	9.778.000 €	2023 Q1	2025 Q1	Neubau 4-gruppige SVE + 4-gruppiger KiGa
Ref. V		SVE + KiGa						*Inbetriebnahme SVE zum Schuljahresbeginn 2025/26*
1140	abgeschlossen	Reutersbrunnenstr. 14	Neubau 8 AUR + Betreuung	Neubau	19.934.000 €	2023 Q2	2025 Q1	
		GS Reutersbrunnenschule						
1223	abgeschlossen	Herriedener Str. 29	Sanierung der Rettungswege	Sanierung	891.000 €	2024 Q2	*2025 Q1*	
		MS Robert-Bosch-Schule						
1337	abgeschlossen	*Ossietzkystr. 2*	*1. BA Interimscontainer*	*Miete*	*4.930.000 €*	*2024 Q4*	*2025 Q2*	
		GS + MS Carl-von-Ossietzky-Schule						
1146	abgeschlossen	Pilotystr. 4	Sanierung für Interimsnutzung	Sanierung	*5.617.000 €*	**2022 Q4**	**2025 *Q3***	
			1. BA A-/B-Bau			2022 Q4	2024 Q4	
			2. BA C-Bau			2023 Q4	2025 *Q3*	
825	begonnen	Bismarckstr. 20	Sanierung Dach, Fassade und Fenster	Sanierung	10.328.000 €	2021 Q3	*2025 Q4*	
		GS + MS Bismarckschule						
650	begonnen	Maiacher Str. 6-8	Neubau 3-zügige GS und 6-zügige MS und Betreuung	Neubau	157.301.000 €	**2022 Q1**	**2025 *Q4***	*Nutzungsaufnahme der Sporthallen zum Schuljahresbeginn 2025/26, Fertigstellung der Außenanlagen bis Ende des Jahres*
		GS + MS Schulcampus Werderau	1. BA Neubau Schulgebäude			2022 Q1	2024 Q1	
			2. BA Abriss Altbau GS sowie Neubau 3-fach und 1-fach Sporthallen & Freianlagen			2024 Q1	2025 *Q4*	
1145	begonnen	Uhlandstr. 33	Neubau 4-zügige GS	Neubau	*21.884.000 €*	2023 Q1	*2025 Q4*	*Nutzungsaufnahme nach den Herbstferien 2025 (Grund: Wasserschaden)*
		GS Ludwig-Uhland-Schule						
1096	begonnen	Löbleinstr. 10	Sanierung der Rettungswege	Sanierung	2.037.000 €	2023 Q3	*2025 Q4*	Verzögerter Einbau eines Aufzugs
		Hans-Sachs-Gymnasium						
564	begonnen	Erasmusstr. 11	Neubau 5-zügige GS mit 2-fach Halle + Betreuung	Neubau	53.016.000 €	2023 Q2	2026 Q1	*geplanter Umzug in den Sommerferien 2026, Inbetriebnahme zum Schuljahr 2026/27*
		GS Henry-Dunant-Schule						
1152	begonnen	Breslauer Str.	Neubau	Neubau	51.692.000 €	2023 Q3	2026 Q3	
		B13 - BON						
1207	*begonnen*	*Ambergerstr. 25*	*Neugestaltung Schulspielhof und Freisportflächen*	*Sanierung*	*6.097.000 €*	*2025 Q1*	*2026 Q3*	*Neuaufnahme in den MIP 2025-28 im Rahmen der SÖR-Maßnahme "Grünzug Ambergerstr. Umbau"*
3.BM		*GS Georg-Paul-Amberger-Schule*						
756	begonnen	Am Thoner Espan 10	2. BA	Neubau	*40.297.000 €*	**2020 Q4**	***2026 Q4***	In Folge der Interimsauslagerung der Dr.-Theo-Schöller-GS im Schuljahr 2024/25 verzögert sich die Fertigstellung der Außenanlagen.
		GS Thoner Espan	Neubau 3-fach Sporthalle			2020 Q4	2024 Q4	
			Außenanlagen			*2025 Q4*	*2026 Q4*	
1270	*begonnen*	*Innerer Laufer Platz 11*	*Sanierung des Hauptgebäudes (Dach, Fassade)*	*Sanierung*	*4.433.000 €*	*2025 Q3*	*2026 Q4*	*Neuaufnahme in den MIP 2025-28*
		Willstätter-Gymnasium						
1289	*in Planung*	*Jean-Paul-Platz 10*	*Generalsanierung Schulsportanlage*	*Sanierung*	*715.000 €*	*2026 Q1*	*2026 Q4*	*Neuaufnahme in den MIP 2025-28*
3.BM		*SFZ Jean-Paul-Platz*						
804	begonnen	Fürreuthweg 95	Neubau 3,5-zügige GS + 6 DFK-Klassen sowie Betreuung und KiHo	Neubau	39.893.000 €	**2023 Q1**	***2027 Q3***	*geplanter Umzug Sommerferien 2026*
		GS Eibach	1. BA Schulgebäude			2023 Q1	*2026 Q2*	
			2. BA Außenlagen			*2026 Q3*	*2027 Q3*	
1024	begonnen	Fischbacher Hauptstr. 118	Neubau Hort und 1-fach Sporthalle mit Schulerweiterung	Neubau	16.622.000 €	*2025 Q3*	*2027 Q3*	
Ref. V		GS Fischbach						
1331	*in Planung*	*Neue Hegelstr. 17*	*Neubau (2. BA) für GS und Betreuung*	*Neubau*	*16.927.000 €*	*2026 Q1*	*2027 Q4*	*Neuaufnahme in den MIP 2025-28*
Ref.V		*GS Friedrich-Hegel-Schule*						

1165	begonnen	Breslauer Str. 296 (a) Neugründung Schulzentrum	Neubau Schulzentrum RS + Gym	Neubau	*192.000.000 €*	2025 Q3	2028 Q2	Neubau 5-zügiges Gym + 5-zügige RS sowie Mensa und zwei 3-fach Hallen; geplante Errichtung der Freisportanlagen auf dem Vfl-Areal
1026	begonnen	Schultheißallee 1 Martin-Behaim-Gymnasium	Neubau mit 7-fach Halle und Mensa	Neubau	237.273.000 €	2023 Q1	*2028 Q3*	
1028	*in Planung*	*Uhlandstr. 33* *MS Ludwig-Uhland-Schule*	*Sanierung des Bestandsgebäudes (einschließlich Wiederherstellung der Außenanlagen)*	*Sanierung*	*48.880.000 €*	*2025 Q4*	*2028 Q3*	*Sanierungsbeginn nach Umzug der GS in den Neubau und erfolgtem Umzug der MS in das Interimsgebäude Pilotystr. 4* *Neuaufnahme in den MIP 2025-28*
1144	*in Planung*	*Parlerstr.* *TSV Johannis 1883*	*Neubau einer 3-fach Sporthalle*	*Neubau*	*20.615.000 €*	*2026 Q2*	*2028 Q4*	*Neuaufnahme in den MIP 2025-28*
1055	*in Planung*	*Äußere Bayreuther Str. 8* *BBZ/ Bauteil D (Sporthalle)*	*Sanierung Dach Sporthalle inkl. abgehängter Decken, Boden und Brandschutzmaßnahmen im Bauteil D des BBZ*	*Sanierung*	*38.920.000 €*	*2026 Q3*	*2029 Q2*	*Neuaufnahme in den MIP 2025-28*
583	begonnen	Adam-Kraft-Str. 2 GS St. Johannis	Generalsanierung *1. BA* *2. BA* *Außenanlagen*	Sanierung	31.385.000 €	***2025 Q1*** *2025 Q1* *2027 Q1* *2028 Q3*	***2029 Q3*** *2026 Q4* *2028 Q3* *2029 Q3*	Zielgröße: 4-zügige GS und Betreuung (unter Einbeziehung des Objekts Lange Zeile 31)
1025	begonnen	Weddigenstr. 21 Neues Gymnasium Nürnberg	Sanierung und Neubau 1. BA: Neubau Fachklassen- und Unterstufengebäude sowie Umbau der ehemaligen Sporthallen in ein Kunsthaus 2. BA: Sanierung Haupthaus und Umbau IZBB-Gebäude	Sanierung + Neubau	*134.898.000 €*	**2023 Q3** 2023 Q3 *2027 Q2*	***2029 Q4*** *2027 Q1* *2029 Q4*	
232	begonnen	Pommernstr. 10 Schulzentrum Südwest	Neubau 1. BA 3-fach Sporthalle Ost 2. BA Schulgebäude 3. BA 4-fach Sporthalle Nord	Neubau	*219.759.000 €*	**2021 Q2** 2021 Q2 2023 Q1 2028 Q2	***2032 Q1*** 2023 Q2 2027 Q4 *2032 Q1*	
1282	in Planung	Sielstr. 12 Dürer-Gym + FÖZ Bärenschanze	Mensa/Ganztagsbetreuung	Neubau	4.288.000 €	n.n.	n.n.	
1336	*in Planung*	*Eichstätter Str. 11* *GS Erich-Kästner-Schule*	*1.BA: Interimscontainer Solnhofener Str. (St. Gundekar)*	*Neubau*	*6.061.000 €*	*n.n.*	*n.n.*	*Neuaufnahme in den MIP 2025-28*
871	in Planung	Gertrud-Steinl-Str. GS Lichtenreuth	Neubau 5-zügige GS mit 2-fach Halle + Betreuung	Neubau	63.342.000 €	*n.n.*	*n.n.*	*Mit dem geplanten Bau konnte in 2025 Q3 in Folge eines noch laufenden schulaufsichtlichen Genehmigungsverfahrens noch nicht begonnen werden, sodass sich die geplante Baufertigstellung (2027 Q4) verschieben wird.*