Mittelverwendung bis 31.01.2026 - Stand: 18.02.2026

Stadtverwaltung Nürnberg
Energiemangelsituation – Sonderfonds für Maßnahmen an Gebäuden und Anlagen in städtischen Dienststellen und Eigenbetrieben zu wirksamen kurz- und mittelfristigen Energieeinsparmaßnahmen bei Gas, Fernwärme und Strom.

Ziele, Kriterien und Rahmenbedingungen:

- Gesamtvolumen: 5 Mio. EUR brutto
- zusätzliche Maßnahmen, keine ohnehin geplanten Maßnahmen
- möglichst aus allen Geschäftsbereichen kleine bis mittelgroße Maßnahmen
- kurzfristig umsetzbar bzw. mit kurz- und mittelfristiger Wirkung (Kapazitäten Planung, Bau etc.)
- große Einsparwirkung bei Gas, Einsparungen bei Strom und Fernwärme
- Koordinierung durch H/ZA-KEM

Geschäftsbereich Dienststelle / Eigenbetrieb (Umsetzung)	Titel der Maßnahme	Geschätzte Kosten in EUR brutto	Einsparungen Energieträger in MWh/Jahr	Umsetzbar von bis	Fertigstellung Wirkung ab	Abgerechnet bis 31.01.2026 in EUR
HVE SuS, J, BANOS						
Ref. IV, HVE SuS Ref. V, J BANOS- Schulen (HVE SuS)	Beschaffung und Einbau von Zeitschaltuhren für Luftreiniger in Schulen und	74.000	Strom 1.000 MWh/a	ab 10/2022	12/2023	75.595
Tg, KEM, H/T						
3. BM Tg (Tg, H/T)	Ersatz Gasbrenner Betriebshof durch Holzhackschnitzelheizung	350.000 (tlw. Förderung)	Gas 400 MWh/a	ab 2023	4. Qu. 2024	211.975
3. BM Tg (Tg, H/T)	Ersatz Gasbrenner Delphinarium I durch Nahwärmeversorgung vom Betriebshof (Holzheizung)	150.000 (evtl. Förderung) *Aufstockung auf 250.000*	Gas 200 MWh/a	ab 2023	12/2025	51.190
NürnbergBad						
3. BM NürnbergBad Nord-Ost-Bad (Nürnberg-Bad)	Wärmedämmung Rutsche	250.000	Fernwärme 250 MWh/a	ab 11/2022	3. Qu. 2024	297.660
3. BM NürnbergBad Nord-Ost-Bad (Nürnberg-Bad)	Wärmedämmung Gebäudehülle (energetische Sanierung Pfosten-Riegel-Fassade und Dach), Restfinanzierung NürnbergBad	800.000	Fernwärme 400 MWh/a	ab 11/2022	12/2025	350.575

NürnbergStift						
Ref. V NürnbergStift Veilhofstraße (Nürnberg-Stift)	Umrüstung Beleuchtungen auf LED-technik, Erneuerung der Heizungsregelung	200.000	Strom, Fernwärme 120 MWh/a	2023	2025	215.750
Ref. V NürnbergStift Heilig-Geist-Spital (Nürnberg-Stift)	Umrüstung allgemeine Bereiche auf LED	20.000	Strom 10 MWh/a	ab 12/2022	08/2023	17.440
SÖR						
3. BM SÖR Straßenbeleuchtung (SÖR)	Beschleunigte LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung	550.000 + Aufstockung	Strom 350 MWh/a	ab 10/2022	2024 / 2025	1.340.000
H/K						
2. BM KuKuQ Künstlerhaus (H/K)	Dichtung aller Türen und Fenster	5.000	Fernwärme 0,5 MWh/a	ab 10/2022	01/2023	1.070
2. BM KuF/3 ~~Loni-Übler-Haus~~ (~~H/K, H/ZA-KEM~~ HVE SuS, H/E) Ersatzmaßnahmen: LED Villa Leon	Energetische Sanierung Gebäudehülle, dezentrale mech. Lüftung	630.000	Gas 450 MWh/a	ab 2023	2024 / 2025	157.125
H/ZA-KEM						
2. BM KuF Kulturläden (H/ZA-KEM)	Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlagen in weiteren vier Kulturläden und Optimierung der Regelungseinstellungen	30.000	Gas Fernwärme 15 MWh/a	ab 2023	2023 / 2024	750
2. BM KuF Auf AEG (H/ZA-KEM)	Erweiterung der PV-Anlage	250.000	Strom 95 MWh/a	ab 11/2022	12/2025	129.285
Ref. V, J ~~Sozialzentrum Imbuschstraße~~ Ersatz: B9/ Wieseler Str. (H/ZA-KEM)	Neubau PV-Anlage	250.000	Strom 77 MWh/a	ab 2023	12/2025	78.190
Ref. V J KiTa Hopfengartenweg (H/ZA_KEM)	Neubau PV-Anlage	180.000	Strom 25 MWh/a	ab 2023	12/2025	36.490

					Aus Restgeldern: 2x weitere PV-Anl. in Tg, bis 12/25	165.960
Ref. V J KiTa Neunhofer Hauptstraße 73 (H/ZA-KEM)	Neubau PV-Anlage	240.000	Strom 31 MWh/a	ab 2023	12/2025	65.585
Ref. IV ~~Knauerschule~~ (H/ZA-KEM) Preißlerschule	Dämmung oberste Geschossdecke	200.000	Fernwärme 40 MWh/a	ab 11/2022	12/2025	117.765
BCN, HVE KSV, H/E						
2. BM BCN Planetarium (BCN)	LED-Umrüstung	6.000	Strom 4 MWh/a	ab 12/2022	1. Qu. 2024	18.040
2. BM BCN südpunkt (BCN, H/E)	LED-Umrüstung	10.000 + Aufstockung	Strom: 6 MWh/a	ab 12/2022	2024 / 2025	51.205
H/T						
Ref. V HVE SuS 3 Schulliegenschaften (H/T-S, HVE SuS/KSV)	Umbau der Trinkwarmwassererwärmung von zentral auf dezentral für Hausmeister und Sporthallen	100.000	Gas Fernwärme 60 MWh/a	ab 10/2022	12/2025	43.040
Ref. VI etwa 70 Liegenschaften (H/T-HKL)	Hydraulischer Abgleich aller Gasheizungssysteme in Gebäuden größer 1.000 m² beheizter Fläche, einschließlich Heizlastberechnung, Dokumentation und ggf. erforderlicher Optimierung	350.000	Gas Fernwärme 100 MWh/a	ab 07/2023	2024 *Testprojekt Vilisto in Bauhof 2, Budget ü. Nahw. Lag/D1, bis 11/25*	27.580 86.220
H/E						
Ref. IV HVE SuS, SPS Flutlichtanlagen Sportplätze (H/E)	LED-Umrüstung	250.000	Strom 150 MWh/a	ab 11/2022	1. Qu. 2024	147.215
2. BM KuKuQ Künstlerhaus (H/E)	LED-Umrüstung	55.000	Strom 30 MWh/a	ab 11/2022	12/2024	52.500

FrH						
FrH Krematorium (FrH)	Abwärme-nutzung	50.000	Gas 20 MWh/a	ab 01/2023	12/2025	47.175
Summe:	Zur Verfü-gung	**5.000.000**				
Summe	Mittelab-fluss:					**3.785.380**
	Differenz:					**1.214.620**