Bauprogramm Radwege 2026 --- Sachstand Februar 2026

Investitionsansatz 10.000.000 EUR

Maßnahme	geschätzte Gesamtkosten	AfV-Beschlus	Finanzierung aus Radwegeetat	Sonstige Finanzierung	Umsetzungs-zeitraum	Sachstand 12/2025
Radweg an der Goldbachstr.	150.000 €	nicht erforderlich	150.000 €		2025/2026	Baubeginn 9/2025 bis 4/2026
Kilianstr. Höhe Georg-Buchner-Str.	180.000 €	AfV 12.09.2022	180.000 €		~~2025~~ 2026	Antrag bei ZUG 30.07.2024 Zuwendungsbescheid vom 27.06.2025 Maßnahme in Vorbereitung zusammen mit der Senefelder Straße
Cochläusweg, Lückenschluss	150.000 €	AfV 23.09.2021	150.000 €		~~2025~~ 2026	verschoben in 2026 wg. Hochbaumaßnahme
Bayreuther Str. zw. Rathenauplatz und Berliner Platz	6.620.000 €	AfV 06.05.2021	2.448.000 €	4.172.000 € Stadt + Zuschuss	2023 bis 2026	im Bau
Spohrstraße	998.000 €	18.7.2019	998.000 €		~~2025~~ 2026/2027	Maßnahme verschoben
Zerzabelshofstr zw. DB-Unterführung -Pastoriusstraße	491.000 €	13.06.2024	150.000 €	341.000 €	2025 - 2026	Baubeginn 08/2025 - 06/2026
Zerzabelshofstr zw. Goldbachstr. - DB-Unterführung	441.000 €	21.02.2024	441.000 €		2025 - 2026	Baubeginn 08/2025 - 06/2026
Sulzbacher Straße zw. Harmonie- und Rudolphstr.	150.000 €	03.04.2025	150.000 €		2025/2026	Maßnahme im Zuge VAG Arbeiten fertiggestellt Rot-Markierung in 2026
Jansenbrücke Bereich Leyer Straße	1.235.000 €	11.07.2024	785.496 €	449.504 €	2026 / 2027	Antrag bei ZUG 23.10.2024 01.03.2026 Genehmigung Maßnahme in Vorbereitung
Maximilianstr. Kreuzung Adam-Klein-Str.	1.289.000 €	20.07.2023	911.981 €	377.019 €	~~2024~~ 2026	Antrag bei ZUG 15.10.2024 Zuwendungsbescheid vom 20.06.2025 Bauzeit etwa 4/2026 - 10/2026 Maßnahme vergeben
Amberger Straße RSV Nbg-SC zw. Nopitschstr und Zweibrückener Straße Turnerheimstraße Holzwiesenstraße	5.421.000 €	17.03.2022 19.10.2023 BP 3478	1.084.200 €	4.336.800 €	2026 - 2027	Zuwendungsantrag am 29.08.2025 "Radoffensive Bayern" Baubeginn Mitte 2026 anvisiert
Thumenberger Weg RVR 4 zw. Erlenstegenstr. und Flußstr.	22.689.000 €	29.01.2025 (Stadtrat)		22.689.000 €	2028-2031	Zuwendungsantrag BayGVFG in Vorbereitung Planung in Vorbereitung Spartenverlegung seit 5/2025 Arbeiten der DB 02/2026 - 04/2027
Allersberger Straße Kreuzung Annastraße	1.950.000 €	19.04.2024	*110.000 €*	*1.840.000 €*	2026 / 2027	Antrag bei ZUG 22.04.2025
Willstraße	1.423.000 €	12.09.2023	*1.222.739 €*	*92.563 €*	2026	Antrag bei ZUG 23.10.2024 Objektplan genehmigt Baubeginn 03/2026
Äußere Bayreuther Straße bei Leipziger Platz	700.000 €	16.01.2025	*400.000 €*	*300.000 €*	2027	Zuwendungsantrag in Vorbereitung
Oelser Straße	1.823.000 €	17.03.2022	661.350 €	1.161.650 €	~~2025~~ 2027	Grunderwerb konnte trotz langwieriger Verhandlungen nicht vollzogen werden. Daran hängt die Umsetzung der Maßnahme.
Fahrradstraßen						
1. BA RSV N-Er Friedrichstr., Schweppermannstr., Pilotystr., Innerer Kleinreuther Weg	2.763.000 €	Ferienausschuss 22.04.2020	1.100.000 €	1.663.000 € Stadt + Zuschuss	2023 bis 2026	im Bau viele Verzögerungen wegen Spartenverlegungen und Fernwärmeausbau Anvisiere Fertigstellung 2026
Strindbergstraße (RVR 10)	686.000 €	18.01.2024	357.981 €	328.019 €	~~2025~~ 2026	Antrag bei ZUG 20.10.2023 Zuwendungsbescheid vom 21.02.2025 Ausschreibung in Vorbereitung
Kleestraße (Stufe2, RVR 14)	658.000 €	16.11.2023	329.981 €	328.019 €	2025/2026	Antrag bei ZUG 20.10.2023 Zuwendungsbescheid vom 29.7.2025 Baubeginn 9/2025
Schönweißstraße (Stufe 2)	360.000 €	11.09.2023	215.153 €	144.847 €	~~2025~~ 2026	Antrag bei ZUG 15.10.2024 Zuwendungsbeschei vom 29.07.2025 Maßnahme in Vorbereitung
Strauchstraße	1.948.000 €	21.09.2023	969.397 €	978.603 €	~~2025~~ 2026	Antrag bei ZUG 25.06.2024 Zuwendungsbescheid vom 20.06.2025 Maßnahme in Ausschreibung
Schupfer Straße	404.000 €	18.04.2024	207.574 €	196.426 €	~~2025~~ 2026	Antrag bei ZUG vom 10.07.2024 Zuwendungsbescheid vom 20.06.2025 Maßnahme in Vorbereitung

Happurger Straße	194.000 €	18.04.2024	88.863 €	105.137 €	~~2025~~ 2026	Antrag bei ZUG 18.07.2024 Zuwendungsbescheid vom 20.06.2025 Maßnahme in Vorbereitung
Rehhofstraße	597.000 €	11.07.2024	213.135 €	383.865 €	~~2025~~ 2026	Antrag bei ZUG 18.07.2024 Zuwendungsbescheid vom 20.06.2025 Maßnahme in Vorbereitung
Senefeder Straße	1.466.311 €	14.12.2023	746.545 €	719.766 €	~~2025~~ 2026	Antrag bei ZUG 30.07.2024 Zuwendungsbescheid vom 27.06.2025 Maßnahme in Vorbereitung
Frankenstraße	958.000 €	18.04.2024	306.600 €	651.400 €	2025/2026	Städtebauförderung vom 02.07.2025. Verzögerungen wegen Archäologie Baubeginn 9/2025 Fertigstellung 5/2026
Am Thoner Espan, Michelstraße	760.000 €	18.04.2024	435.960 €	324.040 €	2026	Antrag bei ZUG 13.10.2024 In Bearbeitung bei ZUG Maßnahme in Vorbereitung
Felsenstraße	740.000 €	11.07.2024	293.087 €	446.913 €	~~2025~~ 2027	Antrag bei ZUG 13.08.2024 Zuwendungsbescheid vom 20.06.2025 Maßnahme in Vorbereitung
Forsthofstraße	1.327.667 €	18.04.2024	719.702 €	607.965 €	2026	Antrag bei ZUG 15.10.2024 Zuwendungsbescheid vom 29.07.2025 Maßnahme verschoben wegen Bauarbeiten in der Allersberger Straße
Schleifweg	675.000 €	20.02.2025	610.000 €	65.000 €	2025/2026	Bauzeit 9/25 - 3/26
Eichendorffstraße - Stufe 1 zw. Schafhofstr. und Stadenstr.	389.000 €	13.06.2024	150.000 €	90.000 €	2025/2026	Markierung bereits aufgebracht Bushaltestellen in 2026
Äußere Cramer-Klett-Straße Krzg Gießereistr./ Wöhrder Hauptstr.	550.000 €	22.01.2026	550.000 €		2026	Umsetzung im Zuge der LSA-Sanierung
Forchheimer Straße RVR 4	315.000 €	19.09.2024	315.000 €		2026/2027	
Elisenstraße / Hintere Marktstr. Sandreuthstr. RVR 2	800.000 €	17.10.2024	800.000 €		2026/2027	Umsetzung abhängig vom Investor "Lochner Straße"
Veillodter Straße	680.000 €	14.12.2023	680.000 €		2027	Umsetzung abhängig von den Hochbaumaßnahmen
Am Messehaus zw. Welser Straße und Rennweg	75.000 €	16.01.2025	75.000 €		2026	Markierungsplan
Carl-Schurz-Str. + Bessemer Str. RVR 4	241.000 €	26.06.2025	241.000 €		2026	
Falknerweg und Hugo-Distler-Str. RVR 4	200.000 €	26.06.2025	200.000 €		2027	Grunderwerb offen

Sonstiges						
Fahrradbügel	100.000 €		100.000 €			Schätzung

die blau dargestellten Zahlen sind Schätzungen

Gesamtbausumme:	**62.596.978 €**	gesamt	**19.547.744 €**	**36.957.536 €**
		aus Etat 2026	7.625.416 €	
		aus Etat 2025	6.545.015 €	
		aus Etat 2024	3.797.312 €	
		aus Etat 2023	330.000 €	
		aus Etat 2022	1.250.000 €	

	= laufende Maßnahmen aus 2025
	= Maßnahmen bereits finanziert, Umsetzung in 2026
	= bestehende Maßnahmen, 2026 finanziert, begonnen und umgesetzt
	= neue Maßnahme, Finanzierung und Umsetzung in 2026
	= neue Maßnahmen, Finanzierung in 2026, Ausführung in 2027 ff.

Weiter Maßnahmen in Vorbereitung						
Kleinreuther Weg RSV ER zw. Nordring und Kilianstr	3.066.000 €	14.12.2023	3.066.000 €		2027	
Kleinreuther Weg RSV ER Lohestraße	1.708.000 €	14.12.2023	1.708.000 €		2027	
Wirthstr. RVR 2	1.000.000 €	19.09.2024	1.000.000 €		2027	Umsetzung wegen Verkehrsführung noch offen