Sachstandsbericht
MIP-Maßnahmen

abgeschlossen im MIP:

Titel	MIP-Nr.	GB	BIC-Prozess	Adresse	Art	Kosten (Entwurf MIP 2027-30)	Baubeginn	Fertigstellung	Anmerkung
GS + MS Bismarckschule Sanierung Dach/ Fassade/ Fenster	825	Ref.IV	*abgeschlossen/ in Betrieb*	Bismarckstr. 20, 90491 Nürnberg	Sanierung	10.328.000 €	2021 Q3	2025 Q4	
GS + MS Schulcampus Werderau Neubau (ÖPP)	650	Ref.IV	*abgeschlossen/ in Betrieb*	Maiacher Str. 6-8, 90441 Nürnberg	Neubau	157.301.000 €	2022 Q1	2025 Q4	
Interimsstandort Pilotystr. 4 Sanierung	1146	Ref.IV	*abgeschlossen/ in Betrieb*	Pilotystr. 4, 90408 Nürnberg	Sanierung	*5.717.000 €*	2022 Q4	*2025 Q4*	
GS Ludwig-Uhland-Schule Neubau	1145	Ref.IV	*abgeschlossen/ in Betrieb*	Grolandstr. 27, 90408 Nürnberg	Neubau	*21.000.000 €*	2023 Q1	2025 Q4	
GS Georg-Paul-Amberger-Schule Neugestaltung Schulspielhof und Freisportfläche	1207	2. BM (SÖR)	*abgeschlossen/ in Betrieb*	Ambergerstr. 25, 90441 Nürnberg	Sanierung	*4.294.000 €*	2025 Q1	2026 Q3	im Rahmen der SÖR-Maßnahme "Grünzug Ambergerstr. Umbau"

MIP:

Titel	MIP-Nr.	GB	BIC-Prozess	Adresse	Art	Kosten (Entwurf MIP 2027-30)	Baubeginn	Fertigstellung	Anmerkung
BON Neubau	1152	Ref.IV	6. Bauausführung	Breslauer Str. 294, 90471 Nürnberg	Neubau	*43.692.000 €*	2023 Q3	2026 Q3	*geplanter Umzug in den Herbstferien 2026*
SFZ Jean-Paul-Platz Sanierung Freisport	1289	2. BM (SÖR)	*6. Bauausführung*	Jean-Paul-Platz 10, 90461 Nürnberg	Sanierung	715.000 €	2026 Q1	*2026 Q3*	
Hans-Sachs-Gym Brandschutzsanierung	1096	Ref.IV	6. Bauausführung	Löbleinstr. 10, 90409 Nürnberg	Brandschutzsanierung	2.037.000 €	2023 Q3	*2026 Q4*	Verzögerter Einbau eines Aufzugs
GS Henry-Dunant-Schule Neubau	564	Ref.IV	6. Bauausführung	Erasmusstr. 11, 90431 Nürnerg	Neubau	*49.516.000 €*	2023 Q2	*2027 Q1*	*geplanter Umzug in den Osterferien 2027*
GS Reutersbrunnenschule Dachsanierung	*1366*	*Ref.IV*	*6. Bauausführung*	*Reutersbrunnenstraße 12, 90429 Nürnberg*	*Sanierung*	*2.243.000 €*	*2026 Q2*	*2027 Q2*	*Neuaufnahme in den MIP 2026-29*
BBZ Sanierung Tiefgarage	*1278*	*Ref.IV*	*6. Bauausführung*	*Äußere Bayreuther Str. 8, 90491 Nürnberg*	*Sanierung*	*1.953.000 €*	*2026 Q3*	*2027 Q3*	*Neuaufnahme in den MIP 2026-29*
Willstätter-Gym Sanierung Dach/Fassade	1270	Ref.IV	6. Bauausführung	Innerer Laufer Platz 11, 90403 Nürnberg	Sanierung	4.433.000 €	2025 Q3	*2027 Q4*	
GS Eibach, Fürreuthweg Neubau	804	Ref.IV	6. Bauausführung	Ahornstr. 44, 90451 Nürnberg	Neubau	39.893.000 €	2023 Q1	*2028 Q1*	*geplanter Umzug in den Faschingsferien 2027, anschließend 2.BA (Außenanlagen)*
GS Fischbach Neubau Sporthalle	1024	Ref.V	6. Bauausführung	Fischbacher Hauptstr. 118, 90475 Nürnberg	Neubau	16.622.000 €	2025 Q3	*2028 Q1*	
Schulzentrum Breslauer Str. Neubau	1165	Ref.IV	6. Bauausführung	Breslauer Str. 296a, 90471 Nürnberg	Neubau (Neugründung)	192.000.000 €	*2025 Q2*	2028 Q2	
Martin-Behaim-Gym Neubau	1026	Ref.IV	6. Bauausführung	Schultheißallee 1, 90478 Nürnberg	Neubau	*258.000.000 €*	2023 Q1	2028 Q3	
MS Ludwig-Uhland-Schule Generalsanierung	1028	Ref.IV	*6. Bauausführung*	Uhlandstr. 33, 90408 Nürnberg	Sanierung	48.880.000 €	2025 Q4	2028 Q3	

GS Friedrich-Hegel-Schule Erweiterungsbau	1331	Ref.V	5. Bauvorbereitung	Neue Hegelstr. 17, 90409 Nürnberg	Neubau (Erweiterung)	16.927.000 €	*2026 Q4*	*2028 Q4*	*Haushaltssperre*
GS Lichtenreuth Neubau	871	Ref.IV	6. Bauausführung	Gertrud-Steinl-Str. *12* , 90461 Nürnberg	Neubau (Neugründung)	*64.164.000 €*	*2026 Q3*	*2029 Q1*	
Neues Gymnasium Nürnberg Sanierung + Erweiterung	1025	Ref.IV	6. Bauausführung	Weddigenstr. 21, 90478 Nürnberg	Sanierung + Erweiterung	*137.660.000 €*	2023 Q3	2029 Q4	
GS Forchheimer Straße (Parlerstraße) Neubau Sporthalle	1144	Ref.IV	*6. Bauausführung*	Parlerstr. *11* , 90425 Nürnberg	Neubau	20.615.000 €	2026 Q2	*2029 Q4*	
GS Ketteler-Schule *Generalsanierung*	*1287*	*Ref.IV*	*4. Projekt Freeze*	*Leerstetter Str. 3,* *90469 Nürnberg*	*Sanierung*	*16.220.000 €*	*2028 Q3*	*2030 Q1*	*Neuaufnahme in den MIP 2026-29, Haushaltssperre, Interim Herschelplatz*
BBZ / Bauteil D (Sporthalle) Sanierung Sporthallen	1055	Ref.IV	5. Bauvorbereitung	Äußere Bayreuther Str. 8, 90491 Nürnberg	Sanierung	38.920.000 €	*2027 Q3*	*2030 Q2*	*Haushaltssperre*
GS St. Johannis Generalsanierung	583	Ref.IV	6. Bauausführung	Adam-Kraft-Str. 2, 90419 Nürnberg	Sanierung	31.385.000 €	2025 Q1	*2030 Q3*	
Schulzentrum Südwest Neubau	232	Ref.IV	6. Bauausführung	Pommernstr. 10, 90451 Nürnberg	Neubau	*221.136.000 €*	2021 Q2	2032 Q1	
GS Thoner Espan 2. BA Neubau Sporthalle	756	Ref.IV	6. Bauausführung	Am Thoner Espan 10, 90425 Nürnberg	Neubau	40.297.000 €	2020 Q4	n.n.	Errichtung der Außenanlagen nach Containerabbau
B1 *Sanierung Werkhallen / Werkstätten*	*1098*	*Ref.IV*	*4. Projekt Freeze*	*Augustenstraße 30,* *90461 Nürnberg*	*Sanierung*	*36.110.000 €*	*2030 Q1*	*n.n.*	*Neuaufnahme in den MIP 2026-29, Haushaltssperre*
GS Erich-Kästner-Schule 1. BA Interimscontainer (St. Gundekar)	1336	Ref.IV	4. Projekt Freeze	Solnhofener Str., 90453 Nürnberg	Neubau Interim	6.061.000 €	n.n.	n.n.	
GS+MS Carl-von-Ossietzky-Schule *BA 2.1 Sportmodulbau*	*1380*	*Ref.IV*	*4. Projekt Freeze*	*Ossietzkystraße 2,* *90439 Nürnberg*	*Neubau* *(Ersatz)*	*3.845.000 €*	*n.n.*	*n.n.*	*Neuaufnahme in den MIP 2026-29, Haushaltssperre*