Anzeige und Dokumentation von Änderungen und Nachrüstungen

Aufgabe	**Erledigt**
<u>Allgemeine Angaben:</u> Änderungsnummer: 2025_UB_001 Bezeichnung: U1 - U-Bf. Hauptbahnhof - Installation eines Kunstwerks im Lüftungsschacht am nördlichen Bauwerksende des U-Bf. Hauptbahnhof in Richtung U-Bf. Lorenzkirche. Maßnahmenverantwortlicher: Bernhard Wächter Firma/Organisationseinheit: UB/3 Telefon: Datum: 22.05.2025 Unterschrift: Bernhard Wächter Digital signiert von Bernhard Wächter DN: cn=Bernhard Wächter, o=Stadt Nürnberg U-Bahnbauamt, ou=UB/3, email=bernhard.waechter@stadt.nuernberg.de Datum: 2025.06.02 08:19:24 +02'00'	
<u>Grund der Änderung:</u> Im U-Bf. Hauptbahnhof soll ein Kunstwerk des Künstlers Akstaller installiert werden. Standort: U1 - U-Bf. Hauptbahnhof Lüftungsschacht am nördlichen Bahnhofsende in Richtung U-Bf. Lorenzkirche • Gemäß den vorliegenden Unterlagen beträgt das Gesamtgewicht des Kunstwerks lediglich ca. 30 kg. Die Befestigung erfolgt an den vorhandenen I-Träger mittels Trägerklemmen. Auf einen statischen Nachweis kann aufgrund der geringen Last verzichtet werden. Die fachmännische und ordnungsgemäße Installation wird durch den Künstler zugesichert. Es wird sichergestellt, dass sich keine beweglichen Teile in den Betriebsbereich der U-Bahn gelangen. • Alle Komponenten inklusive der Leitungen sind halogenfrei. • Sämtliche elektrischen Leitungen weisen mindestens die Qualität B2Ca auf. • Alle elektrischen Komponenten werden mindestens in Schutzklasse II ausgeführt • Die Zugänglichkeit zu sämtlichen Betriebseinrichtungen wird sichergestellt (z.B. Türen im Lüftungsschacht) • Das Kunstwerk wird so betrieben, dass keine unzumutbare Lärmbelästigung angrenzender Bereiche entsteht. Sämtliche einschlägige Grenzwerte werden nicht überschritten.	

Anzeige und Dokumentation von Änderungen und Nachrüstungen

Aufgabe	**Erledigt**
Betroffene Subsysteme/Komponenten/Module/Schnittstellen: keine	
Auswirkungen auf externe Systeme und Komponenten: keine	
Auswirkungen auf den Betrieb: keine	
Geplanter zeitlicher Ablauf: schnellstmöglich	
Bei IT-Hardware- und Softwareänderungen, IT-Neubeschaffungen und IT-Nachrüstungen: Die Änderung, Neubeschaffung oder Nachrüstung unterliegt der VA FA-011, IT Hard-und Softwaremanagement bei der VAG. ☐ ja ☒ nein (vom Maßnahmenverantwortlichen anzukreuzen) Falls ja: ☐ FA-IT wurde gemäß VA FA-011 eingebunden und hat zugestimmt. Datum: Unterschrift FA-IT:	
Vorschlag Klassifizierung der Änderung durch den Fachbereich: ☐ Kategorie 1: Sicherheitsrelevante Änderung ☐ Kategorie 2: Änderung von sicherheitstechnisch untergeordneter Bedeutung ☒ Kategorie 3: Nicht sicherheitsrelevante Änderung	

Anzeige und Dokumentation von Änderungen und Nachrüstungen

Laufweg:

I. SB-BL

II. Maßnahmenverantwortlicher zurück

Anlagen:

Anlage 1	Lageskizze
Anlage 2	Projektbeschreibung
Anlage 3	Installationsdokument