

**Ablaufschema des Wettbewerbes Hauptmarkt/Augustinerhof/Obstmarkt mit Öffentlichkeitsbeteiligung und Realisierung
(11.11.2008, letzte Änderung 03.12.2009 Stpl3-1 Wr)**

	AG Hauptmarkt	Referentenrunde	1. AfS	Öffentlichkeit (ÖB)	2. AfS	Wettbewerb	Öffentlichkeit/AfS (ÖB)
Maßnahmen	Erarbeitet Vorgaben/ Bindungen für Wettbewerb	Ergebnisse aus der AG Hauptmarkt sichten über weiteres Vorgehen entscheiden	Bindungen und Kosten werden vorgestellt Beschluss zum weiteren Vorgehen 1. Öffentlichkeitsbeteiligung 2. Wettbewerb durchführen	Vorstellung der Bindungen und Kosten für Wettbewerb Diskussion der Bindungen und z.B. - Grün - modern/historisch - Marktnutzungen a) mit den Anliegern und Eigentümern b) alle Interessierte	Bericht über Öffentlichkeitsbeteiligung Beschluss der Bindungen, die dem Wettbewerb zugrunde gelegt werden sollen.	Ergebnisse der ÖB werden in Ausschreibung aufgenommen - Hauptmarkt/Obstmarkt/östl. Augustinerhof Realisierungs- und Ideen Wettbewerb - Bewerbungsverfahren, Kooperativ - 5-10 Büros - Plobenhof und Schmuckhof extra Plangutachten	Wettbewerbs-ergebnisse werden vorgestellt und diskutiert Ggf. erneute Behandlung im AfS
Zeit	Februar 08 Bindungen Aug. 08 Kosten, Wettbewerbsart Mai 09 Taxi, Touribahn	Juni /Juli 2009	April 2010	Frühjahr/Sommer 2010	Sommer/Herbst 2010	Herbst 2010/Frühjahr 2011	Sommer 2011
Finanzierung	Aufnahme in die Städtebauförderung von WS beantragt	Die Nördliche Altstadt ist ins Programm Aktive Stadt- und Ortszentren aufgenommen VU laufen derzeit	Finanzierung durch: Stadterneuerung Nördliche Altstadt und MIP Ansatz „Fußgängerzone Altstadt“ 300.000.- €/Jahr MIP-Fortschreibung 2013 erforderlich	MIP 2010-2013 1,2 Mio € Stadt <u>1,8 Mio € Zuschuss</u> 3 Mio € Gesamt	MIP ab 2014* 1,2 Mio € Stadt <u>1,8 Mio € Zuschuss</u> 3 Mio € Gesamt	Städtebauförderung „Nördliche Altstadt“ MIP-Ansatz 2010-2013 (Gelder von 2009 stehen bereit) Kosten ca. 228.800.- € Wettbewerbsdurchführung Stadt (40%) Förderung (60%)	

Ablaufschema des Wettbewerbes Hauptmarkt/Augustinerhof/Obstmarkt mit Öffentlichkeitsbeteiligung und Realisierung (11.11.2008, letzte Änderung 05.03.2010 Stpl/3-1 Wr)

	Ausführungsplanung	Realisierung	Realisierung	Realisierung
Maßnahmen	Ausführungsplanung, Instruktion und Ausschreibung	Ausbau 1. Bauabschnitt Obstmarkt	Ausbau 2. Bauabschnitt Hauptmarkt	Ausbau 3. Bauabschnitt Tuchgasse, Winklerstraße, Waaggasse
Zeit	Sommer 2011 bis Dezember 2011	2012	2013/2014	Ab 2014
Finanzierung	Städtebauförderung „Nördliche Altstadt“ MIP Ansatz 2010-2013 Kosten: 373.000.- € Stadt (40 %) Förderung (60 %)	Städtebauförderung „Nördliche Altstadt“ MIP Ansatz 2010 -2013 Kosten: ca. 855.000.- € Stadt (40 %) Förderung (60 %)	Städtebauförderung „Nördliche Altstadt“ MIP Ansatz 2010-2013 und ab 2014 Kosten: ca. 2,820.000.- €* Stadt (40 %) Förderung (60 %)	Städtebauförderung „Nördliche Altstadt“ MIP ab 2014 Kosten: ca. 505.000.- € Stadt (40 %) Förderung (60 %)

1. Programmlaufzeit bis 2012	2010/11	228.800.- € Wettbewerb	Zwischensumme 1. Laufzeit: 1,458.800.- €
	2011	373.000.- € Restbearbeitungshonorar	
	2012	855.000.- € Obstmarkt	
2. Programmlaufzeit ab 2013	2013/14	2,820.000.- € Hauptmarkt	Zwischensumme 2. Laufzeit: 3,325.000.- €
	Ab 2014	505.000.- € Tuchgasse/Winklerstraße	
Summe Gesamt		ca. 4,78 Mio. € Bruttokosten	

***Voraussetzung:** Bereitstellung von Geldern im MIP nach 2011 - 2014 und Verlängerung des Förderzeitraumes Nördliche Altstadt

*Mit der Möglichkeit einer Kostenreduzierung bei Beibehaltung des Kernbereiches