

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN)	22.01.2019	öffentlich	Beschluss

**Betreff:**

**Regenrückhaltebecken (RRB) Wertachstraße  
2. Änderungssystemplan**

**Anlagen:**

Entscheidungsvorlage

**Sachverhalt (kurz):**

Im Werkausschuss SUN am 12.07.2017 wurde der Systemplan für das RRB Wertachstraße mit einer Summe von insgesamt 6,3 Mio. Euro genehmigt. Mit dem ersten Änderungsplan wurde in der Sitzung vom 20.03.2018 der Kostenrahmen auf 12,2 Mio. Euro erhöht. Die Nachträge für die Ingenieurverträge wurden am 25.9.2018 genehmigt.

Die im bisherigen Genehmigungsstand vorgesehene Summe (12,2 Mio. Euro) für die Maßnahme muss nun um weitere 1,3 Mio. Euro erhöht werden. Damit ergeben sich neue Gesamtkosten für das RRB Wertachstraße von 13.500.000 Euro.

Die Erhöhung ergibt sich primär aus den konjunkturell bedingten Kostensteigerungen und diversen Mehraufwänden, die durch die sehr ungünstigen Boden- und Grundwasserverhältnisse ausgelöst werden. Mit den reinen Baukosten, steigt aufgrund der HOAI-Bindung nahezu proportional auch die Aufwände für die beauftragten Ingenieurbüros.

**1. Finanzielle Auswirkungen:**

- Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

- Nein (→ weiter bei 2.)

- Ja

Kosten noch nicht bekannt

Kosten bekannt

<b><u>Gesamtkosten</u></b>	13.500.000 €	<b><u>Folgekosten</u></b>	€ pro Jahr
		<input type="checkbox"/> dauerhaft	<input type="checkbox"/> nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	13.500.000 €	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	€	davon Personalkosten	€ pro Jahr

**Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?**  
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

- Ja  
 Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

### 2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

- Nein (→ weiter bei 3.)  
 Ja  
 Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans  
 Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)  
 Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

### 2b. Abstimmung mit OrgA ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

- Ja  
 Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

### 3. Diversity-Relevanz:

- Nein  
 Ja

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Technisches Vorhaben der Abwasserableitung - ohne Auswirkungen auf unterschiedliche Personengruppen. Dadurch sind keine Diversity-Aspekte betroffen.

**4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:**

- RA** (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)
- 
- 
-

**Beschlussvorschlag:**

Der Werkausschuss SUN beschließt den 2. Änderungssystemplan für die Maßnahme "RRB Wertachstraße".

Die voraussichtlichen Kosten erhöhen sich aufgrund der Randbedingungen für die Gesamtmaßnahme um 1,3 Mio. Euro auf 13.500.000 Euro.

Die anfallenden Folgekosten betragen damit rund 561.000 Euro/Jahr.