

Lfd. Nr.	Standort	Name der Maßnahme	Umfang der Maßnahme	Planungsbeginn laut H/WBG-K	Projektdauer laut H/WBG-K	letztmöglicher Betriebsbeginn (aus Sicht des Bedarfsträgers)	Prio	Kommentar
B. Reine Projekte 3. BM								
B 1	Heroldsberger Weg 42a	GS Ziegelstein	Notmaßnahme, Bodensanierung der Turnhalle	2019			1	Die Maßnahme soll über die Baupaschale finanziert und im Jahr 2019 umgesetzt werden.
B 2	Äuß. Bayreuther Str. 8	BBZ / Sporthalle	Umbaumaßnahmen; Bauteil D: Sanierung Dach Turnhalle inkl.abgehängter Decke, Trennvorhänge, Boden und notwendigen Brandschutzmaßnahmen	2019	3	2020 / 2021	2	BIC-Anmeldung im Jahr 2018. Positive Entscheidung über die BIC-Aufnahme im Rahmen der Referentenbesprechung vom 15.01.2019.
B 3	???	B14	Ringtausch B 14 Lagerlogistik Neubau	2019		2022 / 2023	3	vorauss. GU-Verfahren; kein BIC-Verfahren
B 4	???	B5	Ein-Haus-Lösung	2019	3	2020 /	4	vorauss. GU-Verfahren; kein BIC-Verfahren
B 5	Bauernfeindstr. 24	GS Bauernfeindschule	Haupthaus: Sanierung der ehemaligen Horte Räume	2019	3	2020 /	5	BIC-Anmeldung im Jahr 2018. Positive Entscheidung über die BIC-Aufnahme im Rahmen der Referentenbesprechung vom 15.01.2019.
B 6	Amberger Str. 25	Georg-Paul-Amberger-Schule	Dachsanieung	2019	1	2020 /	6	BIC-Anmeldung im Jahr 2018. Positive Entscheidung über die BIC-Aufnahme im Rahmen der Referentenbesprechung vom 15.01.2019.
B 7	Sulzbacher Str. 102	B3 (derzeit)	Umfassende Sanierung / Generalsanierung (Erstellung eines Gesamtkonzepts)	2019	5	2022 / 2023	7	BIC-Anmeldung im Jahr 2018. Positive Entscheidung über die BIC-Aufnahme im Rahmen der Referentenbesprechung vom 15.01.2019.
B 8	Oedenberger Straße 135	Konrad-Groß-Schule	Erweiterung um 1 Zug MS + 2-4 Merian-Klassen + Kapazitäten für die Tagesstätte	2020	5	2022	8	
B 9	Gymnasien Schultheißalle/ Weddigenstr.	Martin-Behaim-Gymnasium und Neues Gymnasium	Abriss-/Neubau (MBG) bzw. Ersatzschaffung Pavillon NGN und Erweiterung einschl. Instandsetzung NGN zzgl. jeweils Sporthallenbau	2021	5	2024 /	9	BIC-Anmeldung im Jahr 2018. Positive Entscheidung über die BIC-Aufnahme im Rahmen der Referentenbesprechung vom 15.01.2019.
B 10	Schweinauer Str. 20	MS St. Leonhard	Dachsanieung + Umbaumaßnahmen im Bestand nach Auszug der Grundschule (August 2016) zur Deckung der Halbtagsbedarfe zzgl. Umbau der Kleinhallen mit baulicher Erweiterung für einen vollausgebauten gebundenen Ganztags im Mittelschulverbund West und Möglichkeit zur Aufnahme von Ü-Klassen	2021	3	2023 /	11	BIC-Anmeldung im Jahr 2018. Negative Entscheidung über die BIC-Aufnahme im Rahmen der Referentenbesprechung vom 15.01.2019.
B 11	Innerer Laufer Platz 11	Willstätter-Gymnasium	Hauptgebäude: Sanierung Dach, Fassade gesamt, Fenster Südseite Turnhalle Altbau: Sanierung Fenster und Ummkleiden	2020	3	2020 / 2021	12	
B 12	Augustenstr. 30	B1	Neuausstattung der Fachunterrichtsräume in drei Bauabschnitten Bauabschnitt 1: - Halle 1 und Halle 3: FUR AnlagenmechanikerInnen Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK)	2019	1	2022 /	13	BIC-Anmeldung im Jahr 2018. Positive Entscheidung über die BIC-Aufnahme im Rahmen der Referentenbesprechung vom 15.01.2019.
B 13	Rollnerstraße 15	B13	Haupthaus: Sanierung Dach	2023	2	2024 /	14	
B 14	Saarbrückener Str. 26	Georg-Holzbauer-Schule	Altbau: Erneuerung der Fenster	2020	2	2022 / 2023	15	H erstellt Konzept für das gesamte Gelände

Vor-BIC-Liste

12.02.2019

Lfd. Nr.	Standort	Name der Maßnahme	Umfang der Maßnahme	Planungsbeginn laut H/WBG-K	Projektdauer laut H/WBG-K	letztmöglicher Betriebsbeginn (aus Sicht des Bedarfsträgers)	Prio	Kommentar
B 15	Uhlandstr. 33	Uhlandschule	Sanierung	2019	5	2020 / 2021	17	BIC-Anmeldung im Jahr 2018. Positive Entscheidung über die BIC-Aufnahme im Rahmen der Referentenbesprechung vom 15.01.2019. Siehe C12 Nach Auszug der PVS aus dem Gebäude "Lange Zeile" soll dieses als Interimsunterbringung während der Sanierung der GS St. Johannis genutzt werden. Das Gebäude "Lange Zeile" soll anschließend saniert werden, um dort die langfristigen Mehrbedarfe an der GS St. Johannis zu decken.
B 16	Lange Zeile 31	GS St. Johannis	Ertüchtigung / Neustrukturierung der schulischen Räume in der Langen Zeile für 11 Regelklassen, GRU, FUR und Lehrerflächen	2025	5	2023 /	18	
B 17	Salzbrunner Str. 61	Astrid-Lindgren-Schule	Abriss-Neubau/Ersatzbau	2020	5	2024 /	19	
B 18	Schleißleinsgasse 8	Mittelschule Schleißleinsgasse	Erweiterung für schulische und Betreuungsbedarfe	2021	5	2024 / 2025		
B 19	derzeit noch offen	Mittelschule östliche Südstadt	x-zügige Mittelschule (mit Frei- und Hallensport?)	2021	5	2024 / 2025		
B 20	Merseburger Straße 6	Veit-Stoß-Realschule	Abriss des Gebäudekomplexes Merseburger Straße 6 (vormals Schulgebäude SFZ Paul-Moor-Schule) und Schulerweiterung der Veit-Stoß-Realschule (einschl. Freisportanlagen)	2021	5	2024 / 2025		
B 21	offen	weiteres Gymnasium (Konnexitätsgymnasium)	6-zügig mit Betreuung für untere Jahrgangsstufen	2023	6	2024 / 2025		
B 22	Straßburger Str. 27	Sportplatzgebäude Gibitzenhof	Abriss und Neubau	2021	3	2024 / 2025		
B 23	Pilotstr. 4	B7 (derzeit)	Neubau für die B13	2020	6	2024 / 2025		
B 24	Augustenstr. 30	B1	Neuausstattung der Fachunterrichtsräume in drei Bauabschnitten Bauabschnitt 2: - FUR Mechatronik Werkstatt WB03, WB04 (EG) und WB12 (1.OG)	2020	2	2024 / 2025		
B 25	Augustenstr. 30	B1	Neuausstattung der Fachunterrichtsräume in drei Bauabschnitten Bauabschnitt 3: - Halle 4: FUR Klempner (Flaschner)	2020	2	2024 / 2025		
B 26	Äuß. Bayreuther Str. 8	BBZ	Bauteil B/C: Sanierung Flachdach	2020	3	2024 / 2025		
B 27	Hummelsteiner Weg 25	MS Hummelsteiner Weg	Sanierung Dach, Fassade und Fenster	2019 / 2020	3	2024 / 2025		
B 28	Bartholomäusstr. 16	Bartholomäusschule	Turnhalle: Sanierung Dach	2021	2	2024 / 2025		
B 29	Knauerstr. 20	Knauerschule	Sanierung: Dach, Fassade, Fenster	2021	3	2024 / 2025		
B 30	Saarbrückener Str. 26	Georg-Holzbauer-Schule	Umfassende Sanierung von Spielhof, Pausenhofbelag und Kanalanlage	2021	2	2024 / 2025		siehe B14
B 31	Preißlerstraße 6	Johann-Daniel-Preißler-Schule	Sanierung: Dach, Fassade, Fenster	2022	3	2024 / 2025		
B 32	Bielingplatz 2	Peter-Vischer-Schule	Umbau, Brandschutz Hauptgebäude und Ost-Erweiterung	2023	6	2024 / 2025		
B 33	Saarbrückener Str. 26	Georg-Holzbauer-Schule	Dachsaniierung des Altbaus und der beiden Querbauten	2022	2	2024 / 2025		siehe B14
B 34	Tetzelgasse 20	Johannes-Scharrer-Gymnasium	Im neuen Bauteil aus dem Jahre 1975 ist eine umfassende Sanierung incl. Brandschutz erforderlich.	2023	5	2024 / 2025		
B 35	Glogauer Str. 31	FöZ Langwasser	Abriss-Neubau/Ersatzbau			2026 / 2027		
B 36	???	Hermann-Kesten-Kolleg	Neubau/Anmietung/Umzug in Bestandsgebäude???			2026 / 2027		

Lfd. Nr.	Standort	Name der Maßnahme	Umfang der Maßnahme	Planungsbeginn laut H/WBG-K	Projektdauer laut H/WBG-K	letztmöglicher Betriebsbeginn (aus Sicht des Bedarfsträgers)	Prio	Kommentar
B 37	Rollnerstraße 15	Gymnasialerweiterung		2023	6	2026 / 2027		
B 38	Hummelsteiner Weg 25	MS Hummelsteiner Weg	Umfassende Sanierung von Spielhof, Pausenhofbelag und Kanalanlage	2021	2	2026 / 2027		
B 39	Luther-King-Str. 14	Martin-Luther-King-Schule	Erneuerung der Dächer und Sanierung von Horträumen für schulische Zwecke	2019 / 2020	2	2026 / 2027		
B 40	Herriedener Str. 25	GS Birkenwald Schule	Umfassende Sanierung / Generalsanierung bzw. Abriss-Neubau/Ersatzbau	2020	4	2026 / 2027		
B 41	Neue Hegelstr. 17	Friedrich-Hegel-Schule	Erneuerung Fenster mit Sonnenschutz	2020	2	2026 / 2027		
B 42	Lutherplatz 4	Adam-Kraft-Realschule	Sanierung Fenster	2021	3	2026 / 2027		
B 43	Bauernfeindstr. 24	GS Bauernfeindschule	Haupthaus: Dachsanierung	2022	2	2026 / 2027		
B 44	Sielstr. 15	FöZ Bärenschanze	Umfassende Sanierung / Generalsanierung: Erweiterungsbau und Turnhalle (ohne Haupthaus)	2021	5	2026 / 2027		
B 45	Billrothstr. 16	Billrothschule	Erneuerung Fenster mit Sonnenschutz	2022	3	2026 / 2027		
B 46	Schafhofstr. 25	Lothar-von-Faber-Schule	Sanierung des Chemievortrags- und Chemieübungssaals inkl. Vorbereitung	2022	2	2026 / 2027		
B 47	Bielingplatz 2	Peter-Vischer-Schule	Ersatz der Zweifach-Sporthalle durch Dreifach-Sporthalle	2022	4	2026 / 2027		
B 48	Bielingplatz gegenüber Schule Gmkg St. Johannis Fl-Nr 305	Peter-Vischer-Schule	Auslagerung der Bibliothek und des Kulturladens sowie Sanierung der dadurch freiwerdenden Räumlichkeiten im Schulhaus für schulische Nutzung			2026 / 2027		
B 49	Saarbrückener Str. 26	Georg-Holzbauer-Schule	Erweiterung um Fachunterrichtsräume	2022	2	2026 / 2027		siehe B14
B 50	Heroldsberger Weg 42a	GS Ziegelstein	Sanierung der Fenster und Fassade	2023	4	2026 / 2027		
B 51	Holzgartenstr. 14	Holzgartenschule	Sanierung	2023	5	2026 / 2027		
B 52	Leerstetter Straße 3	Ketteler-Schule	Energetische Sanierung der Gebäudehülle	2023	4	2026 / 2027		
B 53	Ossietzkystr. 2	Carl-von-Ossietzky-Schule	Umfassende Sanierung / Generalsanierung / Erweiterung der Grund- und Mittelschule	2023	6	2026 / 2027		
B 54	offen / im Osten Nürnbergs	Mittelschule Ost	x-zügige Mittelschule (mit Frei- und Hallensport?)	2020	6	2028 / 2029		
B 55	Äuß. Bayreuther Str. 8	BBZ	Sanierung - konzeptionelle Überlegungen einschließlich Vorprüfungen			2028 / 2029		
B 56	Höfener Str. 175	SVE Höfener Straße	(Umfassende) Sanierung / (Generalsanierung)	2020	4	2028 / 2029		siehe C13
B 57	Führreuthweg 95	GS Fürreuthweg	Einbau Fenster und Lüftungsanlage	2022	3	2028 / 2029		
B 58	Löbleinstr. 10	Hans-Sachs-Gymnasium	Abdichtung des gesamten Kellergeschosses	2022	2	2028 / 2029		
B 59	Schafhofstr. 21	Lothar-von-Faber-Schule	Ertüchtigung (incl. Brandschutzkonzept) der ehemaligen Schulleitervilla für Unterrichtsräume	2023	4	2028 / 2029		
B 60	Schafhofstr. 25	Lothar-von-Faber-Schule	Hofseite: Erneuerung Fenster/Sonnenschutz	2023	4	2028 / 2029		

Lfd. Nr.	Standort	Name der Maßnahme	Umfang der Maßnahme	Planungsbeginn laut H/WBG-K	Projektdauer laut H/WBG-K	letztmöglicher Betriebsbeginn (aus Sicht des Bedarfsträgers)	Prio	Kommentar
B 61	Heroldsberger Weg 42a	GS Ziegelstein	Umfassende Sanierung, Abriss/Neubau der Turnhalle	2023	4	2028 / 2029		
B 62	Tetzelgasse 20	Johannes-Scharrer-Gymnasium	Erneuerung Lüftungsanlage, Turnhalle			2028 / 2029		
B 63	Sperberstr. 85	GS und MS Sperber	Sanierung und Umbau nach Auszug der Mittelschule (einschl. Erneuerung Fenster Westfassade) als Reaktion auf die Neubauten Brunneckerstr., MS Werderau, MS Ost	2023	6	2028 / 2029		
B 64	Thusneldastr.6	GS Thusneldastraße	Sanierung und Umbau nach Auszug der Mittelschule	2023	5	2028 / 2029		
B 65	Fürther Straße 80a	Fürther Straße 80a	Sanierung und Erstellung einer Gesamtkonzeption (MIP-Pauschale) / Umbau und Erstellung Gesamtkonzeption			2028 / 2029		
B 66	Klinikum Nürnberg Nord, Prof.-Ernst-Nathan-Str. 1	Schule für Kranke	Raumprogramm für 8 AUR, 5 GRU, MZR, LMF, Lehrerzimmer, Verwaltungsflächen			in Abhängigkeit der Bauplanungen des Kh		
B 67	Standortnah zur BBS	Sportinternat	Neubau			noch offen		
C. Schnittstellenprojekte								
C 1	Brunecker Str.	Neubau einer Grundschule	GS (5) + Betreuung	2020	7	spätestens mit Fertigstellung 1. BA Neubaugebiet (Modul I)		
C 2	Eichstätt Str. 11	Erich-Kästner-Schule	Umfassende Sanierung oder Abriss-Neubau/Ersatzbau	2019	7	2022 / 2023		BIC-Anmeldung im Jahr 2018. Positive Entscheidung über die BIC-Aufnahme im Rahmen der Referentenbesprechung vom 15.01.2019.
C 3	derzeit noch offen, Standort evtl. in der Schönweißstraße --> Zusammenhang zum Ringtausch (B14)	Grundschule Südstadt	GS (x) + Betreuung (mit Frei- und Hallensport?)	2021	4	in Abhängigkeit von der Einwohnerentwicklung der Südstadt		
C 4	Gelände Paul-Ritter-Schule	Neubau einer Grundschule West	GS (3) + Betreuung			2024 /		Bauherr Bezirk Mittelfranken
C 5	Herschelplatz 1	GS F.-W.-Herschel	Sanierung und Umbau + Betreuung nach Auszug der Mittelschule (Zusammenhang mit Maiach)	2022	5	2023 /		
C 6	Knoblauchsland	Neubau einer Grundschule	GS (x) + Betreuung mit Frei- und Hallensport	2021	6	2022 /		
C 7	Moritzbergstr. 29	Schule Laufamholz	Erweiterungsbau	2019	5	2022 /		BIC-Anmeldung im Jahr 2018. Positive Entscheidung über die BIC-Aufnahme im Rahmen der Referentenbesprechung vom 15.01.2019.

Lfd. Nr.	Standort	Name der Maßnahme	Umfang der Maßnahme	Planungsbeginn laut H/WBG-K	Projektdauer laut H/WBG-K	letztmöglicher Betriebsbeginn (aus Sicht des Bedarfsträgers)	Prio	Kommentar
C 8	Reutersbrunnenstr. 12	GS Reutersbrunnenstraße	Umbau/Sanierung/Erweiterung der GS + Betreuung nach Auszug der B5 (einschließlich Sanierung: Dach, Fenster und Fassade sowie Trockenlegung Keller Haupthaus) Sporthallenneubau (bisher: Deutschherrnwiese) NEU: Prüfauftrag "Alternative Unterbringung der Sporthalle auf einer Teilfläche des benachbarten Fw-Grundstücks" (unter Berücksichtigung stadtplanerischer Gesichtspunkte)	2022	5	2022 / 2023		
C 9	Scharrerstr. 33	Grundschule Scharrerschule	Sanierung und Umbau nach Auszug der Mittelschule (einschl. Erneuerung Fenster Westfassade mit Sonnenschutz) und Erweiterungsbau auf dem Schulgelände für Schul- und Betreuungsbedarfe	2021	5	2022 / 2023		
C 10	Siedlerstr. 37	GS Siedlerstraße	Abriss des Pavillongebäudes und Erweiterung für Schule und Hort	2020	3	2021 /		
C 11	Tiefes Feld	Neubau Grundschule und Gymnasium (Wachstumsgymnasium)	3zügige (?) Grundschule mit Ganztagsflächen und 6-zügiges Gymnasium			2021 /		
C 12	Uhlandstr. 33	Uhlandschule	Erweiterungsbau auf Basis der Baumassenstudie			2021 /		BIC-Anmeldung im Jahr 2018. Positive Entscheidung über die BIC-Aufnahme im Rahmen der Referentenbesprechung vom 15.01.2019. Siehe B15
C 13	Holsteiner Str. 2a	Wahlerschule	Erweiterungsbau mit Hort und SVE	2021	5	2021 /		
C 14		Marienberg	Neubau GS + Betreuung	2023	6			
C 15	STEM	Neubau einer Grundschule	X-zügige Grundschule mit Frei- und Hallensport	2024	6	parallel zur Aufsiedlung des FNP-Gebietes		