BV Lagune und Manatihaus - Nachtragsobjektplan 2 - Kostensteigerungen nach Kostengruppen

	NOP 1	Mehrkosten - Differenz zu NOP 1	NOP 2		strittig	Mehrkosten + strittig	Gesamt Worst-Case	
KG 100	**0,00**	**2.528,00**	**2.528,00**		**0,00**	**2.528,00**	**2.528,00**	
KG 200	**147.800,00**	**0,00**	**147.800,00**		**0,00**	**0,00**	**147.800,00**	**100%**
KG 300, Rohbau	4.677.508,05	1.060.314,45	5.737.822,50		70.000,00	1.130.314,45	5.807.822,50	
KG 300, übrige Gewerke	2.420.920,38	596.506,48	3.017.426,86		35.000,00	631.506,48	3.052.426,86	
Rundung	0,00	179,07	179,07		0,00	179,07	179,07	
KG 300	**7.098.428,43**	**1.657.000,00**	**8.755.428,43**	**123%**	**105.000,00**	**1.762.000,00**	**8.860.428,43**	**125%**
KG 410, Wassertechnik	5.271.699,00	-552.119,25	4.719.579,75		107.474,00	-444.645,25	4.827.053,75	
KG 410, Abwasser, Wasser, Gas	380.552,00	315.118,39	695.670,39		3.734,00	318.852,39	699.404,39	
KG 410, Gesamt	**5.652.251,00**	**-237.000,86**	**5.415.250,14**		**111.208,00**	**-125.792,86**	**5.526.458,14**	
KG 420, Heizung	601.381,00	28.619,00	630.000,00		20.000,00	48.619,00	650.000,00	
KG 420, Raumlufttechnik	341.786,00	268.214,00	610.000,00		0,00	268.214,00	610.000,00	
KG 430, Regelung und Schalttechnik	117.334,00	58.147,30	175.481,30		0,00	58.147,30	175.481,30	
KG 420, Technische Dämmung	105.731,00	4.269,00	110.000,00		0,00	4.269,00	110.000,00	
KG 420, Brandschutz	15.935,00	79.399,26	95.334,26		20.000,00	99.399,26	115.334,26	
KG 420, KG 430 Gesamt	**1.182.167,00**	**438.648,56**	**1.620.815,56**		**40.000,00**	**478.648,56**	**1.660.815,56**	
KG 440, Vorbereitende Maßnahmen, Elektro	36.276,00	30.885,93	67.161,93		0,00	30.885,93	67.161,93	
KG 440, Fundamenterder	7.854,00	13.590,88	21.444,88		0,00	13.590,88	21.444,88	
KG 440, Elektrohauptmaßnahme	845.191,00	1.354.809,00	2.200.000,00		0,00	1.354.809,00	2.200.000,00	
KG 440, Leerrohrverlegung	0,00	14.293,31	14.293,31		0,00	14.293,31	14.293,31	
KG 440, Elektrozaun	0,00	25.231,39	25.231,39		0,00	25.231,39	25.231,39	
KG 440, Baustromverteilung	0,00	100.773,10	100.773,10		0,00	100.773,10	100.773,10	
KG 440, Gesamt	**889.321,00**	**1.539.583,61**	**2.428.904,61**		**0,00**	**1.539.583,61**	**2.428.904,61**	
KG 456, Brandmeldeanlagen	26.918,00	33.610,59	60.528,59		20.933,92	54.544,51	81.462,51	
KG 456, Brandmeldeanl, Wartung Gesamtanlage	0,00	6.824,79	6.824,79		0,00	6.824,79	6.824,79	
KG 450, Kommunikationstechnik	172.847,00	-54.868,08	117.978,92		53.609,13	-1.258,95	171.588,05	
KG 450, Kommunikationstechnik, Datenbereich	0,00	4.896,90	4.896,90		0,00	4.896,90	4.896,90	
KG 450, Beamer	0,00	8.925,00	8.925,00		0,00	8.925,00	8.925,00	
KG 450, Gesamt	**199.765,00**	**-610,80**	**199.154,20**		**74.543,05**	**73.932,25**	**273.697,25**	
KG 400, TGA, Provisorien für Kioskbetrieb	**0,00**	**11.892,49**	**11.892,49**		**0,00**	**11.892,49**	**11.892,49**	
KG 400, TGA, Sonstiges	**2.375,50**	**-1.655,82**	**719,68**		**0,00**	**-1.655,82**	**719,68**	
KG 400, TGA, Umbau D1, Bereich Therapie	enthalten	100.000,00	100.000,00		0,00	100.000,00	100.000,00	
Rundung	0,00	0,82	0,82		-1,05	-0,23	0,00	
KG 400	**7.925.879,50**	**1.850.858,00**	**9.776.737,50**	**123%**	**225.750,00**	**2.076.608,00**	**9.902.487,73**	**125%**
KG 500	5.011.091,81	1.135.227,51	6.146.319,32		330.000,00	1.465.227,51	6.476.319,32	
KG 500, Fuge Beckenkopf	0,00	0,00	0,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	
Rundung	0,00	0,49	0,49		0,00	0,49	0,49	
KG 500, Gesamt	**5.011.091,81**	**1.135.228,00**	**6.146.319,81**	**123%**	**405.000,00**	**1.540.228,00**	**6.551.319,81**	**131%**
KG 600	**44.030,00**	**351.617,00**	**395.647,00**	**899%**	**0,00**	**351.617,00**	**395.647,00**	**899%**
KG 700	**4.041.828,00**	**508.035,00**	**4.549.863,00**	**113%**	**582.072,00**	**1.090.107,00**	**5.131.935,00**	**127%**
abzgl. Arbeiten für BV Pavianstall, WC Eingang	-23.271,16	0,00	-23.271,16		0,00	0,00	-23.271,16	**100%**
Rundung	63,42	0,00	63,42		0,00	62,00	0,00	**0%**
Gesamt	**24.245.850,00**	**5.505.266,00**	**29.751.116,00**	**123%**	**1.317.822,00**	**6.823.150,00**	**31.068.938,00**	**128%**

Nachtragsobjektplan 2	**29.751.116,00**
Summe strittige Kosten	**1.317.822,00**
Gesamt	31.068.938,00
Rundung	62,00
Gesamtkostenprognose (Worst Case)	**31.069.000,00**
Objektplan + Nachtragsobjektplan 1, genehmigt	24.245.850,00
Nachtragsobjektplan 2 Gesamt (Worst Case)	**6.823.150,00**

Stand 22.05.12 H/B-1 Ri. -4226-