1. Änderungsplan
Gebietssanierung Neunhof BA 1, Kanalerneuerung Untere und Obere Dorfstraße
Kostenzusammenstellung

Ansatz	Titel	genehmigte Kosten Objektplan (brutto)	Kostenbedarf 1. Änderungsplan (brutto)
010 Eigenleistung	Eigenleistung S-1/2	199.900,00 €	373.906,32 €
	Eigenleistung S-1/3	1.000,00 €	1.000,00 €
	Eigenleistung SUN/U	1.200,00 €	1.659,00 €
020 Vermessungstechnik	Absteckung	5.000,00 €	4.900,00 €
030.1 Bodenmechanik	Bohrungen und Sondierungen	29.076,00 €	17.507,73 €
030.2 Prüfung und Gutachten	Genehmigung Bohrungen	124,00 €	124,00 €
040 Prüfung und Gutachten	Deklarationsanalytikl	400,00 €	992,96 €
	Kampfmittelerkundung	3.000,00 €	6.000,00 €
	Beweissicherung	15.000,00 €	7.500,00 €
	Wassergaltungskonzept	- €	2.046,80 €
050 Nebenkosten	LV Kosten	300,00 €	300,00 €
060 Sondernutzung	Sondernutzung	1.000,00 €	1.000,00 €
070 sonstige Kosten	Unvorhergesehenes	240.000,00 €	449.000,00 €
	Archäologische Baubegleitung	40.000,00 €	250.000,00 €
080 Kanalbau	Kanalerneuerung inkl Straßenwiederherstellung Anteil SUN	1.999.000,00 €	3.462.101,58 €
090 Projekt Investition	Einleitung Grundwasser	5.000,00 €	5.000,00 €
100 Straßen, Wege	Straßenwiederherstellung Anteil SÖR	423.000,00 €	276.961,61 €
	Gesamtkosten:	**2.963.000,00 €**	**4.860.000,00 €**

Nürnberg, 21.06.2023
Stadtentwässerung und
Umweltanalytik Nürnberg
Abwasserableitung
Kanalbau (SUN/S-1/2)
i.A.

Pfeufer