Fördermittel Kongresshalle (KOH)

Teilmaß-nahme	Grober Kosten-rahmen	Förderprogramm (mit Summen)	Antrags-stand (Juni 2023)	Einschätzung/ Herausforderung	To do
Substanzerhalt + Grundsätzliche, baurechts-konforme Nutzbar-machung des sog. Rundbaus	**59 Mio. Euro**	**rund 8,8 Mio.** beantragt; Quote 70% EFRE-Dekontamination	Zuschlag nach Phase 1 + Antragsphase 2 läuft	- **vorgezogene Maß-nahme, Start bereits 3. Quartal 23 geplant** - als zusätzlichen Finan-zierungsbaustein sichern	Genehmigung vorzeitiger Maßnahme-beginn abwarten
		~~**30 Mio.**~~ ~~EFRE – Energieeffizienz~~	~~Antrag derzeit in Phase 1 geprüft~~	~~- **Erfolgsaussichten unklar**~~ ~~- Energieeinsparpotenzial darstellen~~	**Vorhaben nicht ausgewählt**
		14,75 Mio. Erhalt/ Nutzbarmachung KOH <u>Freistaat</u>	- Antrag ist vorbereitet - im Landes-HH 2023 verankert	- Prüfung durch StMWK/BLfD - **Kofinanzierung durch Bund klären**	Antragstellung Juli 2023
		29,5 Mio. Erhalt/ Nutzbarmachung KOH <u>Bund</u>	Antrag Phase 1 Mitte Juni eingereicht	- **Engpassfaktor der Gesamtfinanzierung** - **vorzeitiger Maßnahmenbeginn** erfordert enge Abstimmung mit BKM - gesamthafte + stufen-weise Beantragung -> Einfluss auf Zeit/ Kosten	**Entscheidung Haushaltsaus-schuss des Bundestages September 2023 abwarten + MdBs informieren**

Fördermittel Kongresshalle (KOH)

Teilmaß-nahme	Grober Kosten-rahmen	Förderprogramm (mit beantragter Summe)	Antrags-stand (Juni 2023)	Einschätzung/ Herausforderung	To do
Ermöglichungs-räume Kunst & Kultur (Ausbau von vier Sektoren)	**44 Mio. Euro**	**20 Mio.** KulturInvest Bund	- Vorhaben ausgewählt - Vorbereitung Antrags-phase 2	- **vorzeitiger Maßnahme-beginn erfordert enge Abstimmung mit BKM** - Vorlage der Kostenbe-rechnung nach LP 3 voraussichtl. Ende 2023 - Prüfungsdauer BKM von rund einem halben Jahr	Antrag als sog. formlose Anfrage Ende 2023 einreichen
		12 Mio. Kulturfond Bayern	Antrag kurz vor Einreichung	- **Fördersumme unklar**, da ministeriale Ebene im StMWK **sehr begrenzte Möglichkeiten** sieht	Antragstellung bis Ende Juni 2023; **ggf. nachverhandeln**
STN-Spielstätte KOH (Ausbau von sechs Sektoren)	**108 Mio. Euro** (Erweiterungs bau 42 Mio./ Bestandsaus-bau 66 Mio.)	**81 Mio.** FAG-Mittel Freistaat	- Antrag eingereicht - Unbedenk-lichkeitsbe-scheinigung (UB) liegt vor	- Prüfung durch Regierung Mfr. + StMFH - **75% Förderung der tatsächlichen Kosten realisieren**	Antrag nach Planungsfort-schritt konkretisieren