Fördermittel Kongresshalle (KOH)

Teilmaß-nahme	Grober Kosten-rahmen	Förderprogramm (mit Summen)	Antrags-stand (Stand Okt. 23)	Einschätzung/ Herausforderung	To do
Substanzerhalt + Grundsätzliche, baurechts-konforme Nutzbar-machung des sog. Rundbaus	**59 Mio. Euro**	- EFRE- Dekontamina-tion, Antragssumme rund 9 Mio. (70 % Quote) **- 6,3 Mio.** EFRE-Mittel	- Antrag ist gestellt - Erlaubnis vorzeitiger Maßnahmebe-ginn ist erteilt	- **vorgezogene Maßnahme Start Baumaßnahme noch 2023** - **als zusätzlicher Finanzierungsbaustein gesichert**	Bescheid erwirken + Mittelabruf
		~~**30 Mio.** EFRE –Energieeffizienz~~	~~Antrag derzeit in Phase 1 geprüft~~	~~- **Erfolgsaussichten unklar**~~ ~~- Energieeinsparpotenzial darstellen~~	Vorhaben nicht ausgewählt
		14,75 Mio. Erhalt/ Nutzbarmachung KOH <u>Freistaat</u>	- Antrag seit Juli 2023 gestellt - im Landes-HH 2023 verankert	- Prüfung durch StMWK/BLfD	Vorzeitiger Maßnahme-beginn erwirken
		29,5 Mio. Erhalt/ Nutzbarmachung KOH <u>Bund</u>	- Antrag Phase 1 positiv Ende September entschieden - Antrag Phase 2 steht aus	- **Rechtzeitiger Maßnahmebeginn** erfordert enge Abstimmung mit BKM bei Antragstellung Phase 2 - **Vermeidung Bildung von Bauabschnitten**	**Entscheidung Haushaltsaus-schuss September 23 ermöglicht vollständige Förderung**

Fördermittel Kongresshalle (KOH)

Teilmaß-nahme	Grober Kosten-rahmen	Förderprogramm (mit beantragter Summe)	Antrags-stand (Stand Anfang Oktober 23)	Einschätzung/ Herausforderung	To do
Ermöglichungs-räume Kunst + Kultur (Ausbau 4 Sektoren)	**44 Mio. Euro**	**20 Mio.** KulturInvest Bund	- Vorhaben ausgewählt - Vorbereitung Antrags-phase 2	- **vorzeitiger Maßnahme-beginn erfordert enge Abstimmung mit BKM** - Vorlage der Kostenbe-rechnung nach LP 3 vorauss. Ende 2023 - Prüfungsdauer BKM von rund einem halben Jahr	Antrag als sog. formlose Anfrage Ende 2023/ Anfang 2024 einreichen
		~~**12 Mio.**~~ **1. Mio.** Kulturfond Bayern	Zweiter Antrag mit reduzierter Summe eingereicht	- **Fördersumme mit max. 1 Mio. € deutlich unter den Erwartungen** - **Förderung in Folgejahren nach Klärung auf pol. Ebene denkbar**	**Verhandlung auf politischer Ebene, falls als zielführend erachtet**
STN-Spielstätte KOH (Ausbau 6 Sektoren)	**108 Mio. Euro** (Erweiterungs bau 42 Mio./ Bestandsaus-bau 66 Mio.)	**81 Mio.** FAG-Mittel Freistaat	- Antrag eingereicht - Unbedenk-lichkeitsbe-scheinigung (UB) liegt vor	- Prüfung durch Regierung Mfr. + StMFH - **75 % Förderung der tatsächlichen Kosten realisieren**	Antrag nach Planungsfort-schritt konkretisieren