plan context
LANDSCHAFTSARCHITEKTUR

Glied...	Vorgang	Anfang	Ende	Dauer	Typ
1	Freiraumplanerischer Wettbewerb / Dachwettbewerb	07.05.24	15.05.30	1572...	null
1.1	Erarbeitung Auslobung / Abstimmungen	07.05.24	30.10.24	127.0 day	null
1.1.1	Aufsichtsrat: Vorstellung Grundkonzept	07.05.24	07.05.24	0.0 day	null
1.1.2	Stadtrat: Vorstellung Grundkonzept	19.06.24	19.06.24	0.0 day	null
1.1.3	Beteiligungswoche - Spaziergänge (Mo/Mi/Fr)	01.07.24	05.07.24	5.0 day	null
1.1.4	Preisrichtervorbesprechung (11:30 - 17:00)	16.10.24	16.10.24	0.0 day	null
1.1.5	Freigabe / Bekanntmachung	16.10.24	30.10.24	11.0 day	null
1.2	Bearbeitungszeit für Teilnehmer	31.10.24	18.02.25	79.0 day	null
1.2.1	Rückfragen	31.10.24	26.11.24	19.0 day	null
1.2.2	Kolloquium (Vorbesprechung Preigericht / Kolloquium mit Teilnehmern)	27.11.24	27.11.24	0.0 day	null
1.2.3	Abgabe Wettbewerb	19.02.25	19.02.25	0.0 day	null
1.3	Vorprüfung	19.02.25	28.03.25	28.0 day	null
1.4	Preisgericht	31.03.25	01.04.25	2.0 day	null
1.5	Pressetermin (11:00 Uhr) / Ausstellungseröffnung	02.04.25	02.04.25	0.0 day	null
1.6	Ausstellung der Wettbewerbsarbeiten (etwa 2 Woche)	02.04.25	21.04.25	14.0 day	null
1.7	VgV-Verfahren mit Preisträgern	02.04.25	13.05.25	30.0 day	null
1.8	Beauftragung Preisträger ab	14.05.25	14.05.25	0.0 day	null
1.9	Dauerausstellung zur LGS ab	01.05.25	15.05.30	1315...	null
2	Ausschreibung VgV-Verfahren Südstadt Klimameile	31.10.24	18.09.25	231.0 day	null
2.1	Erarbeitung Angebotsunterlagen, Abstimmungen / Bekanntmachung	31.10.24	02.04.25	110.0 day	null
2.2	Stufe1: Teilnahmewettbewerb	03.04.25	16.05.25	32.0 day	null
2.3	Stufe 2: Angebotsphase und Verhandlung	19.05.25	11.07.25	40.0 day	null
2.4	Beauftragung ab	14.07.25	14.07.25	0.0 day	null
2.5	Sommerferien Bayern	01.08.25	18.09.25	35.0 day	null
3	Beschränkter Wettbewerb Johannis.Boulevard	03.04.25	24.02.26	234.0 day	null
3.1	Erarbeitung Auslobung / Abstimmungen / Teilnahmewettbewerb	03.04.25	17.09.25	120.0 day	null
3.2	Sommerferien Bayern	01.08.25	11.09.25	30.0 day	null
3.3	Preisrichtervorbesprechung / Freigabe / Bekanntmachung	18.09.25	07.10.25	14.0 day	null
3.4	Bearbeitungszeit für Teilnehmer	08.10.25	02.12.25	40.0 day	null
3.5	Rückfragen, Kolloquium	08.10.25	21.10.25	10.0 day	null
3.6	Abgabe	03.12.25	03.12.25	0.0 day	null
3.7	Vorprüfung	03.12.25	13.01.26	30.0 day	null
3.8	Preisgericht (Termin noch flexibel)	14.01.26	14.01.26	0.0 day	null
3.9	Ausstellung der Wettbewerbsarbeiten	14.01.26	02.02.26	14.0 day	null
3.10	VgV-Verfahren mit Preisträgern	14.01.26	24.02.26	30.0 day	null
3.11	Beauftragung ab	25.02.26	25.02.26	0.0 day	null
4	Werkstattverfahren Kesslerplatz	02.10.25	30.07.26	216.0 day	null
4.1	Erarbeitung Angebotsunterlagen für Teilnahmewettbewerb	02.10.25	26.02.26	106.0 day	null
4.2	Teilnahmewettbewerb	27.02.26	16.04.26	35.0 day	null
4.3	Auftaktveranstaltung	17.04.26	17.04.26	0.0 day	null
4.4	Bearbeitungszeit	17.04.26	15.06.26	42.0 day	null
4.5	Werkstatt -Vorstellung der Entwurfskonzepte	16.06.26	16.06.26	0.0 day	null
4.6	Überarbeitung	16.06.26	14.07.26	21.0 day	null
4.7	Abschlusswerkstatt und Entscheidung Beratergremium	15.07.26	15.07.26	0.0 day	null
4.8	Verhandlung mit Preisräger und Beauftragung (ab)	15.07.26	30.07.26	12.0 day	null

