Beschlussvorlage
SUN/038/2026

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN)	24.07.2026	öffentlich	Beschluss

Betreff:
Kanalrenovierung Blumenstraße/Marientorgraben
1. Änderungsplan zum Objektplan

Anlagen:
Erläuerungsbericht

Sachverhalt (kurz):
Im Werkausschuss SUN am 01.08.2019 wurde der Objektplan für die Kanalrenovierung Blumenstraße/Marientorgraben mit einer Summe von insgesamt 4.100.000 Euro genehmigt.

Die Maßnahme musste wegen der Umbauarbeiten des ehemaligen Künstlerhauses in zwei Bauabschnitten durchgeführt werden, mit der Konsequenz, dass der zweite Teil der Schachtarbeiten erst in 2024/25 durchgeführt wurde und die Kanalrenovierung erst im Jahr 2026 vergeben werden kann.
Neben technischen Anpassungen schlagen zu einem nicht unerheblichen Anteil auch die seit 2019 massiv gestiegenen Energie-/Stoff- und Lohnkosten zu Buche.

Durch die Faktoren ergeben sich Gesamtmehrkosten von 1.075.000 Euro und eine neue Gesamtsumme für die Kanalrenovierung Blumenstraße/Marientorgraben mit 5.175.000 Euro.

1. Finanzielle Auswirkungen:

☐ Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ *weiter bei 2.*)

☐ Nein (→ *weiter bei 2.*)

☒ Ja

☐ Kosten noch nicht bekannt

☒ Kosten bekannt

Gesamtkosten	5.175.000 €	**Folgekosten**	€ pro Jahr
		☐ dauerhaft	☐ nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	5.175.000 €	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	€	davon Personalkosten	€ pro Jahr

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

☒ Ja

☐ Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

☒ Nein (→ *weiter bei 3.*)

☐ Ja

☐ Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

☐ Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

☐ Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

☐ Ja

☐ Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

☒ Nein

☐ Ja

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Technisches Vorhaben der Abwasserableitung - ohne Auswirkungen auf unterschiedliche Personengruppen. Durch die Maßnahme sind keine Diversity-Aspekte betroffen.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

☐ **RA und DiP** (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

☐

☐

☐

Beschlussvorschlag:
Der Werkausschuss SUN beschließt den 1. Änderungsplan zum Objektplan für die Maßnahme „Kanalrenovierung Blumenstraße/Marientorgraben “.

Die voraussichtlichen Kosten erhöhen sich für die Maßnahme um 1.075.000 Euro auf 5.175.000 Euro.